



Determinazione n. 1238 del 07/09/2026

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO DI TROTI-COLTURA, SITO IN CANTIANO, DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, DANNEGGIATO IN SEGUITO ALL'ALLUVIONE DEL SETTEMBRE 2022 (CUP B73I23004680005 - CIG 613E1B5AB). PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.

**IL VICE SEGRETERIO GENERALE
FEDUZZI MARCO**

PREMESSO CHE:

- con decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 210/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al seguente intervento “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI TROTICOLTURA SITO IN CANTIANO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO DANNEGGIATO IN SEGUITO ALL'ALLUVIONE DEL SETTEMBRE 2022 (CUP B73I23004680005), acquisito al protocollo n. 33439 del 22/08/2024, dell'importo complessivo di € 704.626,58;
- con determinazione dirigenziale n. 276 del 07/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, acquisito dall'Ente al protocollo n. 6903 in data 26/02/2025;
- con Determinazione n. 504 del 18/04/2025 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto ai sensi dell'art 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., secondo il criterio del minor prezzo, all'operatore economico VERNARECCI ROMANO S.R.L. - P.IVA: 01230780411 - VIA DEL TREBBIO 11 - 61043 CAGLI (PU) - codice beneficiario 111395, a seguito di trattativa sul MePa R.D.O. n. 5193582 in data 24/03/2025;
- con contratto stipulato in data 20/05/2025 sul portale MEPA, a seguito dell'espletamento della RDO n. 5193582, l'impresa VERNARECCI ROMANO S.R.L. - P.IVA: 01230780411- ha assunto l'ese-

cuzione dei lavori per un importo netto di € 489.366,50, oltre ad IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza;

- con Determinazione n. 869 del 23/06/2026 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera, suppletiva e di variata distribuzione di spesa nell'ambito dell'intervento in oggetto, con cui è stata disposta, nei confronti della succitata Impresa esecutrice dei lavori principali, l'esecuzione di lavori aggiuntivi stimati in € 111.513,70, oltre all'IVA al 22%, alle stesse condizioni del contratto di appalto iniziale, con un incremento del 22,79% che risulta essere nel limite previsto dall'art. 120, comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (50%);

PRESO ATTO della richiesta di proroga dei tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 121, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., presentata dall'Impresa appaltatrice, acquisita agli atti dell'Ente con protocollo n. 36649 del 28/08/2026, pervenuta prima della scadenza naturale del contratto stabilita nel giorno 12/09/2026, con cui l'Impresa appaltatrice chiede una proroga del tempo utile contrattuale di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi per ultimare le lavorazioni, a causa delle motivazioni ivi esplicitate;

ACCERTATO che la proroga non comporta variazioni in aumento dei prezzi unitari, che le prestazioni verranno eseguite ai medesimi patti e condizioni contrattuali, e che non costituisce titolo per l'Impresa appaltatrice ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione;

VISTA la nota protocollo n. 37393 del 04/09/2026, con cui il Direttore e RUP dei Lavori in oggetto, valutata l'istanza di proroga e le relative motivazioni ritenute fondate, condivisibili e non imputabili all'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 121, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023, concede la proroga di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi sul tempo utile contrattuale, per cui il nuovo termine di ultimazione dei lavori previsti in appalto viene fissato al giorno 22/10/2026;

DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO;

VISTO lo Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino, approvato con delibera Assemblea dei Sindaci n. 1 del 18.12.2014, di cui all'ultima modifica con delibera Assemblea dei Sindaci n. 2 del 17.12.2025 – entrato in vigore il 14.02.2026;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Ente, approvato con Decreto Presidenziale n. 49 del 16 marzo 2023 e successivamente modificato con i decreti presidenziali nn. 22 del 8.2.2024 e 9 del 13.1.2026;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii., ed in particolare:

- l'articolo 97 concernente il ruolo e le funzioni del Segretario Generale;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che disciplina le modifiche e le proroghe dei contratti in corso di esecuzione;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174;

RITENUTO, di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto,

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
2. **di accogliere** la richiesta di proroga dei tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori, presentata dall'Impresa appaltatrice, acquisita agli atti dell'Ente con protocollo n. 36649 del 28/08/2026, e di concedere, ai sensi dell'art. 121, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la proroga del termine contrattuale di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi per ultimare le lavorazioni;
3. **di dare atto**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., che le cause, che hanno determinato il prolungamento dei tempi di esecuzione, non sono imputabili all'Impresa appaltatrice e che la concessione di proroga dei tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori non costituisce titolo per l'Impresa appaltatrice ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione;
4. **di dare atto**, pertanto, che il termine perentorio per l'ultimazione dei lavori in oggetto è fissato, con il presente provvedimento, a seguito della proroga concessa di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi, per il giorno 22/10/2026;
5. **di dare atto** che la suddetta proroga non comporta impegni di spesa o modifiche all'esigibilità della spesa e che, pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
6. **di dare atto** che le prestazioni nel periodo di proroga saranno rese agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario, senza alcun compenso o indennizzo a favore dell'Impresa appaltatrice e senza che la Stessa possa sollevare riserve al riguardo;
7. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto dei lavori in oggetto è l'Ing. Massimiliano Magnani, Responsabile dell'Elevata Qualificazioni 4.5 "Viabilità 4 - Fano" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino, nominato con determinazione n. 1393 del 15/10/2024;
8. **di dare atto**, inoltre, che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio del suddetto Responsabile Unico del Procedimento;

Determinazione n. 1238 del 07/09/2026

9. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in epigrafe descritto, per i successivi adempimenti di competenza;
10. **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo pretorio online dell'Ente, al fine di assolvere al principio di trasparenza e pubblicità;
11. **di rappresentare**, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs.n. 104/2010, proporre innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario di cui all'art. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199/1971, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 19 del 19.02.2026.

**Il Vice Segretario Generale
FEDUZZI MARCO**

sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO DI TROTTICOLTURA, SITO IN CANTIANO, DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, DANNEGGIATO IN SEGUITO ALL'ALLUVIONE DEL SETTEMBRE 2022 (CUP B73I23004680005 - CIG 613E1B5AB). PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3085 / 2026

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 07/09/2026

Il Vice Segretario Generale
FEDUZZI MARCO

sottoscritto con firma elettronica



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine N. 1238 DEL 07/09/2026

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO DI TROTTICOLTURA, SITO IN CANTIANO, DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, DANNEGGIATO IN SEGUITO ALL'ALLUVIONE DEL SETTEMBRE 2022 (CUP B73I23004680005 - CIG 613E1B5AB). PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 07/09/2026

L'Addetto alla Pubblicazione
ROSSI BEATRICE
sottoscritto con firma digitale