



Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Protocollo n. 38894 del 16/09/2026

Classificazione 011-8-2 Fascicolo 6/2025

Oggetto: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO, REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO STRADALE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DELLE PISTE FORESTALI ED ALTRE SENTIERI INTERNI ALLA RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO": LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA STRADA BIANCA ESISTENTE IN LOC. RIFUGIO CA' I FABBRI, FINANZIATI, NELLO SPECIFICO, CON FONDI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE. (CIG: B74507401B)

Certificato_Regolare_Esecuzione Prot_38894_2026.pdf.p7m.p7m
9D8E463299772AD6B310495B5B1BAACFF5AE0439CFFFE554753861CA4337D4820ACF1DB74E5E5A59
976612130BFED2358BD0C9BB021660B893C6316DE1A543B9



Prot. 38894

Pesaro, 16/09/2026

Classifica: 011-8-2
Fascicolo: 6/2025

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO, REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO STRADALE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DELLE PISTE FORESTALI ED ALTRE SENTIERI INTERNI ALLA RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO": LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA STRADA BIANCA ESISTENTE IN LOC. RIFUGIO CA' I FABBRI, FINANZIATI, NELLO SPECIFICO, CON FONDI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE. (CIG: B74507401B)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE: Provincia di Pesaro e Urbino, con sede in Pesaro, Via Gramsci n.4, P.IVA e C.F. 00212000418;

R.U.P.: Arch. Eros Massarini;

IMPRESA: Pian del Bosco srl, con sede in Via Serravalle di Carda, sn – 61042 Apecchio (PU) Codice Fiscale 00372650416.

CONTRATTO: Trattativa Diretta n. **5399861 del 11/06/2025** di importo pari a **€ 22.282,00** al netto del ribasso offerto, compresi oneri di sicurezza e IVA esclusa;

AGGIUDICAZIONE: Determinazione n. **866 del 17/07/2025**

PREMESSO CHE

- il progetto esecutivo è stato approvato con Decreto del Presidente n.53 del 21/03/2025 e successivamente integrato ed aggiornato con Decreto del Presidente n.220/2026 del 01/09/2026;
- il progetto principale è stato redatto dal sottoscritto Arch. Eros Massarini e approvato con Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 866 del 17/07/2025 per l'importo di **€ 22.282,00** al netto del ribasso offerto e dell'IVA (22%);
- è stata effettuata comunicazione al Comune di Fossombrone per esecuzione di opere pubbliche di interesse statale ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 380/2001 con Prot. n.36464/2026 del 26/08/2026;
- è stata effettuata comunicazione alla Regione Marche ai sensi della D.G.R. 1604/2020 per lavori in area sottoposta a vincolo idrogeologico e classificati come "opere che per le loro intrinseche



caratteristiche non incidono in misura apprezzabile sul suolo sotto il profilo della sua stabilità e dell'equilibrio idrogeologico della zona vincolata" con Prot. n.36466/2026 del 26/08/2026;

- non è stata redatta una Variante suppletiva;

CONSIDERATO quanto segue:

Tempo concesso per l'esecuzione dei lavori:

Il periodo di esecuzione dei lavori decorreva dalla data di consegna degli stessi, avvenuta in data **22/07/2025**, come da Verbale di consegna dei lavori di medesima data, con termine utile per l'ultimazione fissato originariamente al 22/07/2026. In seguito a sospensione in data 23/06/2026 e ripresa in data 31/08/2026, **i lavori sono stati ultimati il 16/09/2026, nei tempi contrattuali.**

Subappalti

La ditta ha eseguito ogni prestazione direttamente, senza richiedere alcun subappalto o subaffidamento.

Perizie di variante

Durante lo svolgimento dei lavori non si è resa necessaria la redazione di una perizia suppletiva e di variante.

Svolgimento dei lavori

In data **22/07/2025** è stata verbalizzata la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria, come da seguente capitolato:

1. Taglio di vegetazione arbustiva, potature, sfalcio erba eseguita sulle banchine e sulle scarpate di piste forestali o strade di viabilità locale ubicate sui monti Pietralata e Paganuccio. La viabilità complessiva ha uno sviluppo complessivo di circa 38+000 Km, come riportato nell'allegato A e comunque all'interno della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" fino al raggiungimento dello sviluppo chilometrico sopra indicato, gli interventi saranno concordati puntualmente con il Direttore dei Lavori nei tratti dove risulterà effettivamente necessario operare. Il taglio dovrà essere eseguito su entrambi i lati della carreggiata (lato monte 1,50 metri; lato valle 1,50 metri) per un'ampiezza complessiva mediamente pari a 3 metri, ed in ogni caso sufficiente a garantire l'agevole percorrenza della strada da parte dei mezzi antincendio o di vigilanza.
2. Regolarizzazione del fondo stradale delle piste forestali e delle strade bianche di viabilità locale, al fine di consentire il passaggio di mezzi antincendio, comunque all'interno della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" fino al raggiungimento dello sviluppo chilometrico sopra indicato. L'intervento consisterà nell'eliminazione di solchi di erosione e buche regolarizzando quanto più possibile il fondo, utilizzando e ridistribuendo il materiale lapideo o terrigeno presente sulla sede stradale - pista forestale o depositatosi per caduta dalle scarpate di monte oppure se necessario utilizzando materiale stabilizzato di cava. Tutte le lavorazioni avverranno senza modifica dei tracciati stradali sia dal punto di vista altimetrico che planimetrico. Anche in questo caso gli interventi saranno concordati puntualmente con il Direttore dei Lavori nei tratti dove risulterà effettivamente necessario operare fino al raggiungimento dell'importo previsto nel Quadro Economico.



3. Manodopera per potature di contenimento, rifiniture di arbusti ed erba nonché taglio di eventuali piante secche, cadute sulle piste in seguito a nevicate o ad eventi atmosferici avversi. Da eseguirsi a mano, con ausilio di motosega o decespugliatore manuale. Compresa la rimozione della ramaglia tagliata e degli scarti di lavorazione che dovranno sempre essere allontanati per un'ampiezza di 10 metri per lato. Compreso anche, in caso di taglio di piante cadute sulle piste, l'ordinato accatastamento del materiale tagliato e quanto altro occorre per dare il servizio finito a perfetta regola d'arte.

Per il calcolo delle lavorazioni previste si è adottato principalmente il tariffario regionale della Regione Marche 2024, vigente all'affidamento dei lavori, stabilito **a misura**; ad eccezione di alcune voci per le quali sono stati usati prezzi 2024 di Regioni vicine in quanto più idonei.

L'intervento in oggetto risulta conforme alle prescrizioni urbanistiche vigenti e pertanto ai sensi dell'art.7 comma 1 lettera b) del D.P.R. 380/2001, tale intervento non è soggetto all'obbligo di titolo abilitativo in quanto *"opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383, e successive modificazioni"*.

L'intervento non impatta su alcun sito archeologico, non è stata necessaria la nomina del CSP-CSE in quanto ne è esente (Art. 90 D.Lgs 81/2008) ed non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica (art.2 DPR 31/2017).

Le prestazioni concordate sono state portate regolarmente a termine in data 16/09/2026 e quindi entro il termine contrattuale. Complessivamente l'importo dei lavori è risultato coincidente con l'importo contrattuale pari a **€ 22.282,00** (esclusa IVA al 22%).

Operazioni e verifiche effettuate per il rilascio del presente certificato

Successivamente alla conclusione dell'intervento è stato effettuato un sopralluogo, concordato con l'impresa appaltatrice, volto alla redazione del presente certificato di verifica finale delle lavorazioni effettuate, confrontando quanto rilevabile sul posto con le previsioni progettuali. L'esito del sopralluogo permette di dichiarare che l'intervento è stato eseguito a regola d'arte, in conformità al progetto e alle prescrizioni contrattuali.

Avvisi ad opponendum

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della L. 2248/1865 e dell'art. 3 del RD 25 maggio 1895, n. 350, il sottoscritto dichiara che durante l'esecuzione dei lavori in oggetto non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi, per cui si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione degli Avvisi ad opponendum.

Cessione dei crediti

Non risultano cessioni di credito operate dalla ditta appaltatrice.

Assicurazioni sociali

Si da atto che, per quanto rilevabile dal DURC pervenuto a questa Amministrazione, risulta che l'impresa detiene, con situazione regolare, le proprie posizioni assicurative.



E' stato quindi verificato che:

- I lavori eseguiti corrispondono alle previsioni progettuali e che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni a quanto riassunto nello stato finale, facente parte del medesimo atto;
- i prezzi applicati corrispondono a quelli previsti nel contratto, senza eccezione alcuna, quantificati a **misura**;
- il lavoro è stato ultimato in tempo utile;
- durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- non sono state necessarie occupazioni definitive;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla direzione dei lavori durante il corso degli stessi;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale, senza riserve:
 - Certificato di pagamento n.1 del 05/09/2025 – Importo € 2.689,75 (IVA esclusa)
 - Certificato di pagamento n.2 del 16/09/2026 – Importo € 19.592,25 (IVA esclusa)
- il conto finale dei lavori ammonta alla cifra di euro **€ 22.282,00** (IVA 22% esclusa).

Tutto ciò appurato e valutato, effettuati i controlli amministrativi necessari, il sottoscritto Responsabile del Procedimento,

CERTIFICA

che i lavori di manutenzione, miglioramento, regolarizzazione del fondo stradale e regimazione delle acque meteoriche delle piste forestali ed altre sentieri interni alla Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo": lavori di miglioramento della strada bianca esistente in Loc. Rifugio Ca' I Fabbri, finanziati, nello specifico, con fondi per la valorizzazione e la fruizione sostenibile del sistema delle aree naturali protette (CIG: B74507401B)

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

dall'impresa **Pian del Bosco srl**, con sede in Via Serravalle di Carda, sn – 61042 Apecchio (PU) Codice Fiscale 00372650416 e che il credito dell'impresa ammonta a € 22.282,00 cui dovrà essere aggiunta l'IVA nei termini di legge (22%), per un importo finale complessivo pari a euro **€ 27.184,04 (IVA 22% inclusa)**.

Tenuto conto dell'avvenuta liquidazione della Fattura n. 88 del 15 Settembre 2025, emessa dall'Impresa suddetta sulla base del Buono d'Ordine n.520/2025 riferita al Certificato di pagamento n. 1 dell'importo di **€ 3.281,49 (IVA 22% inclusa)**;



Provincia
di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 3 - AMBIENTE - URBANISTICA -
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - GESTIONE
RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL
FURLO" - ATTIVITA' ESTRATTIVE



Si propone il pagamento dell'importo residuo di **€ 23.902,55 (IVA 22% inclusa)** all'Impresa suddetta ad estinzione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, sulla base del Buono d'Ordine n.3/2026, salva la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento (art. 5, co. 1° L.241/90) dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/1990 nonché dell'art. 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti provinciali, approvato con Decreto del Presidente n. 200 del 30/09/2025, nei confronti dei destinatari della presente.

Fatto, letto e sottoscritto, 16/09/2026

Il Direttore dei Lavori

Ing. Maurizio Bocca

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Eros Massarini

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*