



Determinazione n. 1288 del 17/09/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DI LAVORI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO, REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO STRADALE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DELLE PISTE FORESTALI ED ALTRE SENTIERI INTERNI ALLA RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" E DI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA STRADA BIANCA ESISTENTE IN LOC. RIFUGIO CA' I FABBRI, FINANZIATI, NELLO SPECIFICO, CON FONDI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE (CIG: B74507401B)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3

AMBIENTE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" - ATTIVITA' ESTRATTIVE PACCHIAROTTI ANDREA

Premesso :

- che con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 06/02/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12/06/2001, è stata istituita la Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo", compresa tra i Comuni di Acqualagna, Cagli, Fermignano, Fossombrone e Urbino;
- che con Decreto del Ministero dell'Ambiente dell'11/10/2001 è stata approvata la Convenzione, stipulata in data 08/10/2001, che disciplina l'affidamento in gestione della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" all'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, in applicazione di quanto disposto dall'art. 4 comma 1 del DM 06/02/2001;
- che con Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 226 del 16/09/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13/10/2014, è stato adottato il Piano di Gestione e il relativo Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;
- che con **Decreto della Regione Marche n.181 del 04/09/2024** è stato approvato il riparto delle risorse finanziarie e la concessione dei contributi di investimento nell'ambito del PQUAP

2021/2025 ai Soggetti gestori delle aree naturali protette, relative all'esercizio finanziario 2024, a favore della Provincia di Pesaro e Urbino, per la gestione della Riserva naturale statale "Gola del Furlo", assegnandole un contributo di € 49.437,03 - di cui € 43.257,40 in Fondi per spese di investimento ed € 6.179,63 in Fondi specifici per spese di investimento per la valorizzazione e la fruizione sostenibile del sistema delle aree naturali protette;

- che con **Determinazione dirigenziale n. 1265 del 19/09/2024** le somme assegnate sono state accertate in entrata sul capitolo di bilancio dell'Amministrazione scrivente in conto capitale 10220/0 ad oggetto "*Trasferimenti della Regione Marche in conto capitale per interventi della Riserva Gola del Furlo (PTRAP)*", ripartite secondo il seguente cronoprogramma:
 - **€ 43.257,40:**
 - € 21.628,70 annualità 2025 (Accertam. n.56/2025 del 19/09/2024)
 - € 21.628,70 annualità 2026 (Accertam. n.18/2026 del 19/09/2024)
 - **€ 6.179,63:**
 - € 3.089,81 annualità 2025 (Accertam. n.56/2025 del 19/09/2024)
 - € 3.089,82 annualità 2026 (Accertam. n.18/2026 del 19/09/2024)

Considerato:

- che con **Decreto del Presidente n. 53 del 21/03/2025** è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione, miglioramento, regolarizzazione del fondo stradale e regimazione delle acque meteoriche delle piste forestali ed altre sentieri interni alla Riserva naturale statale "Gola del Furlo" e lavori di miglioramento della strada bianca esistente in loc. Rifugio Ca' I Fabbri, finanziati, nello specifico, con fondi per la valorizzazione e la fruizione sostenibile del sistema delle aree naturali protette, come da suddetto Decreto regionale n.181 del 04/09/2024;
- che con **Determina n.866 del 17/07/2025** sono stati aggiudicati i lavori in oggetto mediante Trattativa diretta n. 5399861 / 2025 esperita su MePa, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, alla ditta **Pian del Bosco srl**, con sede in Via Circonvallazione n.3, Serravalle Carda 61042 Apecchio (PU), P.IVA 00372650416 (cod. fornitore 109612), associando alla gara il CIG: B74507401B ed assunti i relativi impegni di spesa pari al costo complessivo di progetto di € 28.000,00 sul capitolo di conto capitale 102012/2 ad oggetto "*Interventi per la Riserva Gola del Furlo finanziati con trasferimenti della Regione Marche (PTRAP)*", così ripartita:
 - **€ 3.281,49 nell'annualità 2025 (impegno n.912/2025 - subimpegno n. 676/2025)**
 - **€ 24.718,51 nell'annualità 2026 (impegno n.100/2026 - subimpegno n.10/2026)**

di cui € 6.179,63 impegnati con Fondi specifici per la valorizzazione e la fruizione sostenibile del sistema delle aree naturali protette, per la realizzazione di sentieri facilitati in loc. Rifugio Ca' I Fabbri;

Visto il Quadro Economico di Aggiudicazione approvato con Determina n.866 del 17/07/2025, che si riporta:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO

A – somme a base d'appalto

A1	Importo lavori a base d'asta	€ 13.981,55
A2	Importo manodopera non soggetto a ribasso (35% dell'importo a base d'asta)	€ 7.625,45
A3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (3% di A1+A2+A3)	€ 675,00
A1+A2+A3		€ 22.282,00

B – somme a disposizione dell'amministrazione

B1	IVA 22% di A1+A2+A3	€ 4.902,04
B2	Incentivo di progettazione (2%)	€ 450,00
B3	Imprevisti ed arrotondamento	€ 100,00
B4	Ribasso offerto sull'importo lavori (IVA 22% inclusa)	€ 265,96
B5	Contributo ANAC	esente
B1+B2+B3+B4+B5		€ 5.718,00

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO A+B	€ 28.000,00
---	--------------------

Dato atto che con **Decreto del Presidente n. 220 del 01/09/2026** è stato approvato un aggiornamento ed integrazione del progetto esecutivo già approvato con Decreto del Presidente n.53 del 21/03/2025 ;

Visto il Quadro Economico aggiornato, che si riporta:

Quadro economico dell'opera e del lavoro (art.5 Dlgs n.° 36/2023)		€
A)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A1)	<u>Lavori a Corpo RIBASSATI 1% post affidamento</u>	
A1a		€ -
A2)	<u>Lavori a Misura RIBASSATI 1% post affidamento</u>	
A2a	Manutenzione sentiero pedonale comprese prove di caratterizzazione	€ 5.065,27
A2c	Sfalcio totale	€ 16.541,73
A1+A2)	Sommano lavori a Corpo e a Misura	€ 21.607,00
B)	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (come da progetto)	€ 675,00
A+B	Somma Gara Appalto Lavori	€ 22.282,00
C)	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e) del codice, non soggetto a ribasso;	€ -
D)	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	€ -
E)	Somme a disposizione della stazione appaltante	
	Le somme a disposizione della stazione appaltante possono essere utilizzate per:	€ -
E1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	
E2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€ -
E2A	topografia	€ -
E3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	€ -
E4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	€ -
		€ -
E5	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 e arrotondamento al netto di IVA	€ 81,97
E6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	€ -
E6a	Ribasso offerto 1% al netto di IVA	€ 218,00
E7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	€ -
	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	
E8A	Incentivo di progettazione (2% Importo lavori lordo) di cui quota tecnica 80% e quota amministrativa 20% al netto di IVA	€ 368,85
E8B		€ -
E9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	
	Quota per Gara SUA	€ -
E10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (incentivi alle funzioni tecniche);	€ -
E11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ -
E12	Spese per pubblicità;	€ -
E13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€ -
E14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	
E14A	corrispettivo collaudo statico secondo impalcato definitivo + Spese e oneri	€ -
	spese	€ -
E14F	corrispettivo collaudo amministrativo	€ -
	spese 25%	€ -
E14G	per verifica progettazione al netto	€ -
E15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€ -
E16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€ -
E17	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€ -
E18	Quota ANAC	€ -
E19	CNPAIA 4% su Spese Tecniche	€ -
E)-E19	SOMME A DISPOSIZIONE al netto CNPAIA	€ 668,82
E)	Sommano le SOMME A DISPOSIZIONE	€ 668,82
F)	IVA	
F1	IVA sui Lavori ed eventuali altre imposte.	€ 4.902,04
F2	IVA sulle somme a disposizione al netto della quota ANAC	€ 147,14
F)	Sommano l'IVA e le imposte	€ 5.049,18
A+B+C+D+E+F	TOTALE	€ 28.000,00

Visti e condivisi gli atti di contabilità finale dei lavori, consistenti nei sottoelencati elaborati, redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, Titolare di E.Q. 3.1:

- Protocollo n. 38881 del 16/09/2026: SECONDO ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI e SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI;

- Protocollo n. 38893 del 16/09/2026: VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI;
- Protocollo n. 38894 del 16/09/2026: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI, che qui di seguito si riporta per estratto:

“...omissis...

COMMITTENTE: Provincia di Pesaro e Urbino, con sede in Pesaro, Via Gramsci n.4, P.IVA e C.F. 00212000418;

R.U.P.: Arch. Eros Massarini;

IMPRESA: Pian del Bosco srl, con sede in Via Serravalle di Carda, sn – 61042 Apecchio (PU) Codice Fiscale 00372650416;

CONTRATTO: Trattativa Diretta n.5399861 del 11/06/2025 di importo pari a € 22.282,00 al netto del ribasso offerto, compresi oneri di sicurezza e IVA esclusa;

AGGIUDICAZIONE: Determinazione n. 866 del 17/07/2025

PREMESSO CHE • il progetto esecutivo è stato approvato con Decreto del Presidente n.53 del 21/03/2025 e successivamente integrato ed aggiornato con Decreto del Presidente n.220/2026 del 01/09/2026; • il progetto principale è stato redatto dal sottoscritto Arch. Eros Massarini e approvato con Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 866 del 17/07/2025 per l'importo di € 22.282,00 al netto del ribasso offerto e dell'IVA (22%); • è stata effettuata comunicazione al Comune di Fossombrone per esecuzione di opere pubbliche di interesse statale ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 380/2001 con Prot. n.36464/2026 del 26/08/2026; • è stata effettuata comunicazione alla Regione Marche ai sensi della D.G.R. 1604/2020 per lavori in area sottoposta a vincolo idrogeologico e classificati come “opere che per le loro intrinseche caratteristiche non incidono in misura apprezzabile sul suolo sotto il profilo della sua stabilità e dell'equilibrio idrogeologico della zona vincolata” con Prot. n.36466/2026 del 26/08/2026; • non è stata redatta una Variante suppletiva; CONSIDERATO quanto segue:

Tempo concesso per l'esecuzione dei lavori Il periodo di esecuzione dei lavori decorreva dalla data di consegna degli stessi, avvenuta in data 22/07/2025, come da Verbale di consegna dei lavori di medesima data, con termine utile per l'ultimazione fissato originariamente al 22/07/2026. In seguito a sospensione in data 23/06/2026 e ripresa in data 31/08/2026, i lavori sono stati ultimati il 16/09/2026, nei tempi contrattuali. Subappalti La ditta ha eseguito ogni prestazione direttamente, senza richiedere alcun subappalto o subaffidamento.

Perizie di variante Durante lo svolgimento dei lavori non si è resa necessaria la redazione di una perizia suppletiva e di variante.

*Svolgimento dei lavori In data 22/07/2025 è stata verbalizzata la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria, come da seguente capitolato: **1. Taglio di vegetazione arbustiva, potature, sfalcio erba** eseguita sulle banchine e sulle scarpate di piste forestali o strade di viabilità locale ubicate sui monti Pietralata e Paganuccio. La viabilità complessiva ha uno sviluppo complessivo di circa 38+000 Km, come riportato nell'allegato A e comunque all'interno della Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” fino al raggiungimento dello sviluppo chilometrico sopra indicato, gli interventi saranno concordati puntualmente con il Direttore dei Lavori nei tratti dove risulterà effettivamente necessario operare. Il taglio dovrà essere eseguito su entrambi i lati della carreggiata (lato monte 1,50 metri; lato valle 1,50 metri) per un'ampiezza complessiva mediamente*

pari a 3 metri, ed in ogni caso sufficiente a garantire l'agevole percorrenza della strada da parte dei mezzi antincendio o di vigilanza. **2. Regolarizzazione del fondo stradale delle piste forestali e delle strade bianche di viabilità locale**, al fine di consentire il passaggio di mezzi antincendio, comunque all'interno della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" fino al raggiungimento dello sviluppo chilometrico sopra indicato. L'intervento consisterà nell'eliminazione di solchi di erosione e buche regolarizzando quanto più possibile il fondo, utilizzando e ridistribuendo il materiale lapideo o terrigeno presente sulla sede stradale - pista forestale o depositatosi per caduta dalle scarpate di monte oppure se necessario utilizzando materiale stabilizzato di cava. Tutte le lavorazioni avverranno senza modifica dei tracciati stradali sia dal punto di vista altimetrico che planimetrico. Anche in questo caso gli interventi saranno concordati puntualmente con il Direttore dei Lavori nei tratti dove risulterà effettivamente necessario operare fino al raggiungimento dell'importo previsto nel Quadro Economico. **3. Manodopera per potature di contenimento, rifiniture di arbusti ed erba nonché taglio di eventuali piante secche, cadute sulle piste in seguito a nevicate o ad eventi atmosferici avversi.** Da eseguirsi a mano, con ausilio di motosega o decespugliatore manuale. Compresa la rimozione della ramaglia tagliata e degli scarti di lavorazione che dovranno sempre essere allontanati per un'ampiezza di 10 metri per lato. Compreso anche, in caso di taglio di piante cadute sulle piste, l'ordinato accatastamento del materiale tagliato e quanto altro occorre per dare il servizio finito a perfetta regola d'arte. Per il calcolo delle lavorazioni previste si è adottato principalmente il tariffario regionale della Regione Marche 2024, vigente all'affidamento dei lavori, stabilito a misura; ad eccezione di alcune voci per le quali sono stati usati prezzi 2024 di Regioni vicine in quanto più idonei. L'intervento in oggetto risulta conforme alle prescrizioni urbanistiche vigenti e pertanto ai sensi dell'art.7 comma 1 lettera b) del D.P.R. 380/2001, tale intervento non è soggetto all'obbligo di titolo abilitativo in quanto "opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383, e successive modificazioni". L'intervento non impatta su alcun sito archeologico, non è stata necessaria la nomina del CSP-CSE in quanto ne è esente (Art. 90 D.Lgs 81/2008) ed non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica (art.2 DPR 31/2017). Le prestazioni concordate sono state portate regolarmente a termine in data 16/09/2026 e quindi entro il termine contrattuale. Complessivamente l'importo dei lavori è risultato coincidente con l'importo contrattuale pari a € 22.282,00 (esclusa IVA al 22%).

Operazioni e verifiche effettuate per il rilascio del presente certificato Successivamente alla conclusione dell'intervento è stato effettuato un sopralluogo, concordato con l'impresa appaltatrice, volto alla redazione del presente certificato di verifica finale delle lavorazioni effettuate, confrontando quanto rilevabile sul posto con le previsioni progettuali. L'esito del sopralluogo permette di dichiarare che l'intervento è stato eseguito a regola d'arte, in conformità al progetto e alle prescrizioni contrattuali.

Avvisi ad opponendum Ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della L. 2248/1865 e dell'art. 3 del RD 25 maggio 1895, n. 350, il sottoscritto dichiara che durante l'esecuzione dei lavori in oggetto non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi, per cui si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione degli Avvisi ad opponendum.

Cessione dei crediti Non risultano cessioni di credito operate dalla ditta appaltatrice.

Assicurazioni sociali Si da atto che, per quanto rilevabile dal DURC pervenuto a questa Amministrazione, risulta che l'impresa detiene, con situazione regolare, le proprie posizioni assicurative.

E' stato quindi verificato che: • I lavori eseguiti corrispondono alle previsioni progettuali e che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali; • per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni a quanto riassunto nello stato finale, facente parte del medesimo atto; • i prezzi applicati corrispondono a quelli previsti nel contratto, senza eccezione alcuna, quantificati a misura; • il lavoro è stato ultimato in tempo utile; • durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai; • non sono state necessarie occupazioni definitive; • l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla direzione dei lavori durante il corso degli stessi; • l'impresa ha firmato la contabilità finale, senza riserve:

- Certificato di pagamento n.1 del 05/09/2025 – Importo € 2.689,75 (IVA esclusa)
- Certificato di pagamento n.2 del 16/09/2026 – Importo € 19.592,25 (IVA esclusa)
- il conto finale dei lavori ammonta alla cifra di euro € 22.282,00 (IVA 22% esclusa).

Tutto ciò appurato e valutato, effettuati i controlli amministrativi necessari, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, CERTIFICA che i lavori di manutenzione, miglioramento, regolarizzazione del fondo stradale e regimazione delle acque meteoriche delle piste forestali ed altre sentieri interni alla Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo": lavori di miglioramento della strada bianca esistente in Loc. Rifugio Ca' I Fabbri, finanziati, nello specifico, con fondi per la valorizzazione e la fruizione sostenibile del sistema delle aree naturali protette (CIG: B74507401B) SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dall'impresa Pian del Bosco srl, con sede in Via Serravalle di Carda, sn – 61042 Apecchio (PU) Codice Fiscale 00372650416 e che il credito dell'impresa ammonta a € 22.282,00 cui dovrà essere aggiunta l'IVA nei termini di legge (22%), per un importo finale complessivo pari a euro € 27.184,04 (IVA 22% inclusa).

Tenuto conto dell'avvenuta liquidazione della Fattura n. 88 del 15 Settembre 2025, emessa dall'Impresa suddetta sulla base del Buono d'Ordine n.520/2025 riferita al Certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 3.281,49 (IVA 22% inclusa);

Si propone il pagamento dell'importo residuo di € 23.902,55 (IVA 22% inclusa) all'Impresa suddetta ad estinzione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, sulla base del Buono d'Ordine n.3/2026, salva la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento (art. 5, co. 1° L.241/90) dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/1990 nonché dell'art. 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti provinciali, approvato con Decreto del Presidente n. 200 del 30/09/2025, nei confronti dei destinatari della presente.

...omissis..."

Verificati con esito positivo i requisiti di carattere generale ex artt.li 94, 95, 96, 97, 98 e di caratterespeciale ex art.100 comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.36/2023 dell'operatore economico Pian del Bosco srl, con sede in Via Serravalle di Carda, sn – 61042 Apecchio (PU) Codice Fiscale

00372650416, così come si desume dalla documentazione amministrativa assunta a Protocollo n. 37771 del 08/09/2026 nonché il DURC on-line rilasciato dall'INAIL con Protocollo n. 54772400 /2026 con validità fino al 27/10/2026;

Tenuto conto che dal Certificato di regolare esecuzione e stato finale di cui sopra, Protocollo n. 38894 del 16/09/2026, risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle modalità contrattuali, e che l'Impresa non ha presentato alcuna riserva sullo stato finale;

Ritenuto opportuno procedere alla approvazione degli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Bocca e dal Responsabile del Procedimento Titolare di Elevata Qualificazione 3.1 Arch. Eros Massarini, all' Impresa Pian del Bosco srl, con sede in Via Serravalle di Carda, sn – 61042 Apecchio (PU) Codice Fiscale 00372650416;

Dato atto che il credito dell'impresa ammonta complessivamente a **€ 27.184,04** (IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi);

Tenuto conto dell'avvenuta liquidazione della Fattura n. 88 del 15/09/2025, emessa dall'Impresa suddetta sulla base del Primo Stato di avanzamento lavori Protocollo n. 34922 del 05/09/2025, riferita al Certificato di pagamento n.1 Protocollo n. 34924 del 05/09/2025, di cui Buono d'Ordine n. 520/2025, per l'importo di € 3.281,49 (IVA 22% inclusa);

Ritenuto di dover liquidare all'Impresa suddetta l'importo residuo di € 23.902,55 (IVA 22% inclusa) ad estinzione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui in oggetto, sulla base del Secondo Stato di avanzamento lavori, riferita al Certificato di pagamento n.2 Protocollo n. 38881 del 16/09/2026, di cui al Buono d'Ordine n.3/2026;

Preso atto che il Titolare di E.Q. 3.1 Responsabile del Procedimento non si trova, così come dallo stesso dichiarato nel Certificato di Fine lavori e regolare esecuzione Protocollo n. 38894 del 16/09/2026, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale.

Visto che il sottoscritto Dirigente, nel formulare la presente determinazione, non si trova in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale.

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, di cui all'art. 147 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 50 co.1 lett. a) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei Contratti pubblici);

Visto, altresì, il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

Ritenuto, di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto,

DETERMINA

1. di approvare gli atti di contabilità finale sottoelencati e allegati al presente atto, relativi ai lavori di manutenzione, miglioramento, regolarizzazione del fondo stradale e regimazione delle acque meteoriche delle piste forestali ed altre sentieri interni alla riserva naturale statale "Gola del Furlo" e di lavori di miglioramento della strada bianca esistente in loc. rifugio Ca' I Fabbri, finanziati, nello specifico, con fondi per la valorizzazione e la fruizione sostenibile del sistema delle aree naturali protette (CIG: B74507401B), ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, realizzati dalla Impresa Pian del Bosco srl, con sede in Via Serravalle di Carda, sn – 61042 Apecchio (PU) Codice Fiscale 00372650416 (Cod. 109612) per un costo complessivo di progetto pari a **€ 27.184,04** (IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi):

- Protocollo n. 38881 del 16/09/2026: SECONDO ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI e SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI;
- Protocollo n. 38893 del 16/09/2026: VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI;
- Protocollo n. 38894 del 16/09/2026: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI, che qui di seguito si riporta per estratto:

2. di dare atto che gli impegni di spesa della complessiva di **€ 28.000,00** è stato assunto con Determinazione n.866 del 17/07/2025 sul capitolo in conto capitale **102012/2** titolato: *"Interventi Riserva Furlo finanz. con trasf. Reg.Marche (Ptrap) e da altri enti settore pubblico(vedi cap. 10220-11180 E)",* finanziato con trasferimenti della Regione Marche di cui al Decreto n. 181 del 04/09/2024 di concessione dei contributi di investimento nell'ambito del PQUAP 2021/2025 ai Soggetti gestori delle aree naturali protette, relative all'esercizio finanziario 2024, a favore della Provincia di Pesaro e Urbino, per la gestione della Riserva naturale statale "Gola del Furlo", accertate in entrata sul capitolo di bilancio dell'Amministrazione scrivente in conto capitale 10220/0 ad oggetto *"Trasferimenti della Regione Marche in conto capitale per interventi della Riserva Gola del Furlo (PTRAP)"*, con Determinazione n. 1265 del 19/09/2024, ripartiti secondo il seguente cronoprogramma:

- **€ 3.281,49 nell'annualità 2025 (impegno n.912/2025 - subimpegno n. 676/2025)**
- **€ 24.718,51 nell'annualità 2026 (impegno n.100/2026 - subimpegno n.10/2026)**

3. di liquidare a saldo alla Impresa Pian del Bosco srl, con sede in Via Serravalle di Carda, sn – 61042 Apecchio (PU) Codice Fiscale 00372650416 (Cod. 109612) l'importo residuo di **€ 23.902,55 (IVA ed oneri inclusi)** sulla base del Buono d'Ordine n.3/2026, di cui al Certificato di

pagamento n.2 Protocollo n. 38881 del 16/09/2026, tenuto conto dell'avvenuta liquidazione della Fattura n. 88 del 15/09/2025, emessa dall'Impresa suddetta sulla base del Primo Stato di avanzamento lavori Protocollo n. 34922 del 05/09/2025, riferita al Certificato di pagamento n.1 Protocollo n. 34924 del 05/09/2025, di cui Buono d'Ordine n.520/2025, per l'importo di € **3.281,49 (IVA ed oneri inclusi)**;

- 4. di dare atto** che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il Titolare di Elevata Qualificazione 3.1 Arch. Eros Massarini e gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il Servizio suddetto;
- 5. di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata in forma integrale sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente ed altresì sarà pubblicata in "Amministrazione Trasparente" della Provincia di Pesaro e Urbino: nell'elenco dei Provvedimenti dirigenziali ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33 e sul profilo del committente - sottosezione "Bandi di gara e contratti" - ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
- 6. di rappresentare**, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso innanzi al TAR Marche nel termine di decadenza di sessanta giorni. Contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 19 del 19.02.2026, convertito dalla Legge n. 50 del 20.04.2026.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DI LAVORI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO, REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO STRADALE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DELLE PISTE FORESTALI ED ALTRE SENTIERI INTERNI ALLA RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" E DI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA STRADA BIANCA ESISTENTE IN LOC. RIFUGIO CA' I FABBRI, FINANZIATI, NELLO SPECIFICO, CON FONDI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE (CIG: B74507401B)
--

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3173 / 2026

=====

Determinazione n. 1288 del 17/09/2026

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 17/09/2026

Il responsabile del procedimento
EROS MASSARINI

sottoscritto con firma elettronica



Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Protocollo n. 38893 del 16/09/2026

Classificazione 011-8-2 Fascicolo 6/2025

Oggetto: VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO, REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO STRADALE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DELLE PISTE FORESTALI ED ALTRE SENTIERI INTERNI ALLA RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO": LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA STRADA BIANCA ESISTENTE IN LOC. RIFUGIO CA' I FABBRI, FINANZIATI, NELLO SPECIFICO, CON FONDI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE. (CIG: B74507401B)

Verbale_ultimazione_lavori Prot_38893_2026.pdf.p7m

66BE95337BDAFF8A07BA7B39C43243D1ACDC858A43B58A08AE75839D0F55836A7439013D2505D0BF992AA8D5350794DCA55C2173166C12E3E31665F800675F07



Prot. 38893

Pesaro, 16/09/2026

Classifica: 011-8-2
Fascicolo: 6/2025

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO, REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO STRADALE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DELLE PISTE FORESTALI ED ALTRE SENTIERI INTERNI ALLA RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO": LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA STRADA BIANCA ESISTENTE IN LOC. RIFUGIO CA' I FABBRI, FINANZIATI, NELLO SPECIFICO, CON FONDI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE. (CIG: B74507401B)

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

COMMITTENTE: Provincia di Pesaro e Urbino, con sede in Pesaro, Via Gramsci n.4, P.IVA e C.F. 00212000418;

R.U.P.: Arch. Eros Massarini;

IMPRESA: Pian del Bosco srl, con sede in Via Serravalle di Carda, sn – 61042 Apecchio (PU) Codice Fiscale 00372650416.

CONTRATTO: Trattativa Diretta n. **5399861 del 11/06/2025** di importo pari a **€ 22.282,00** al netto del ribasso offerto, compresi oneri di sicurezza ed IVA esclusa;

AGGIUDICAZIONE: Determinazione n. **866 del 17/07/2025**

L'anno duemilaventisei (2026) il giorno sedici (16) del mese di Settembre, il sottoscritto Ing. Maurizio Bocca in qualità di direttore dei lavori in oggetto, presenti:

- Sig. Francesco Martinelli in rappresentanza dell'Esecutore dei lavori;
- Ing. Maurizio Bocca, Direttore dei Lavori, in rappresentanza della Stazione appaltante;

CONSIDERATO

- Che la consegna dei lavori di cui sopra è stata effettuata con verbale in data 22/07/2025 al Prot. Provinciale n°29899 del 23/07/2025;
- Che in data 23/06/2026 i lavori sono stati sospesi e sono stati ripresi in data 31/08/2026, con termine utile per l'ultimazione dei lavori entro il 29/09/2026



ATTESTA

che i lavori risultano ultimati.

Di seguito si descrivono lo stato dei luoghi e i lavori eseguiti:

- Le aree risultano sgombre da mezzi, apprestamenti, imballaggi e rifiuti di cantiere;
- Gli sfalci di cui a contratto sono stati eseguiti a regolare d'arte;
- La manutenzione e lavorazioni della strada bianca esistente sono state eseguite a regola d'arte.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Fatto, letto e sottoscritto, 16/09/2026

L'Esecutore

Pian del Bosco srl

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Il Direttore dei Lavori

Ing. Maurizio Bocca

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Protocollo n. 38894 del 16/09/2026

Classificazione 011-8-2 Fascicolo 6/2025

Oggetto: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO, REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO STRADALE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DELLE PISTE FORESTALI ED ALTRE SENTIERI INTERNI ALLA RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO": LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA STRADA BIANCA ESISTENTE IN LOC. RIFUGIO CA' I FABBRI, FINANZIATI, NELLO SPECIFICO, CON FONDI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE. (CIG: B74507401B)

Certificato_Regolare_Esecuzione Prot_38894_2026.pdf.p7m.p7m
9D8E463299772AD6B310495B5B1BAACFF5AE0439CFFFE554753861CA4337D4820ACF1DB74E5E5A59
976612130BFED2358BD0C9BB021660B893C6316DE1A543B9



Prot. 38894

Pesaro, 16/09/2026

Classifica: 011-8-2
Fascicolo: 6/2025

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO, REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO STRADALE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DELLE PISTE FORESTALI ED ALTRE SENTIERI INTERNI ALLA RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO": LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA STRADA BIANCA ESISTENTE IN LOC. RIFUGIO CA' I FABBRI, FINANZIATI, NELLO SPECIFICO, CON FONDI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE. (CIG: B74507401B)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE: Provincia di Pesaro e Urbino, con sede in Pesaro, Via Gramsci n.4, P.IVA e C.F. 00212000418;

R.U.P.: Arch. Eros Massarini;

IMPRESA: Pian del Bosco srl, con sede in Via Serravalle di Carda, sn – 61042 Apecchio (PU) Codice Fiscale 00372650416.

CONTRATTO: Trattativa Diretta n. **5399861 del 11/06/2025** di importo pari a **€ 22.282,00** al netto del ribasso offerto, compresi oneri di sicurezza e IVA esclusa;

AGGIUDICAZIONE: Determinazione n. **866 del 17/07/2025**

PREMESSO CHE

- il progetto esecutivo è stato approvato con Decreto del Presidente n.53 del 21/03/2025 e successivamente integrato ed aggiornato con Decreto del Presidente n.220/2026 del 01/09/2026;
- il progetto principale è stato redatto dal sottoscritto Arch. Eros Massarini e approvato con Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 866 del 17/07/2025 per l'importo di **€ 22.282,00** al netto del ribasso offerto e dell'IVA (22%);
- è stata effettuata comunicazione al Comune di Fossombrone per esecuzione di opere pubbliche di interesse statale ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 380/2001 con Prot. n.36464/2026 del 26/08/2026;
- è stata effettuata comunicazione alla Regione Marche ai sensi della D.G.R. 1604/2020 per lavori in area sottoposta a vincolo idrogeologico e classificati come "opere che per le loro intrinseche



caratteristiche non incidono in misura apprezzabile sul suolo sotto il profilo della sua stabilità e dell'equilibrio idrogeologico della zona vincolata" con Prot. n.36466/2026 del 26/08/2026;

- non è stata redatta una Variante suppletiva;

CONSIDERATO quanto segue:

Tempo concesso per l'esecuzione dei lavori:

Il periodo di esecuzione dei lavori decorreva dalla data di consegna degli stessi, avvenuta in data **22/07/2025**, come da Verbale di consegna dei lavori di medesima data, con termine utile per l'ultimazione fissato originariamente al 22/07/2026. In seguito a sospensione in data 23/06/2026 e ripresa in data 31/08/2026, **i lavori sono stati ultimati il 16/09/2026, nei tempi contrattuali.**

Subappalti

La ditta ha eseguito ogni prestazione direttamente, senza richiedere alcun subappalto o subaffidamento.

Perizie di variante

Durante lo svolgimento dei lavori non si è resa necessaria la redazione di una perizia suppletiva e di variante.

Svolgimento dei lavori

In data **22/07/2025** è stata verbalizzata la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria, come da seguente capitolato:

1. Taglio di vegetazione arbustiva, potature, sfalcio erba eseguita sulle banchine e sulle scarpate di piste forestali o strade di viabilità locale ubicate sui monti Pietralata e Paganuccio. La viabilità complessiva ha uno sviluppo complessivo di circa 38+000 Km, come riportato nell'allegato A e comunque all'interno della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" fino al raggiungimento dello sviluppo chilometrico sopra indicato, gli interventi saranno concordati puntualmente con il Direttore dei Lavori nei tratti dove risulterà effettivamente necessario operare. Il taglio dovrà essere eseguito su entrambi i lati della carreggiata (lato monte 1,50 metri; lato valle 1,50 metri) per un'ampiezza complessiva mediamente pari a 3 metri, ed in ogni caso sufficiente a garantire l'agevole percorrenza della strada da parte dei mezzi antincendio o di vigilanza.
2. Regolarizzazione del fondo stradale delle piste forestali e delle strade bianche di viabilità locale, al fine di consentire il passaggio di mezzi antincendio, comunque all'interno della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" fino al raggiungimento dello sviluppo chilometrico sopra indicato. L'intervento consisterà nell'eliminazione di solchi di erosione e buche regolarizzando quanto più possibile il fondo, utilizzando e ridistribuendo il materiale lapideo o terrigeno presente sulla sede stradale - pista forestale o depositatosi per caduta dalle scarpate di monte oppure se necessario utilizzando materiale stabilizzato di cava. Tutte le lavorazioni avverranno senza modifica dei tracciati stradali sia dal punto di vista altimetrico che planimetrico. Anche in questo caso gli interventi saranno concordati puntualmente con il Direttore dei Lavori nei tratti dove risulterà effettivamente necessario operare fino al raggiungimento dell'importo previsto nel Quadro Economico.



3. Manodopera per potature di contenimento, rifiniture di arbusti ed erba nonché taglio di eventuali piante secche, cadute sulle piste in seguito a nevicate o ad eventi atmosferici avversi. Da eseguirsi a mano, con ausilio di motosega o decespugliatore manuale. Compresa la rimozione della ramaglia tagliata e degli scarti di lavorazione che dovranno sempre essere allontanati per un'ampiezza di 10 metri per lato. Compreso anche, in caso di taglio di piante cadute sulle piste, l'ordinato accatastamento del materiale tagliato e quanto altro occorre per dare il servizio finito a perfetta regola d'arte.

Per il calcolo delle lavorazioni previste si è adottato principalmente il tariffario regionale della Regione Marche 2024, vigente all'affidamento dei lavori, stabilito **a misura**; ad eccezione di alcune voci per le quali sono stati usati prezzi 2024 di Regioni vicine in quanto più idonei.

L'intervento in oggetto risulta conforme alle prescrizioni urbanistiche vigenti e pertanto ai sensi dell'art.7 comma 1 lettera b) del D.P.R. 380/2001, tale intervento non è soggetto all'obbligo di titolo abilitativo in quanto *"opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383, e successive modificazioni"*.

L'intervento non impatta su alcun sito archeologico, non è stata necessaria la nomina del CSP-CSE in quanto ne è esente (Art. 90 D.Lgs 81/2008) ed non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica (art.2 DPR 31/2017).

Le prestazioni concordate sono state portate regolarmente a termine in data 16/09/2026 e quindi entro il termine contrattuale. Complessivamente l'importo dei lavori è risultato coincidente con l'importo contrattuale pari a **€ 22.282,00** (esclusa IVA al 22%).

Operazioni e verifiche effettuate per il rilascio del presente certificato

Successivamente alla conclusione dell'intervento è stato effettuato un sopralluogo, concordato con l'impresa appaltatrice, volto alla redazione del presente certificato di verifica finale delle lavorazioni effettuate, confrontando quanto rilevabile sul posto con le previsioni progettuali. L'esito del sopralluogo permette di dichiarare che l'intervento è stato eseguito a regola d'arte, in conformità al progetto e alle prescrizioni contrattuali.

Avvisi ad opponendum

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della L. 2248/1865 e dell'art. 3 del RD 25 maggio 1895, n. 350, il sottoscritto dichiara che durante l'esecuzione dei lavori in oggetto non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi, per cui si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione degli Avvisi ad opponendum.

Cessione dei crediti

Non risultano cessioni di credito operate dalla ditta appaltatrice.

Assicurazioni sociali

Si da atto che, per quanto rilevabile dal DURC pervenuto a questa Amministrazione, risulta che l'impresa detiene, con situazione regolare, le proprie posizioni assicurative.



E' stato quindi verificato che:

- I lavori eseguiti corrispondono alle previsioni progettuali e che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni a quanto riassunto nello stato finale, facente parte del medesimo atto;
- i prezzi applicati corrispondono a quelli previsti nel contratto, senza eccezione alcuna, quantificati a **misura**;
- il lavoro è stato ultimato in tempo utile;
- durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- non sono state necessarie occupazioni definitive;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla direzione dei lavori durante il corso degli stessi;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale, senza riserve:
 - Certificato di pagamento n.1 del 05/09/2025 – Importo € 2.689,75 (IVA esclusa)
 - Certificato di pagamento n.2 del 16/09/2026 – Importo € 19.592,25 (IVA esclusa)
- il conto finale dei lavori ammonta alla cifra di euro **€ 22.282,00** (IVA 22% esclusa).

Tutto ciò appurato e valutato, effettuati i controlli amministrativi necessari, il sottoscritto Responsabile del Procedimento,

CERTIFICA

che i lavori di manutenzione, miglioramento, regolarizzazione del fondo stradale e regimazione delle acque meteoriche delle piste forestali ed altre sentieri interni alla Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo": lavori di miglioramento della strada bianca esistente in Loc. Rifugio Ca' I Fabbri, finanziati, nello specifico, con fondi per la valorizzazione e la fruizione sostenibile del sistema delle aree naturali protette (CIG: B74507401B)

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

dall'impresa **Pian del Bosco srl**, con sede in Via Serravalle di Carda, sn – 61042 Apecchio (PU) Codice Fiscale 00372650416 e che il credito dell'impresa ammonta a € 22.282,00 cui dovrà essere aggiunta l'IVA nei termini di legge (22%), per un importo finale complessivo pari a euro **€ 27.184,04 (IVA 22% inclusa)**.

Tenuto conto dell'avvenuta liquidazione della Fattura n. 88 del 15 Settembre 2025, emessa dall'Impresa suddetta sulla base del Buono d'Ordine n.520/2025 riferita al Certificato di pagamento n. 1 dell'importo di **€ 3.281,49 (IVA 22% inclusa)**;



Provincia
di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 3 - AMBIENTE - URBANISTICA -
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - GESTIONE
RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL
FURLO" - ATTIVITA' ESTRATTIVE



Si propone il pagamento dell'importo residuo di **€ 23.902,55 (IVA 22% inclusa)** all'Impresa suddetta ad estinzione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, sulla base del Buono d'Ordine n.3/2026, salva la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento (art. 5, co. 1° L.241/90) dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/1990 nonché dell'art. 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti provinciali, approvato con Decreto del Presidente n. 200 del 30/09/2025, nei confronti dei destinatari della presente.

Fatto, letto e sottoscritto, 16/09/2026

Il Direttore dei Lavori

Ing. Maurizio Bocca

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Eros Massarini

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Protocollo n. 38881 del 16/09/2026

Classificazione 011-8-2 Fascicolo 6/2025

Oggetto: SECONDO ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO, REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO STRADALE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DELLE PISTE FORESTALI ED ALTRE SENTIERI INTERNI ALLA RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO": LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA STRADA BIANCA ESISTENTE IN LOC. RIFUGIO CA' I FABBRI, FINANZIATI, NELLO SPECIFICO, CON FONDI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE. (CIG: B74507401B)

02-Secondo-Certificato-di-pagamento-PiandelBosco Prot_38881_2026.pdf.p7m.p7m
49CCFA3A45FDE08B34C1A26DE05D54D338EE0FF8A1445A221D8A718E12A800B680E667DA32C6F9F5
65431AF358BCD1080FB3060A11F1A921674EBBA13D10869B

02-Secondo-SAL-PiandelBosco Prot_3881_2026.pdf.p7m.p7m
48FDC4D1A05E446001FD74920CC04FCEBEA5C391DBF69AE2D29A3A99F669DEA93805B3232ECBE2B
38E1AC8AC7A40F847254A55D9D9C5E5E27C03704E57E86929



Prot. 38881

Pesaro, 16/09/2026

Classifica: 011-8-2
Fascicolo: 6/2025

Oggetto: Lavori di manutenzione, miglioramento, regolarizzazione del fondo stradale e regimazione delle acque meteoriche delle piste forestali ed altre sentieri interni alla Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo": lavori di miglioramento della strada bianca esistente in Loc. Rifugio Ca' I Fabbri, finanziati, nello specifico, con fondi per la valorizzazione e la fruizione sostenibile del sistema delle aree naturali protette. (CIG: B74507401B)

SECONDO ED ULTIMO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI

eseguiti a tutto il 16/09/2026

Ditta esecutrice dei lavori: Pian del Bosco srl, con sede in Via Serravalle di Carda, sn – 61042 Apecchio (PU) Codice Fiscale 00372650416.

Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 866 del 17/07/2025	
Trattativa Diretta n. 5399861 del 11/06/2025	
Importo a base d'asta compresa manodopera al 35% e oneri di sicurezza non ribassabili	€ 22.500,00
Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 1,00% (inclusi oneri di sicurezza non ribassabili)	€ 22.282,00
Tempo utile per l'ultimazione dei lavori	365 giorni
Inizio dei lavori	22/07/2025
Sospensione dei lavori	23/06/2026
Ripresa dei lavori	31/08/2026
Scadenza ultima dei lavori in seguito a sospensione e ripresa	29/09/2026



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 / 1 000	Arrotondamento					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3,28	3,28
2 / 2 PA.13_19.02 .001*	Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli ... teriali idonei provenienti da cave di prestito per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Scotico ed accantonamento del materiale da coltivo per piazzola Scotico ed accantonamento del materiale da coltivo prelevato continuo stradella esistente		6,40 5,00	5,000 1,800	0,200 0,200	6,40 1,80		
	SOMMANO m ²					8,20	6,80	55,76
3 / 3 19.01.002*	Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenz ... e) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Approfondimento del cassonetto fino a 40cm per piazzola Scavo cassonetto per allungamento strada esistente		6,40 5,00	5,000 1,800	0,200 0,200	6,40 1,80		
	SOMMANO m ³					8,20	8,52	69,86
4 / 4 PA.08_19.02 .005*.002	Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Compattamento del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea, per la profondità e con le moda ... ² compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari: Su terreni appartenenti ai gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 Piazzola stalli sosta Continuo stradella esistente		6,40 5,00	5,000 1,800		32,00 9,00		
	SOMMANO m ²					41,00	2,67	109,47
5 / 5 PA.06_19.02 .001.001	Fornitura e stesa di teli di geotessile antiriduzione. Stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o ... nte, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm Piazzola stalli sosta Continuo stradella esistente		6,40 5,00	5,000 1,800		32,00 9,00		
	16/09/2026 SOMMANO m ²					41,00	3,40	139,40
6 / 6 PA.07_19.02 .008*.001	Sistemazione in rilevato od a riempimento senza compattamento. Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza							



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							377,77
	compattamento meccanico di materiali ... eriale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. Solo stesa in strati Coltivo in arrivo da piazzola Coltivo in arrivo dallo scavo del continuo stradella esistente		6,40 5,00	5,000 1,800	0,400 0,400	12,80 3,60		
	SOMMANO m³					16,40	6,60	108,24
7 / 7 PA.12_19.05 .0060.002 (R egione Umbria a 2024)	RAPPEZZATURA DI BUCHE, FESSURAZIONI ED AVVALLAMENTI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI. Rappezzatura di buche, tagli, scavi trasversali, ammaloramenti superficiali, fessurazioni ed avvalla ... nata nella sagoma e nella struttura superficiale. Per riprese superficiali diffuse, fino ad uno spessore medio di mm 25. Rappezzatura strada esistente		30,00	1,600		48,00		
	SOMMANO mq					48,00	44,20	2'121,60
8 / 8 19.13.001*.0 02	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70 Piazzola Continuo stradella bianca		6,40 5,00	5,000 1,800	0,200 0,200	6,40 1,80		
	SOMMANO m³					8,20	54,79	449,28
9 / 9 19.13.001*.0 01	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 Piazzola sp=10+10cm *(H/peso=0,1+,1) Ravvivatura strada esistente Continuo stradella esistente *(H/peso=,1+,1)		6,40 80,00 5,00	5,000 2,900 1,800	0,200 0,080 0,200	6,40 18,56 1,80		
	SOMMANO m³					26,76	57,96	1'551,01
10 / 10 NP.01	Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito e scortecciato ogni m 1,50, immerso nel carbolineu ... ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sistemazione e ripristino balaustra		12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	42,51	510,12
11 / 11 23.08.007	Adeguamento e ripristino pista di esbosco. Sono compresi: trattore cingolato munito di lama apripista per una larghezza massima di m 2,50 Adeguamento e ripristino piste di esbosco		957,00			957,00		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					957,00		5'118,02
12 / 12 19.19.006.00 1	SOMMANO m Taglio potature, sfalcio erba eseguita su scarpate e banchine. Sfalci erba sulle scarpate stradali sia in rilevato che in trincea, comprese le superfici in sommità o a piè di scarp ... il trasporto a rifiuto del materiale di risulta a discarica compresi gli oneri relativi Senza triturazione del materiale Intervento puntuale sui tratti dove l'intervento è risultato necessario. L'intervento prevede una ampiezza di m 1,50 su entrambe le scarpate o banchine stradali. Calcolo m 3,00 x 17000 m = mq. 51000,00 = Ha 05.10.00					957,00	2,51	2'402,07
	SOMMANO ha					5,10		
13 / 13 28.04.001.00 2	Operaio specializzato					5,10	1'717,93	8'761,44
	SOMMANO h					21,00		
	SOMMANO h					21,00	30,44	639,24
14 / 14 28.04.001.00 3	Operaio qualificato					81,00		
	SOMMANO h					81,00	28,33	2'294,73
T O T A L E euro								19'215,50
Ribasso 1% euro								192,15
TOTALE RIBASSATO euro (esclusi oneri sicurezza ed IVA)								19'023,35
Conguaglio da ribasso 1% - 1° S.A.L. euro								26,10
Sicurezza residua da Quadro Economico euro								595,00
IMPORTO LAVORI (IVA esclusa) euro								19'592,25
IVA 22% euro								4'310,30
IMPORTO LAVORI (IVA inclusa) euro								23'902,55
Il Direttore di Lavori Ing. Maurizio Bocca (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) L'impresa appaltatrice sottoscrive il presente S.A.L. senza riserve Data Timbro e firma della ditta (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) Visto il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Eros Massarini (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)								



Prot. 38881

Pesaro, 16/09/2026

Classifica: 011-8-2
Fascicolo: 6/2025

Oggetto: Lavori di manutenzione, miglioramento, regolarizzazione del fondo stradale e regimazione delle acque meteoriche delle piste forestali ed altre sentieri interni alla Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo": lavori di miglioramento della strada bianca esistente in Loc. Rifugio Ca' I Fabbri, finanziati, nello specifico, con fondi per la valorizzazione e la fruizione sostenibile del sistema delle aree naturali protette. (CIG: B74507401B)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2

Ditta esecutrice dei lavori: Pian del Bosco srl, con sede in Via Serravalle di Carda, sn – 61042 Apecchio (PU) Codice Fiscale 00372650416.

Certificato n. 2 per pagamento della 2ª rata di **€ 19.592,25 (IVA esclusa)**

Certificati Precedenti		
N°	Data	Importo
1	05/09/2025	€ 2.689,75
TOTALE		€2.689,75

INAIL impresa n.7627365

Visto il Contratto Trattativa Diretta n.5399861 del 11/06/2025 col quale fu affidato alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori, per la aggiudicata somma di **€ 22.282,00** al netto del ribasso offerto compresi oneri di sicurezza ed IVA esclusa.

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto di **€ 22.282,00**:

Per lavori e somministrazioni	€ 21.607,00
Per oneri sicurezza ad oggi	€ 675,00
Per lavori in via amministrativa ...	€ 0,00
Per materiali giacenti in cantiere...	€ 0,00
SOMMANO	€ 22.282,00

da cui de traendo:

La ritenuta del ventesimo	
La ritenuta del ½ % per infortuni	
L'ammontare certificati precedenti	€ 2.689,75
Recupero Anticipazioni	
Risulta il credito dell'impresa in	€ 19.618,35
Risulta il credito della Stazione Appaltante	€ 26,10
(Ribasso da 1° SAL)	
Pertanto il credito dovuto all'impresa ammonta a	€ 19.592,25
Per IVA 22%	€ 4.310,30

Certifica che si può pagare all'Impresa la rata di € 23.902,55 (ventitremilanovecentodue/55) (€ 23.902,55 IVA 22% inclusa).

Pertanto si ritiene opportuno procedere al pagamento della quota riferita attingendo l'importo da Buono d'Ordine n.3/2026.

Pesaro 16/09/2026

Il Direttore dei Lavori
Ing. Maurizio Bocca

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Eros Massarini

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine N. 1288 DEL 17/09/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DI LAVORI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO, REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO STRADALE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DELLE PISTE FORESTALI ED ALTRE SENTIERI INTERNI ALLA RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" E DI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA STRADA BIANCA ESISTENTE IN LOC. RIFUGIO CA' I FABBRI, FINANZIATI, NELLO SPECIFICO, CON FONDI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE (CIG: B74507401B)

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 17/09/2026

L'Addetto alla Pubblicazione
LUGLI EMANUELA
sottoscritto con firma digitale