



Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Protocollo n. 38881 del 16/09/2026

Classificazione 011-8-2 Fascicolo 6/2025

Oggetto: SECONDO ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO, REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO STRADALE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DELLE PISTE FORESTALI ED ALTRE SENTIERI INTERNI ALLA RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO": LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA STRADA BIANCA ESISTENTE IN LOC. RIFUGIO CA' I FABBRI, FINANZIATI, NELLO SPECIFICO, CON FONDI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE. (CIG: B74507401B)

02-Secondo-Certificato-di-pagamento-PiandelBosco Prot_38881_2026.pdf.p7m.p7m
49CCFA3A45FDE08B34C1A26DE05D54D338EE0FF8A1445A221D8A718E12A800B680E667DA32C6F9F5
65431AF358BCD1080FB3060A11F1A921674EBBA13D10869B

02-Secondo-SAL-PiandelBosco Prot_3881_2026.pdf.p7m.p7m
48FDC4D1A05E446001FD74920CC04FCEBEA5C391DBF69AE2D29A3A99F669DEA93805B3232ECBE2B
38E1AC8AC7A40F847254A55D9D9C5E5E27C03704E57E86929



Prot. 38881

Pesaro, 16/09/2026

Classifica: 011-8-2
Fascicolo: 6/2025

Oggetto: Lavori di manutenzione, miglioramento, regolarizzazione del fondo stradale e regimazione delle acque meteoriche delle piste forestali ed altre sentieri interni alla Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo": lavori di miglioramento della strada bianca esistente in Loc. Rifugio Ca' I Fabbri, finanziati, nello specifico, con fondi per la valorizzazione e la fruizione sostenibile del sistema delle aree naturali protette. (CIG: B74507401B)

SECONDO ED ULTIMO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI

eseguiti a tutto il 16/09/2026

Ditta esecutrice dei lavori: Pian del Bosco srl, con sede in Via Serravalle di Carda, sn – 61042 Apecchio (PU) Codice Fiscale 00372650416.

Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 866 del 17/07/2025	
Trattativa Diretta n. 5399861 del 11/06/2025	
Importo a base d'asta compresa manodopera al 35% e oneri di sicurezza non ribassabili	€ 22.500,00
Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 1,00% (inclusi oneri di sicurezza non ribassabili)	€ 22.282,00
Tempo utile per l'ultimazione dei lavori	365 giorni
Inizio dei lavori	22/07/2025
Sospensione dei lavori	23/06/2026
Ripresa dei lavori	31/08/2026
Scadenza ultima dei lavori in seguito a sospensione e ripresa	29/09/2026



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 / 1 000	Arrotondamento					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3,28	3,28
2 / 2 PA.13_19.02 .001*	Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli ... teriali idonei provenienti da cave di prestito per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Scotico ed accantonamento del materiale da coltivo per piazzola Scotico ed accantonamento del materiale da coltivo prelevato continuo stradella esistente		6,40 5,00	5,000 1,800	0,200 0,200	6,40 1,80		
	SOMMANO m ²					8,20	6,80	55,76
3 / 3 19.01.002*	Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenz ... e) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Approfondimento del cassonetto fino a 40cm per piazzola Scavo cassonetto per allungamento strada esistente		6,40 5,00	5,000 1,800	0,200 0,200	6,40 1,80		
	SOMMANO m ³					8,20	8,52	69,86
4 / 4 PA.08_19.02 .005*.002	Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Compattamento del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea, per la profondità e con le moda ... ² compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari: Su terreni appartenenti ai gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 Piazzola stalli sosta Continuo stradella esistente		6,40 5,00	5,000 1,800		32,00 9,00		
	SOMMANO m ²					41,00	2,67	109,47
5 / 5 PA.06_19.02 .001.001	Fornitura e stesa di teli di geotessile antiscivolo. Stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o ... nte, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm Piazzola stalli sosta Continuo stradella esistente		6,40 5,00	5,000 1,800		32,00 9,00		
	16/09/2026 SOMMANO m ²					41,00	3,40	139,40
6 / 6 PA.07_19.02 .008*.001	Sistemazione in rilevato od a riempimento senza compattamento. Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza							



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							377,77
	compattamento meccanico di materiali ... eriale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. Solo stesa in strati Coltivo in arrivo da piazzola Coltivo in arrivo dallo scavo del continuo stradella esistente		6,40 5,00	5,000 1,800	0,400 0,400	12,80 3,60		
	SOMMANO m³					16,40	6,60	108,24
7 / 7 PA.12_19.05 .0060.002 (R egione Umbria a 2024)	RAPPEZZATURA DI BUCHE, FESSURAZIONI ED AVVALLAMENTI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI. Rappezzatura di buche, tagli, scavi trasversali, ammaloramenti superficiali, fessurazioni ed avvalla ... nata nella sagoma e nella struttura superficiale. Per riprese superficiali diffuse, fino ad uno spessore medio di mm 25. Rappezzatura strada esistente		30,00	1,600		48,00		
	SOMMANO mq					48,00	44,20	2'121,60
8 / 8 19.13.001*.0 02	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70 Piazzola Continuo stradella bianca		6,40 5,00	5,000 1,800	0,200 0,200	6,40 1,80		
	SOMMANO m³					8,20	54,79	449,28
9 / 9 19.13.001*.0 01	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 Piazzola sp=10+10cm *(H/peso=0,1+,1) Ravvivatura strada esistente Continuo stradella esistente *(H/peso=,1+,1)		6,40 80,00 5,00	5,000 2,900 1,800	0,200 0,080 0,200	6,40 18,56 1,80		
	SOMMANO m³					26,76	57,96	1'551,01
10 / 10 NP.01	Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito e scortecciato ogni m 1,50, immerso nel carbolineu ... ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sistemazione e ripristino balaustra		12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	42,51	510,12
11 / 11 23.08.007	Adeguamento e ripristino pista di esbosco. Sono compresi: trattore cingolato munito di lama apripista per una larghezza massima di m 2,50 Adeguamento e ripristino piste di esbosco		957,00			957,00		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					957,00		5'118,02
12 / 12 19.19.006.00 1	SOMMANO m Taglio potature, sfalcio erba eseguita su scarpate e banchine. Sfalci erba sulle scarpate stradali sia in rilevato che in trincea, comprese le superfici in sommità o a piè di scarp ... il trasporto a rifiuto del materiale di risulta a discarica compresi gli oneri relativi Senza triturazione del materiale Intervento puntuale sui tratti dove l'intervento è risultato necessario. L'intervento prevede una ampiezza di m 1,50 su entrambe le scarpate o banchine stradali. Calcolo m 3,00 x 17000 m = mq. 51000,00 = Ha 05.10.00					957,00	2,51	2'402,07
	SOMMANO ha					5,10		
13 / 13 28.04.001.00 2	Operaio specializzato					5,10	1'717,93	8'761,44
	SOMMANO h					21,00		
						21,00	30,44	639,24
14 / 14 28.04.001.00 3	Operaio qualificato					81,00		
	SOMMANO h					81,00	28,33	2'294,73
T O T A L E euro								19'215,50
Ribasso 1% euro								192,15
TOTALE RIBASSATO euro (esclusi oneri sicurezza ed IVA)								19'023,35
Conguaglio da ribasso 1% - 1° S.A.L. euro								26,10
Sicurezza residua da Quadro Economico euro								595,00
IMPORTO LAVORI (IVA esclusa) euro								19'592,25
IVA 22% euro								4'310,30
IMPORTO LAVORI (IVA inclusa) euro								23'902,55
Il Direttore di Lavori Ing. Maurizio Bocca (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) L'impresa appaltatrice sottoscrive il presente S.A.L. senza riserve Data Timbro e firma della ditta (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) Visto il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Eros Massarini (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)								



Prot. 38881

Pesaro, 16/09/2026

Classifica: 011-8-2
Fascicolo: 6/2025

Oggetto: Lavori di manutenzione, miglioramento, regolarizzazione del fondo stradale e regimazione delle acque meteoriche delle piste forestali ed altre sentieri interni alla Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo": lavori di miglioramento della strada bianca esistente in Loc. Rifugio Ca' I Fabbri, finanziati, nello specifico, con fondi per la valorizzazione e la fruizione sostenibile del sistema delle aree naturali protette. (CIG: B74507401B)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2

Ditta esecutrice dei lavori: Pian del Bosco srl, con sede in Via Serravalle di Carda, sn – 61042 Apecchio (PU) Codice Fiscale 00372650416.

Certificato n. 2 per pagamento della 2^a rata di **€ 19.592,25 (IVA esclusa)**

Certificati Precedenti		
N°	Data	Importo
1	05/09/2025	€ 2.689,75
TOTALE		€2.689,75

INAIL impresa n.7627365

Visto il Contratto Trattativa Diretta n.5399861 del 11/06/2025 col quale fu affidato alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori, per la aggiudicata somma di **€ 22.282,00** al netto del ribasso offerto compresi oneri di sicurezza ed IVA esclusa.

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto di **€ 22.282,00**:

Per lavori e somministrazioni	€ 21.607,00
Per oneri sicurezza ad oggi	€ 675,00
Per lavori in via amministrativa ...	€ 0,00
Per materiali giacenti in cantiere...	€ 0,00
SOMMANO	€ 22.282,00

da cui de traendo:

La ritenuta del ventesimo	
La ritenuta del ½ % per infortuni	
L'ammontare certificati precedenti	€ 2.689,75
Recupero Anticipazioni	
Risulta il credito dell'impresa in	€ 19.618,35
Risulta il credito della Stazione Appaltante	€ 26,10
(Ribasso da 1° SAL)	
Pertanto il credito dovuto all'impresa ammonta a	€ 19.592,25
Per IVA 22%	€ 4.310,30

Certifica che si può pagare all'Impresa la rata di € 23.902,55 (ventitremilanovecentodue/55) (€ 23.902,55 IVA 22% inclusa).

Pertanto si ritiene opportuno procedere al pagamento della quota riferita attingendo l'importo da Buono d'Ordine n.3/2026.

Pesaro 16/09/2026

Il Direttore dei Lavori
Ing. Maurizio Bocca

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Eros Massarini

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)