



Anno Prop. : 2026

Num. Prop. : 3016

Determinazione n. 1234 del 04/09/2026

OGGETTO: D.M. 9 AGOSTO 2024 REG N. 216 - SCHEDA MIT 00673.25.PU - ANNO 2026. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE, CON PRIORITÀ ALLE BARRIERE DI RITENUTA STRADALE DOTATE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER MOTOCICLISTI, DI VARIE SS.PP. NELL'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE V1 (SP 47 - SP 45) - V2 (SP 2 - SP 6) - V3 (SP 21- SP 52 - SP 133) - V4 (SP 5 - SP 26) (CUP B57H24004710001 - CIG BB319C6FB6). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA NON SOSTANZIALE, SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE -
VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
PRIMAVERA MARIO**

RICHIAMATA la seguente relazione, acquisita al protocollo n. 36636 del 28/08/2026, redatta dal Dott. Ing. Paolo Forcina, Responsabile dell'E.Q. 4.6 "Viabilità 5 - Catria - Alta Val Cesano - Pianificazione sicurezza stradale – Progettazione strategica - Catasto strade - Controllo specialistico ponti del territorio provinciale - Laboratorio segnaletica" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino e Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in epigrafe descritto, nominato con determina n. 433 del 25/03/2026:

"PREMESSO:

- che con Decreto del Presidente n. 17 del 27/01/2026 è stato approvato il progetto ESECUTIVO relativo al seguente intervento: "D.M. 9 AGOSTO 2024 REG N. 216 - SCHEDA MIT 00673.25.PU - ANNO 2026. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE, CON PRIORITÀ ALLE BARRIERE DI RITENUTA STRADALE DOTATE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER MOTOCICLISTI, DI VARIE SS.PP. NELL'INTERO

Determinazione n. 1234 del 04/09/2026

TERRITORIO PROVINCIALE V1 (SP 47 - SP 45) - V2 (SP 2 - SP 6) - V3 (SP 21- SP 52 - SP 133) - V4 (SP 5 - SP 26) (CUP B57H24004710001)" dell'importo complessivo di € 253.807,00 di cui al quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO		
IMPORTO DEI LAVORI	€ 203.991,80	
<i>Oneri per la sicurezza aggiuntiva non soggetti a ribasso</i>	€ 1.151,40	
Importo dei lavori a base d'asta		€ 205.143,20
<i>di cui oneri per la sicurezza inclusi soggetti a ribasso</i>	€ 6.369,49	
<i>di cui costo manodopera (Tabella allegata accordo nazionale 30/01/2024, OS12-A 10 %) € 20.514,32 soggetto a ribasso</i>		
Importo dei LAVORI a base di gara	€ 203.991,80	
SOMME A DISPOSIZIONE		
<i>I.V.A. 22 % sui lavori</i>	€ 45.131,51	
<i>Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023, quota 80 %</i>	€ 3.282,29	
<i>Contributo ANAC</i>	€ 250,00	
IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 48.663,80
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 253.807,00

- che, a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 agosto 2024 reg. n. 216 recante: "Ripartizione e utilizzo dei fondi per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 243 del 16 ottobre 2024. Programma quinquennale 2025-2029", che ha riconosciuto alla Provincia di Pesaro e Urbino, con riferimento all'annualità 2026, il finanziamento di € 253.807,00, l'Amministrazione Provinciale ha redatto e trasmesso al suddetto Ministero la scheda di intervento con indicatore 00673.25.PU;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 253.807,00 relativa all'esecuzione dei lavori in oggetto, è finanziata con i fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 216 del 09 agosto 2024 con il codice intervento MIT 00673.25.PU, annualità 2026, ovvero con le risorse accertate in entrata con determinazione n. 55 del 19/01/2026 sul capitolo 9519 ad oggetto: "Trasferimenti Mit motociclisti 2025-2029 v cap. s110232" ed impegnate sul capitolo 110232 ad oggetto: "Interventi di ristrutturazione a strade e loro pertinenze - v. cap9519e";

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 433 del 25/03/2026, si è provveduto, fra l'altro, a disporre quanto di seguito esposto:

- ad approvare l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mmii;

Determinazione n. 1234 del 04/09/2026

- ad impegnare la somma complessiva di € 253.806,81 relativa all'esecuzione dei lavori in oggetto al capitolo 110232 ad oggetto: "Interventi di ristrutturazione a strade e loro pertinenze- v. cap9519e";
- a riservarsi l'adozione di successivo, apposito atto per sub-impegnare a bilancio la residua somma di € 0,19, previa prossima variazione utile di bilancio;
- a nominare Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in epigrafe descritto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il Dott. Ing. Paolo Forcina, Responsabile dell'E.Q. 4.6 "Viabilità 5 - Catria - Alta Val Cesano - Pianificazione sicurezza stradale – Progettazione strategica - Catasto strade - Controllo specialistico ponti del territorio provinciale - Laboratorio segnaletica" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica";

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 853 del 18/06/2026 si è provveduto, fra l'altro, a disporre quanto di seguito esposto:

- ad approvare le risultanze del Verbale di gara unico relativo all'affidamento dei lavori in epigrafe descritti, acclarato al protocollo generale della Provincia di Pesaro e Urbino con n. 16590 del 17/04/2026;
- ad affidare i lavori principale in parola ai sensi dell'art 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., secondo il criterio del minor prezzo, all'operatore economico BIANCHINI ANGELO S.R.L., con sede in Via Romana n. 27, Città di Castello (PG), partita I.V.A. 03567430545, codice beneficiario 131579, che, a seguito di trattativa sul MePa n. 6225237 in data 09/04/2026, sull'importo a base di € 205.143,20 (inclusi € 1.151,40 per oneri della sicurezza aggiuntiva), ha offerto l'importo contrattuale pari ad € 196.473,55, corrispondente al ribasso percentuale del 4,25 % che, oltre all'I.V.A. al 22 %, ammonta all'importo complessivo di € 239.697,73;
- ad approvare il quadro economico di spesa post gara, così come di seguito riformulato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
IMPORTO DEI LAVORI	€ 203.991,80	
Oneri per la sicurezza aggiuntiva non soggetti a ribasso	€ 1.151,40	
Importo dei lavori a base d'asta		€ 205.143,20
di cui oneri per la sicurezza inclusi soggetti a ribasso € 6.369,49		
di cui costo manodopera soggetto a ribasso (Tabella allegata accordo nazionale 30/01/2024, OS12-A 10 %) € 20.514,32		
Importo dei LAVORI a base di gara	€ 203.991,80	
Ribasso del 4,25 % sull'importo lavori a base di gara	€ 8.669,65	
Importo lavori a base di gara al netto del ribasso	€ 195.322,15	
IMPORTO DI CONTRATTO		€ 196.473,55
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22 % sui lavori	€ 43.224,18	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023, quota 80 %	€ 3.282,29	
I.R.A.P. 8,50%	€ 223,55	

Determinazione n. 1234 del 04/09/2026

<i>Contributo ANAC</i>	<i>€ 250,00</i>	
<i>Economie di gara</i>	<i>€ 10.353,43</i>	
IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 57.333,46
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 253.807,00

- ad integrare, così come stabilito con atto dirigenziale n.433/2026, l'impegno n. 403/2026, assunto per la somma di € 253.806,81, con la somma di € 0,19, facendo così risultare l'importo del succitato impegno pari ad € 253.807,00, ovvero uguale all'importo della spesa complessiva relativa all'esecuzione dei lavori;

- a sub-impegnare al capitolo in uscita 110232 ad oggetto: "Interventi di ristrutturazione a strade e loro pertinenze- v. cap9519e", impegno 896/2025 impegno di competenza n. 403/2026, la somma relativa all'importo complessivo di € 239.697,73 a favore dell'operatore economico BIANCHINI ANGELO S.R.L., con sede in Via Romana n. 27, Città di Castello (PG), partita I.V.A. 03567430545, codice beneficiario 131579;

- a sub-impegnare, altresì, al capitolo in uscita 110232 ad oggetto: "Interventi di ristrutturazione a strade e loro pertinenze- v. cap9519e", impegno 896/2025, impegno di competenza n. 403/2026, la somma di € 250,00, relativa all'importo per contributo ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione – codice fornitore 131327;

DATO ATTO che:

- il contratto con l'Appaltatore è stato stipulato sul MEPA in data 23/07/2026;

- i lavori sono in corso di consegna;

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE IN CORSO D'OPERA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA

- Al fine di migliorare il progetto esecutivo mediante l'utilizzo delle economie di gara derivanti dal ribasso d'asta, si prevede l'installazione di barriere di sicurezza da installare sulla S.P. n. 44 "Panoramica San Bartolo", al fine di aumentare la sicurezza della circolazione stradale dal pericolo di svio dei veicoli dalla carreggiata stradale, con particolare riferimento a quelli per la sicurezza per i motociclisti, viste le peculiarità di strada ideale per i veicoli a due ruote, grazie alle sue caratteristiche di tortuosità del tracciato e di ampie vedute panoramiche;

- Si è ravvisata, pertanto, la necessità di adeguare il progetto esecutivo mediante una perizia di variante non sostanziale in corso d'opera, suppletiva e di variata distribuzione della spesa, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 120, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che, apportando delle modifiche e delle migliorie, non altera la natura dei lavori appaltati e del contratto stipulato, lascia inalterata la finalità complessiva dell'intervento progettato, non costituisce modifica sostanziale al contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, e non è finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;

Determinazione n. 1234 del 04/09/2026

- Le variazioni contemplate nel nuovo quadro economico di perizia trovano copertura nelle somme originariamente stanziati per l'esecuzione delle opere, senza alcun aumento di spesa rispetto all'ammontare complessivo del progetto approvato, che, pertanto, rimane nel complesso invariato;
- Le modifiche introdotte dalla perizia di variante in argomento non comportano la necessità di concordare nuovi prezzi unitari;
- Il quadro economico della perizia di variante non sostanziale in corso d'opera, suppletiva e di variata distribuzione della spesa, risulta quindi il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE IN CORSO D'OPERA, SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA		
IMPORTO DEI LAVORI	€ 212.727,10	
Oneri per la sicurezza aggiuntiva non soggetti a ribasso	€ 1.151,40	
Importo dei lavori a base d'asta		€ 213.878,50
di cui oneri per la sicurezza inclusi soggetti a ribasso € 6.369,49		
di cui costo manodopera soggetto a ribasso (Tabella allegata accordo nazionale 30/01/2024, OS12-A 10 %) € 20.514,32		
Importo dei LAVORI soggetto a ribasso d'asta	€ 212.727,10	
Ribasso del 4,25 % sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 9.040,90	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta al netto del ribasso	€ 203.686,20	
IMPORTO DI CONTRATTO DI VARIANTE		€ 204.837,60
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22 % sui lavori	€ 45.064,27	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023, quota 80 %	€ 3.422,06	
I.R.A.P. 8,50 % sull'incentivo al netto degli oneri assistenziali e previdenziali (24,80 %): € 3.422,06 / 1,248 x 8,50 %	€ 233,07	
Contributo ANAC	€ 250,00	
IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 48.969,40
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 253.807,00

- I maggiori lavori della perizia di variante comportano la modifica dell'importo contrattuale che passa da € 196.473,55 ad € 204.837,60 con un aumento di € 8.364,05 al netto dell'I.V.A. e di € 10.204,14 I.V.A. compresa, pari all'incremento del 4,26 %, che risulta essere nel limite previsto dal citato art. 120, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (15 %);
- La maggior spesa di € 10.204,14 I.V.A. compresa per lavori, necessaria per le dette variazioni, è senz'altro remunerata dalle consistenti migliorie inerenti la sicurezza della circolazione stradale conseguenti all'intervento;
- L'Appaltatore dei lavori BIANCHINI ANGELO S.R.L. ha sottoscritto il relativo atto di sottomissione per l'accettazione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione della spesa, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

Determinazione n. 1234 del 04/09/2026

- Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori stabilito in giorni 120 (centoventi), per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante, è prorogato di 30 (trenta) giorni per la durata, quindi, di 150 (centocinquanta) giorni complessivi;
- La perizia di variante non sostanziale in corso d'opera, suppletiva e di variata distribuzione della spesa è composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. Computo metrico estimativo;
3. Atto di sottomissione;

IN RELAZIONE AL QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA, si propone pertanto di:

- 1) Approvare la perizia di variante suppletiva e di variata distribuzione di spesa dei lavori ad oggetto: "D.M. 9 AGOSTO 2024 REG N. 216 - SCHEDA MIT 00673.25.PU - ANNO 2026. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE, CON PRIORITÀ ALLE BARRIERE DI RITENUTA STRADALE DOTATE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER MOTOCICLISTI, DI VARIE SS.PP. NELL'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE VI (SP 47 - SP 45) - V2 (SP 2 - SP 6) - V3 (SP 21- SP 52 - SP 133) - V4 (SP 5 - SP 26) (CUP B57H24004710001 - CIG BB319C6FB6)", ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- 2) Dare atto che la perizia di variante suppletiva e di variata distribuzione di spesa non comporta aumento di spesa rispetto all'importo complessivo del progetto esecutivo di € 253.807,00;
- 3) Approvare il nuovo quadro economico della spesa secondo quanto riportato in narrativa;
- 4) Affidare all'appaltatore BIANCHINI ANGELO S.R.L, partita I.V.A. 03567430545, l'esecuzione dei lavori aggiuntivi per l'importo di € 8.364,05 al netto dell'I.V.A., agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto già stipulato;
- 5) Approvare l'atto di sottomissione, che prevede un maggior importo contrattuale dei lavori di € 8.364,05 al netto dell'I.V.A.;
- 6) Prorogare il tempo utile per l'esecuzione dei lavori previsto di 120 (centoventi) giorni di 30 (trenta) giorni, per la durata di 150 (centocinquanta) giorni complessivi;
- 7) Rimodulare i sub-impegni di cui alla determinazione dirigenziale n. 853 del 18/06/2026 per la spesa complessiva invariata di € 253.807,00 al capitolo in uscita n. 110232 ad oggetto: "Interventi di ristrutturazione a strade e loro pertinenze- v. cap9519e", impegno di competenza n. 403/2026, come di seguito descritto:
 - Sub-impegno n. 668/2026 di € 239.697,73 per lavori principali - **Da incrementare ad € 249.901,87** con un maggior importo di € 10.204,14 a favore dell'operatore economico BIANCHINI ANGELO S.R.L., con sede in Via Romana n. 27, Città di Castello (PG), partita I.V.A. 03567430545, codice beneficiario 131579;
- 8) Procedere, con separato e successivo atto, all'assunzione del sub-impegno afferente l'incentivo per le funzioni tecniche per l'importo così come previsto dal succitato Q.T.E. di progetto."

VISTO QUANTO SOPRA ESPOSTO;

DATO ATTO che la perizia di variante suppletiva e di variata distribuzione della spesa, acquisita al protocollo n. 36636 del 28/08/2026,, è composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. Computo metrico estimativo;
3. Atto di sottomissione;

DATO ATTO che per l'approvazione della perizia di variante in corso d'opera non necessita procedere a finanziamenti suppletivi, in quanto i maggiori oneri per lavori trovano copertura economica all'interno della spesa complessiva già finanziata;

RITENUTO che, al fine di dare migliore completezza e funzionalità all'intervento di che trattasi, risulti necessario ed opportuno dover procedere senza indugi alla approvazione della perizia di variante in corso d'opera di cui sopra;

ACCERTATO che:

- la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa risulta ammissibile nel rispetto dell'articolo 120, comma 3, lettera b) del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i.;
- l'Appaltatore ha sottoscritto l'atto di sottomissione inerente all'esecuzione dei maggiori lavori previsti alle stesse condizioni, patti e prezzi del contratto principale;
- la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa non comporta superi di spesa e rientra nella somma complessiva di € 253.807,00 che è stata già imputata con determinazione dirigenziale n. 433 del 25/03/2026;
- riguarda modifiche di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulle condizioni delle prestazioni;
- non determina modifiche sostanziali e non altera la natura generale del progetto;
- i maggiori lavori derivanti dalla perizia di variante comportano una modifica dell'importo contrattuale dell'Appaltatore che passa da € 196.473,55 ad € 204.837,60 (compresi gli oneri di sicurezza e la manodopera) con un aumento di € 8.364,05 al netto dell'I.V.A. e di € 10.204,14 I.V.A. compresa, pari all'incremento del 4,26 %, che risulta essere nel limite previsto dal citato art. 120, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (15 %);

VISTO il decreto di governo del Presidente n. 286 del 22/12/2025 di "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2026/2028" e ss.mm.ii.;

VISTO, altresì, il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;
- l'articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;

Determinazione n. 1234 del 04/09/2026

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 6 marzo 2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000;

VISTA l'attestazione ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm. e ii., rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario, concernente la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto della competenza potenziata;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 07 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono parte integrante del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
2. **di approvare** la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa al seguente intervento: **“D.M. 9 AGOSTO 2024 REG N. 216 - SCHEDA MIT 00673.25.PU - ANNO 2026. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE, CON PRIORITÀ ALLE BARRIERE DI RITENUTA STRADALE DOTATE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER MOTOCICLISTI, DI VARIE SS.PP. NELL'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE V1 (SP 47 - SP 45) - V2 (SP 2 - SP 6) - V3 (SP 21- SP 52 - SP 133) - V4 (SP 5 - SP 26) (CUP B57H24004710001 - CIG BB319C6FB6). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA NON SOSTANZIALE, SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA.”**, costituita dai seguenti elaborati, acquisiti al protocollo n. 36636 del 28/08/2026:
 - Relazione tecnica;
 - Computo metrico;
 - Atto di sottomissione;
3. **di dare atto** che la perizia è stata redatta nel rispetto dell'art. 120, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e successive modificazioni e integrazioni;
4. **di dare atto** che la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa non comporta superi di spesa e rientra nella somma complessiva di € 253.807,00 imputata a bilancio con determinazione dirigenziale n. 433 del 25/03/2026;
5. **di approvare** il quadro economico di spesa della perizia di variante non sostanziale in corso d'opera, suppletiva e di variata distribuzione di spesa, così come di seguito riformulato:

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE IN CORSO D'OPERA, SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA
--

Determinazione n. 1234 del 04/09/2026

IMPORTO DEI LAVORI	€ 212.727,10	
Oneri per la sicurezza aggiuntiva non soggetti a ribasso	€ 1.151,40	
Importo dei lavori a base d'asta		€ 213.878,50
di cui oneri per la sicurezza inclusi soggetti a ribasso € 6.369,49		
di cui costo manodopera soggetto a ribasso (Tabella allegata accordo nazionale 30/01/2024, OS12-A 10 %) € 20.514,32		
Importo dei LAVORI soggetto a ribasso d'asta	€ 212.727,10	
Ribasso del 4,25 % sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 9.040,90	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta al netto del ribasso	€ 203.686,20	
IMPORTO DI CONTRATTO DI VARIANTE		€ 204.837,60
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22 % sui lavori	€ 45.064,27	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023, quota 80 %	€ 3.422,06	
I.R.A.P. 8,50 % sull'incentivo al netto degli oneri assistenziali e previdenziali (24,80 %): € 3.422,06 / 1,248 x 8,50 %	€ 233,07	
Contributo ANAC	€ 250,00	
IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 48.969,40
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 253.807,00

6. **di incaricare** l'impresa BIANCHINI ANGELO S.R.L, partita I.V.A. 03567430545, con sede in Via Romana 27, Città di Castello (PG), Codice Fornitore 131579, esecutrice dei lavori principali ad eseguire i lavori aggiuntivi di € 8.364,05 al netto dell'I.V.A. 22%, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto già stipulato;
7. **di approvare** l'atto di sottomissione, che prevede un maggior importo contrattuale dei lavori di € 8.364,05 al netto dell'I.V.A.;
8. **di prorogare** il tempo utile per l'esecuzione dei lavori previsto di 120 (centoventi) di 30 (trenta) giorni per la durata di 150 (centocinquanta) giorni complessivi;
9. **di rimodulare** i sub-impegni di cui alla determinazione dirigenziale n. 853 del 18/06/2026 per la spesa complessiva invariata di € 253.807,00 al capitolo in uscita n. 110232 ad oggetto: "Interventi di ristrutturazione a strade e loro pertinenze- v. cap9519e", impegno di competenza n. 403/2026, come di seguito descritto:
 - Sub-impegno n. 668/2026 di € 239.697,73 per lavori principali - Da incrementare ad € 249.901,87 con un maggior importo di € 10.204,14 (IVA inclusa) previo azzeramento delle somme a disposizione dell'amministrazione alla voce "Economie di gara", a favore dell'operatore economico BIANCHINI ANGELO S.R.L., con sede in Via Romana n. 27, Città di Castello (PG), partita I.V.A. 03567430545, codice beneficiario 131579;
10. **di procedere**, con separato e successivo atto, all'assunzione del sub-impegno afferente l'incentivo per le funzioni tecniche per l'importo così come previsto dal succitato Q.T.E. di progetto;

Determinazione n. 1234 del 04/09/2026

11. **di dare atto** che la presente spesa ha esigibilità nell'anno 2026;
12. **di dare atto** che il pagamento delle somme di cui al presente atto avverrà presumibilmente nel terzo trimestre dell'anno 2026 e che detta tempistica è compatibile con gli stanziamenti di cassa previsti dal sottoscritto, nel rispetto della competenza potenziata di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
13. **di inviare** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., attestante la copertura finanziaria, dando atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento della data di apposizione del predetto visto;
14. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto dei lavori in epigrafe descritti, nominato con determinazione dirigenziale n. 433 del 25/03/2026, è il Dott. Ing. Paolo Forcina, Responsabile dell'Elevata Qualificazione 4.6 "Viabilità 5 - Catria - Alta Val Cesano - Pianificazione sicurezza stradale – Progettazione strategica - Catasto strade - Controllo specialistico ponti del territorio provinciale - Laboratorio segnaletica" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino;
15. **di dare atto** che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio del succitato Responsabile Unico del Progetto;
16. **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo pretorio online dell'Ente, al fine di assolvere al principio di trasparenza e pubblicità
17. **di rappresentare**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii., che avverso la presente determinazione dirigenziale è possibile proporre innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: D.M. 9 AGOSTO 2024 REG N. 216 - SCHEDA MIT 00673.25.PU - ANNO 2026. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE, CON PRIORITÀ ALLE
--

BARRIERE DI RITENUTA STRADALE DOTATE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER MOTOCICLISTI, DI VARIE SS.PP. NELL'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE V1 (SP 47 - SP 45) - V2 (SP 2 - SP 6) - V3 (SP 21- SP 52 - SP 133) - V4 (SP 5 - SP 26) (CUP B57H24004710001 - CIG BB319C6FB6). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA NON SOSTANZIALE, SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3016 / 2026

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 04/09/2026

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma elettronica