



Anno Prop. : 2026

Num. Prop. : 3037

Determinazione n. 1233 del 04/09/2026

OGGETTO: MIT 00818.R1.PU - D.M. 141/2022 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE - TERRITORIO V3 - ANNO 2026 (CUP B37H22005210001 - CIG BA6DEAD2AA). APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

PRIMAVERA MARIO

RICHIAMATA la relazione, che di seguito, si riporta per estratto, acquisita unitamente agli altri elaborati al protocollo n. 37005 del 01/09/2026 redatta dal Dott. Ing. Riccardo Salvato, Funzionario Tecnico Titolare E.Q. 4.4 "Viabilità 3 - Nerone - Alto e Medio Metauro" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere pubbliche rete viaria - Edilizia e Programmazione scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino, Responsabile Unico del Progetto richiamato in epigrafe, nominato con determinazione dirigenziale n. 131 del 03/02/2026 ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii:

“PREMESSE

Con decreto del Presidente n. 283 del 17/12/2025, è stato approvato il progetto esecutivo relativo al seguente intervento: “MIT 00818.R1.PU - D.M. 141/2022 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE - TERRITORIO V3 – ANNO 2026 (CUP B37H22005210001)”, dell'importo complessivo di € 300.000,00.

In particolare il progetto prevedeva il seguente quadro economico:

A – LAVORI	
Lavori	€ 242.152,73

Determinazione n. 1233 del 04/09/2026

(di cui ONERI per la sicurezza inclusi compresi nei prezzi, soggetti a ribasso: € 4.843,00)	
(di cui COSTO Manodopera compreso nei prezzi, soggetto a ribasso d'asta: € 33.344,43)	
COSTI della Sicurezza aggiuntivi (NON soggetti a ribasso d'asta)	€ 363,45
TOTALE LAVORI	€ 242.516,18
Importo lavori a base d'asta	€ 242.152,73
B) SOMME a disposizione della stazione appaltante	
Incentivi alle funzioni tecniche 2%, Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 80%)	€ 3.880,26
I.V.A. lavori principali ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 53.353,56
Contributo gara ANAC	€ 250,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 57.483,82
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 300.000,00

Con determinazione dirigenziale n. 131 del 03/02/2026 è stata imputata la somma complessiva di € 300.000,00 relativa all'esecuzione dei lavori in oggetto al Capitolo 110152 ad oggetto "Interventi adeguamento funzionale e resilienza a cambiamenti climatici fin. c/Trasf MIT Viabilità art.1c.405 L.234/2021 strv. c.9515e"; inoltre sono state approvate le modalità di affidamento dei lavori principali, ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023 e ss.mmii., ovvero mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, effettuata sulla piattaforma MePA.

Con determinazione dirigenziale n. 419 del 23/03/2026 sono stati affidati i lavori principali in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta **TECNOROCK S.R.L.**, con sede in San Costanzo (PU), Strada San Fortunato, Partita I.V.A. 01224260412, codice fornitore 111349 - che, con riferimento alla procedura negoziata sul MePA n. **6065116** in data 16/02/2026, sull'importo a base d'asta di € 242.516,18 (inclusi € 363,45 per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso), ha offerto l'importo contrattuale pari ad € 223.386,11 corrispondente al ribasso percentuale del 7,9% che, oltre all'I.V.A. al 22 %, ammonta all'importo complessivo di € 272.531,05 come riportato nel seguente **quadro economico post gara**:

LAVORI		€ 242.516,18
Oneri per la sicurezza aggiuntiva non soggetti a ribasso	€ 363,45	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 242.152,73	
Ribasso d'asta del 7,90 % su € 242.152,73		- € 19.130,07
IMPORTO DEI LAVORI DI CONTRATTO		€ 223.386,11
SOMME A DISPOSIZIONE		

Determinazione n. 1233 del 04/09/2026

<i>I.V.A. 22% sui lavori</i>	<i>€ 49.144,94</i>	
<i>Incentivi alle funzioni tecniche 2%, Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 80%)</i>	<i>€ 3.880,26</i>	
<i>Contributo gara ANAC</i>	<i>€ 250,00</i>	
<i>Economie di gara I.V.A. inclusa</i>	<i>€ 23.338,69</i>	
IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 76.613,89
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 300.000,00

ESECUZIONE DEI LAVORI

Con contratto sul portale MePA relativo alla R.d.O. n. 6065116 del 16/02/2026 stipulato in data 08/04/2026 l'impresa **TECNOROCK S.R.L.**, con sede in San Costanzo (PU), Strada San Fortunato, Partita I.V.A. 01224260412, codice fornitore 111349 ha assunto l'esecuzione dei lavori per un importo netto di € **223.386,11**.

I lavori sono stati consegnati con verbale di consegna in data 29/04/2026 e sono in corso di esecuzione.

DESCRIZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Durante l'esecuzione dei lavori si ritiene, al fine di garantire l'interesse pubblico di realizzare opere suppletive a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, di utilizzare le economie di gara derivanti dal ribasso d'asta per aumentare le quantità delle lavorazioni rispetto a quelle previste nel progetto esecutivo approvato, avendo riscontrato in loco in corso d'opera una situazione difforme da quella rilevata e preventivata a progetto, dovuta a rinvenimenti di parti instabili su parete rocciosa in particolare sulla sp29 verso Pietralunga, tra km 13+600 e km 14+250 circa, a seguito dei disaggi effettuati con conseguente estensione delle superfici da proteggere sulle quali è quindi necessario intervenire per migliorare le condizioni di sicurezza per la viabilità tramite la predisposizione di ulteriori ed opportune barriere di protezione.

L'esecuzione dei predetti lavori comporteranno un miglioramento della qualità dell'intervento complessivo senza modificare l'impostazione progettuale, né la natura generale del contratto.

Il maggior importo contrattuale è contenuto nei limiti del 8,34 % pari ad € 18.629,32 secondo quanto disposto dall'art. 120 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 (50%) oltre che al comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 (15%).

Si ravvisa, pertanto, la necessità di adeguare il progetto esecutivo mediante una perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione della spesa, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi), che, apportando delle modifiche e delle migliorie, non altera la natura dei lavori appaltati e del contratto, lascia inalterata la finalità complessiva dell'intervento progettato

Determinazione n. 1233 del 04/09/2026

e non costituisce modifica sostanziale al contratto, e non è finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Trattasi di “modifica non sostanziale” (art. 120 del D.Lgs. 36/2023, comma 7), cioè di una modifica che NON altera considerevolmente la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa.

Le variazioni contemplate nel nuovo quadro economico di perizia trovano copertura nelle somme originariamente stanziati per l'esecuzione delle opere, senza alcun aumento di spesa rispetto all'ammontare complessivo di progetto.

Le modifiche introdotte dalla perizia di variante in corso d'opera in argomento non comportano la necessità di concordare nuovi prezzi unitari.

La rimodulazione del quadro economico non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel progetto esecutivo approvato, che, pertanto, rimane nel complesso invariato.

Al fine di garantire con continuità, omogeneità e rapidità il completamento dell'intervento a regola d'arte, appare conveniente mantenere il rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile, affidando gli ulteriori lavori previsti dalla perizia di variante alla medesima ditta aggiudicataria dell'appalto principale; l'eventuale cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici, stante la presenza in loco di un cantiere già avviato, nonché la necessità di avviare e concludere le lavorazioni quanto prima con limitazione dei possibili disagi alla cittadinanza.

Il quadro economico della perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione della spesa, risulta quindi il seguente:

Quadro tecnico economico della perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione di spesa:

LAVORI		€ 262.743,45
Oneri per la sicurezza aggiuntiva non soggetti a ribasso	€ 363,45	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 262.380,00	
Ribasso d'asta del 7,90 % su € 262.380,00		- € 20.728,02
IMPORTO DEI LAVORI DI CONTRATTO DI VARIANTE		€ 242.015,43
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22% sui lavori	€ 53.243,39	
Incentivi alle funzioni tecniche 2%, Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 80%)	€ 4.203,90	
IRAP, 8,5% competenze Art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 286,32	
Contributo gara ANAC	€ 250,00	
Economie di gara I.V.A. inclusa	€ 0,96	
IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 57.984,57
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 300.000,00

Il tempo utile per l'esecuzione degli stessi rimane invariato.

Determinazione n. 1233 del 04/09/2026

L'impresa esecutrice dei lavori, TECNOROCK S.R.L., con sede in San Costanzo (PU), Strada San Fortunato, Partita I.V.A. 01224260412, codice fornitore 111349, ha sottoscritto il relativo atto di sottomissione per l'accettazione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione di spesa, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale.

Pertanto i maggiori lavori della presente perizia comportano la modifica dell'importo contrattuale che da € 223.386,11 passa ad € 242.015,43 con un aumento di € 18.629,32 oltre l'IVA, pari a circa il 8,34% che risulta essere nei limiti previsti dal citato art. 120 comma 2 del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023.

La presente perizia di variante suppletiva e di variata distribuzione di spesa viene redatta, sentito il Progettista ed il Responsabile Unico di Progetto, nel rispetto dell'articolo 120 comma 2 del D.Lgs n.36 del 31/03/2023 e successive modificazioni e integrazioni.

In relazione al quadro economico si propone pertanto di :

- 1) Approvare la perizia di variante suppletiva e di variata distribuzione di spesa dei lavori "MIT 00818.R1.PU - D.M. 141/2022 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE - TERRITORIO V3 – ANNO 2026 (CUP B37H22005210001) ", dell'importo complessivo di € 300.000,00.*
- 2) Dare atto che l'importo complessivo dell'opera risulta invariato così come evidenziato nel quadro economico sopra indicato.*
- 3) Dare atto che la perizia di variante e suppletiva non comporta superi di spesa e rientra nella somma complessiva di € 300.000,00 che è stata già imputata con determinazione n. 131 del 03/02/2026.*
- 4) Incaricare l'impresa TECNOROCK S.R.L., con sede in San Costanzo (PU), Strada San Fortunato, Partita I.V.A. 01224260412, codice fornitore 111349, esecutrice dei lavori principali, ad eseguire i lavori aggiuntivi, stimati in € 18.629,32 oltre all'IVA al 22%, alle stesse condizioni del contratto di appalto.*
- 5) Approvare l'allegato atto di sottomissione che prevede un maggior importo contrattuale dei lavori di € 18.629,32 oltre l'IVA.*
- 6) Di rimodulare i sub-impegni di cui alla determinazione dirigenziale n. 419 del 23/03/2026, per la spesa complessiva invariata di € 300.000,00 sul Capitolo 110152/0 ad oggetto "Interventi adeguamento funzionale e resilienza a cambiamenti climatici fin. c/Trasf MIT Viabilità art.1c.405 L.234/2021 strv. c.9515e""", impegno di competenza n. 160/2026 nel seguente modo:*

•Sub. Impegno n. 556/2026 - per lavori principali – incrementato ad € 295.258,82 (era di € 272.531,05) con un maggior importo di € 22.727,77 comprensivo di IVA previa diminuzione delle somme per economie di gara;

•Sub. Impegno n. 557/2026 - per contributo ANAC di € 250,00 – resta invariato;

- 7) Di dare atto che con apposito provvedimento si procederà a sub-impegnare la somma complessiva di € 4.203,90 per incentivi funzioni tecniche svolte da dipendenti interni – solo quota parte 80%, e la som-*

ma di € 286,32 per IRAP pari al 8,5% su competenze incentivo alle funzioni tecniche al netto di contributi inps ed inail.

ELABORATI PROGETTUALI

La presente perizia di variante e suppletiva si compone dei seguenti elaborati :

- 1 Relazione tecnica*
- 2 Computo metrico estimativo*
- 3 Atto di sottomissione”.*

DATO ATTO che la perizia di variante in corso d’opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa, acquisita al protocollo n. 37005 del 01/09/2026, è composta dai seguenti elaborati:

- 1 Relazione tecnica
- 2 Computo metrico estimativo
- 3 Atto di sottomissione;

DATO ATTO che per l’approvazione della perizia di variante in corso d’opera non necessita procedere a finanziamenti suppletivi, in quanto i maggiori oneri per lavori trovano copertura economica all’interno della spesa complessiva già finanziata;

ACCERTATO che:

- la perizia di variante in corso d’opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa risulta ammissibile nel rispetto dell’articolo 120 comma 1 lettera c e comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i.;
- l’Appaltatore ha sottoscritto l’atto di sottomissione inerente all’esecuzione dei maggiori lavori previsti alle stesse condizioni, patti e prezzi del contratto principale;
- la perizia di variante in corso d’opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa non comporta superi di spesa e rientra nella somma complessiva di € 300.000,00 che è stata già imputata con determinazione n. 131 del 03/02/2026;
- riguarda modifiche di dettaglio che non incidono sull’oggetto e sulle condizioni delle prestazioni;
- non determina modifiche sostanziali e non altera la natura generale del progetto;
- i maggiori lavori derivanti dalla perizia di variante comportano una modifica dell’importo contrattuale dell’Appaltatore che da € 223.386,11 (compresi gli oneri di sicurezza) passa ad € 242.015,43 (compresi gli oneri della sicurezza), con un aumento di € 18.629,32 (+ 8,34%) oltre l’IVA, incremento che risulta essere nel limite previsto dall’art. 120, comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (50 %);

VISTO il decreto di governo del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 286 del 22/12/2025 di “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2026/2028” e ss.mm.ii.;

VISTO, altresì, il D.Lgs. n. 267/2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- l’articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;

Determinazione n. 1233 del 04/09/2026

• l'articolo 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;

VISTA l'attestazione ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e successive mm. e ii., rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario, concernente la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto della competenza potenziata;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 6 marzo 2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO, di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto,

D E T E R M I N A

- 1 **di dare atto** che le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
- 2 **di approvare** la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa al seguente intervento: **“MIT 00818.R1.PU - D.M. 141/2022 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE - TERRITORIO V3 - ANNO 2026 (CUP B37H22005210001 - CIG BA6DEAD2AA)”** costituita dai seguenti elaborati, acquisti al protocollo n.37005 del 01/09/2026:
 - Relazione tecnica
 - Computo metrico estimativo
 - Atto di sottomissione;
- 3 **di dare atto** che la perizia è stata redatta nel rispetto dell'art. 120, comma 1, lettera c), punto 3) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e successive modificazioni e integrazioni;
- 4 **di dare atto** che la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa non comporta aumenti di spesa e rientra nella somma complessiva di di € 300.000,00 che è stata già imputata con determinazione n. 131 del 03/02/2026;
- 5 **di approvare** il quadro economico di spesa della perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa, così come di seguito riformulato:

LAVORI		€ 262.743,45
Oneri per la sicurezza aggiuntiva non soggetti a ribasso	€ 363,45	

Determinazione n. 1233 del 04/09/2026

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 262.380,00	
Ribasso d'asta del 7,90 % su € 262.380,00		- € 20.728,02
IMPORTO DEI LAVORI DI CONTRATTO DI VARIANTE		€ 242.015,43
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22% sui lavori	€ 53.243,39	
Incentivi alle funzioni tecniche 2%, Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 80%)	€ 4.203,90	
IRAP, 8,5% competenze Art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 286,32	
Contributo gara ANAC	€ 250,00	
Economie di gara I.V.A. inclusa	€ 0,96	
IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 57.984,57
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 300.000,00

- 6 **di incaricare** l'impresa **TECNOROCK S.R.L.**, Partita I.V.A. 01224260412, codice beneficiario 111349, esecutrice dei lavori principali, ad eseguire i lavori aggiuntivi, stimati in € 18.629,32 oltre all'IVA al 22%, alle stesse condizioni del contratto di appalto.
- 7 **di rimodulare** i sub-impegni di cui alla determinazione dirigenziale n. 419 del 23/03/2026, per la spesa complessiva invariata di € 300.000,00 sul Capitolo 110152/0 ad oggetto "Interventi adeguamento funzionale e resilienza a cambiamenti climatici fin. c/Trasf MIT Viabilità art.1c.405 L.234/2021 strv. c.9515e", impegno di competenza n. 160/2026 nel seguente modo:
 - Sub. Impegno n. 556/2026 - per lavori principali – incrementato ad € 295.258,82 (era di € 272.531,05) con un maggior importo di € 22.727,77 comprensivo di IVA previa diminuzione delle somme per economie di gara;
- 8 **di dare atto** che con apposito provvedimento si procederà a sub-impegnare la somma complessiva di € 4.203,90 per incentivi funzioni tecniche svolte da dipendenti interni – solo quota parte 80%, e la somma di € 286,32 per IRAP pari al 8,5% su competenze incentivo alle funzioni tecniche al netto di contributi INPS ed INAIL;
- 9 **di dare atto** che la presente spesa ha esigibilità nell'anno 2026;
- 10 **di dare atto** che il pagamento delle somme di cui al presente atto avverrà presumibilmente nel terzo trimestre dell'anno 2026 e che detta tempistica è compatibile con gli stanziamenti di cassa previsti dal sottoscritto, nel rispetto della competenza potenziata di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 11 **di inviare** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., attestante la copertura finanziaria, dando atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento della data di apposizione del predetto visto;
- 12 **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto dei lavori in epigrafe descritti, nominato con determinazione dirigenziale n. 131 del 03/02/2026 ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, è

Determinazione n. 1233 del 04/09/2026

il Dott. Ing. Riccardo Salvato, Funzionario Tecnico Titolare E.Q. 4.4 "Viabilità 3 - Nerone - Alto e Medio Metauro" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere pubbliche rete viaria - Edilizia e Programmazione scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino;

- 13 **di dare atto** che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio del succitato Responsabile Unico del Progetto;
- 14 **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo pretorio online dell'Ente, al fine di assolvere al principio di trasparenza e pubblicità;
- 15 **di rappresentare**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii., che avverso la presente determinazione dirigenziale è possibile proporre innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: MIT 00818.R1.PU - D.M. 141/2022 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE - TERRITORIO V3 - ANNO 2026 (CUP B37H22005210001 - CIG BA6DEAD2AA). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3037 / 2026

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 04/09/2026

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma elettronica