



Anno Prop. : 2026

Num. Prop. : 3005

Determinazione n. 1229 del 03/09/2026

OGGETTO: D.M. 141 DEL 09/05/2022 - SCHEDA N. 00609.R1.PU - ANNO 2026. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE TERRITORIO V4 - CUP B37H22005230001 - CIG BB9176CB0A. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPE-SA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

PRIMAVERA MARIO

RICHIAMATA la relazione, che, di seguito, si riporta per estratto, acclarata unitamente ad altra documentazione inerente all'oggetto, al protocollo generale della Provincia di Pesaro e Urbino con n. 36822 del 31/08/2026 redatta dal Dott. Ing. Massimiliano Magnani, Funzionario Tecnico - Responsabile della Elevata Qualificazione 4.5 "Viabilità 4 – Fano", del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche – Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino, quale Responsabile Unico del progetto dei lavori in epigrafe descritti, nominato con determinazione dirigenziale n.582 del 23/04/2026 ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii:

"Premesso che:

- *PREMESSO che con Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 22 del 27/01/2026 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al seguente intervento: "D.M. 141 DEL 09/05/2022 - SCHEDA N. 00609.R1.PU - ANNO 2026. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE TERRITORIO V4 - CUP B37H22005230001", dell'importo complessivo di € 400.000,00; a firma*

Determinazione n. 1229 del 03/09/2026

dell'ing. Massimiliano Magnani, Funzionario Tecnico Elevata Qualificazione 4.5 "Viabilità 4 - Fano" del Servizio 4 "Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria";

- con determinazione dirigenziale n. 582 del 23/04/2026 è stato approvato il progetto ESECUTIVO dei lavori in oggetto, acquisito dall'Ente al protocollo n. 14343 del 03/04/2026, a firma dell'ing. Massimiliano Magnani, Funzionario Tecnico Elevata Qualificazione 4.5 "Viabilità 4 - Fano" del Servizio 4 "Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria", dell'importo complessivo di € 400.000,00 suddiviso così come indicato nel seguente quadro economico di spesa:

PROGETTO

A) Importo per l'esecuzione delle Lavori (comprensivo dell'importo per

l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

€ 315 000,00

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso

d'asta)

€ 5 000,00

a3) Importo Manodopera

€ 15 750,00

5,00%

Importo a base d'asta

€ 310 000,00

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) Lavori previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi

previa fattura

€ 8 137,43

b2) Rilievi accertamenti e indagini

b3) Allacciamenti a pubblici servizi

b4) Imprevisti

€ -

b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della

PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle

necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione la-

vori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza

giornaliera e contabilità

€ -

b8) art. 45 dlgs. 36/2023 Incentivi alle funzioni tecniche 2% (80%) al lordo di

contributi inps ed inail

€ 5 170,20

b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

€ 71 692,37

iva 22%

€ 71 090,23

contributo ANAC

€ 250,00

irap 8,5% su incentivo alle funzioni tecniche al netto di contributi inps ed

inail

€ 352,14

Sommano

€ 85 000,00

TOTALE PROGETTO

€ 400 000,00

Determinazione n. 1229 del 03/09/2026

- che con determinazione dirigenziale n. 582 del 23/04/2026 si è impegnata la somma complessiva relativa all'intervento in oggetto di € 400.000,00 al capitolo in uscita 110152 "Interventi adeguamento funzionale e resilienza a cambiamenti climatici fin. c/Trasf MIT Viabilità art.1c.405 L.234/2021 str-v.c.9515
- che con determinazione dirigenziale n. 582 del 23/04/2026 sono state approvate modalità di gara da eseguirsi mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e l'affidamento di eventuali lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale, che dovessero rendersi necessari nel corso dello svolgimento dell'intervento in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ”.
- con Determinazione n. 873 del 23/06/2026 sono stati aggiudicati i lavori principali CIG BB9176CB0A all'operatore economico MARINELLI MARCO con sede in COLLI AL METAURO (PU) in Via Montebello 08 , P. I.V.A. 00733440416, Codice fornitore 129842 CIGBB9176CB0A che, con riferimento alla procedura negoziata sul MePA con R.D.O. n. 6302258 del 07/05/2026 effettuata sulla piattaforma MePA per l'importo a base d'asta di € 310.000,00 I.V.A. esclusa , ha offerto un ribasso del 7,10% corrispondente a contratto di € 292.990,00 ed sono state affidate le forniture con R.D.O. n. 6349024, del 25/05/2026 effettuata sulla piattaforma MePA, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) all'operatore economico SEGNALETICA MONTEFELTRO, Via Dell'Industria 15,Sas-sacorvaro Auditore (PU) P.IVA 02763050412 , codice fornitore 132823, il quale, entro i termini di scadenza della presentazione delle offerte, ha offerto un ribasso del 33,30% sull'elenco prezzi per un totale di € 8.137,43 (I.V.A. esclusa), CIG BBEA298E48 ed è stato approvando il seguente quadro economico di assestamento:

AGGIUDICAZIONE

A) Importo per l'esecuzione delle Lavori (comprensivo dell'importo per

l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

€ 315.000,00

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso

d'asta)

€ 5.000,00

a3) Importo Manodopera

€ 15.750,00 5,00%

Importo a base d'asta

€ 310.000,00

RIBASSO

€ 22.010,00 7,100%

IMPORTO DI CONTRATTO

€ 292.990,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) Lavori, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi

previa fattura

€ 8.137,43

b8) art. 45 dlgs. 36/2023 Incentivi alle funzioni tecniche 2% (80%)

€ 5.170,20

b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (casse pro-

€ 66.850,17

Determinazione n. 1229 del 03/09/2026

professionali 4%)	
iva 22%	€ 66.248,03
contributo ANAC	€ 250,00
irap 8,5% su incentivo alle funzioni tecniche al netto di contributi inps ed	
inail	€ 352,14
ECONOMIE DI GARA	€ 26.852,20
Sommano	€ 107.010,00
TOTALE PROGETTO	€ 400.000,00

- che i lavori sono stati consegnati in data 30/07/2026
- Con contratto stipulato il 29/07/2026 sul portale MEPA l'impresa ha assunto l'esecuzione dei lavori per un importo netto di € 292.990,00 comprensivi degli oneri di sicurezza, oltre ad IVA.
- che durante l'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia suppletiva che non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto esecutivo approvato

TUTTO CIO' PREMESSO

Durante l'esecuzione dei lavori, si sono riscontrate situazioni difformi da quelle preventivate in fase progettuale. A seguito del perdurare delle condizioni di maltempo, comprovate dai numerosi bollettini di allertamento emanati dalla SALA OPERATIVA UNIFICATA PERMANENTE della Protezione Civile Regione Marche, si sono verificati numerosi danneggiamenti delle pavimentazioni stradali e conseguentemente della relativa segnaletica orizzontale, nonché danneggiamenti agli impianti di segnaletica verticale.

Durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata una situazione difforme da quella rilevata e preventivata a progetto, dovuta ad eventi meteorologici avversi verificatisi nell'arco di tempo tra la progettazione e l'esecuzione dei lavori, che hanno accentuato il deterioramento dei piani viabili con conseguente estensione delle superfici ammalorate, e creato situazioni di pericolo per la circolazione della piattaforma stradale, sulle quali è necessario intervenire per ristabilire e migliorare le condizioni di sicurezza per la viabilità.

Si tratta di circostanze impreviste ed imprevedibili, intervenute in corso d'opera, che incidono sulle modalità di lavorazione, ma che lasciano inalterata la finalità complessiva dell'intervento progettato. Tale situazione comporta la necessità di prevedere in corso d'opera quantità maggiori rispetto a quelle inizialmente preventivate. Le ulteriori lavorazioni riguardano eventi inerenti alla natura e specificità delle opere oggetto di intervento verificatisi in corso d'opera e di rinvenimenti imprevisti e non prevedibili all'atto della progettazione esecutiva.

Si è pertanto ravvisata la necessità di redigere la presente perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione di spesa, redatta in conformità all'art. 120: "Modifica di contratti in corso di esecuzione", comma 1, lettera c) e comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 dando atto che l'importo delle modifiche intervenute in corso d'opera non supera il 50 % dell'importo del contratto iniziale.

Determinazione n. 1229 del 03/09/2026

Si specifica che la rimodulazione del quadro economico ottenuta incrementando l'importo dei lavori del corrispondente importo delle economie di gara presenti nelle somme disposizione, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto esecutivo approvato, che, pertanto, rimane nel complesso invariato.

La maggior spesa necessaria per le dette variazioni è senz'altro remunerata dalle consistenti migliorie tecniche e di funzionalità, nonché di durata e fruibilità dei piani viabili oggetto di intervento.

Il quadro economico della perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione di spesa, risulta il seguente:

A) Importo per l'esecuzione delle Lavori (comprensivo dell'importo

per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

€ 338.340,21

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ri-

basso d'asta)

€ 5.000,00

a3) Importo Manodopera

€ 16.917,01

5,00%

Importo a base d'asta

€ 333.340,21

RIBASSO

€ 23.667,15

7,100%

IMPORTO DI CONTRATTO

€ 314.673,06

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) Lavori, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rim-

borsi previa fattura

€ 8.137,43

b8) art. 45 dlgs. 36/2023 Incentivi alle funzioni tecniche 2% (80%)

€ 5.543,64

b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (casse

professionali 4%)

€ 71.645,87

iva 22%

€ 71.018,30

contributo ANAC

€ 250,00

irap 8,5% su incentivo alle funzioni tecniche al netto di contributi inps

ed inail

€ 377,57

ECONOMIE DI GARA

€ -

Sommano

€ 85.326,94

TOTALE PROGETTO

€ 400.000,00

L'impresa esecutrice dei lavori, ha sottoscritto il relativo atto di sottomissione per l'accettazione dei maggiori e nuovi lavori previsti nella perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale.

Pertanto i maggiori lavori della presente perizia comportano la modifica dell'importo contrattuale che da **€ 292.990,00** (compresi gli oneri di sicurezza) passa ad **€ 314.673,06** (compresi gli oneri della sicurezza), con un aumento di **€ 21.683,06 +7,401%** oltre l'IVA, che risulta essere nei limiti previsti dal citato all'art. 120: "Modifica di contratti in corso di esecuzione" comma 2 del D.Lgs n. 36/2023.

Determinazione n. 1229 del 03/09/2026

La presente perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa viene redatta, sentito il Progettista ed il Responsabile del Procedimento, dando atto che l'importo delle modifiche intervenute in corso d'opera non supera il 50 % dell'importo del contratto iniziale nel rispetto dell'articolo all'art. 120 "Modifica di contratti in corso di esecuzione", comma 1, lettera c) e comma 2 del D.Lgs n. 36/2023.

si propone pertanto di :

- *Approvare la perizia suppletiva dei lavori " D.M. 141 DEL 09/05/2022 - SCHEDA N. 00609.R1.PU - ANNO 2026 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE TERRITORIO V4 CUP B37H22005230001 CIG BB9176CB0A" dando atto che l'importo complessivo dell'opera risulta invariato così come evidenziato nel quadro economico sopra indicato;*
- *Dare atto che la perizia di variante e suppletiva non comporta superi di spesa e rientra nella somma complessiva di € 400.000,00 già impegnata ed autorizzata;*
- *Incaricare l'impresa esecutrice dei lavori principali, ad eseguire i lavori aggiuntivi, stimati in € 21.683,06 +7,401% oltre al'IVA al 22%, alle stesse condizioni del contratto di appalto iniziale;*
- *Approvare l'allegato atto di sottomissione che prevede un maggior importo contrattuale di € 21.683,06 +7,401% compresi gli oneri di sicurezza, oltre l'IVA;*
- *Di rimodulare i sub-impegni assunti con determinazione dirigenziale determinazione n. 582 del 23/04/2026 nel seguente modo:*

Capitolo: 110152/0

D.M. 141 DEL 09/05/2022 - SCHEDA N. 00609.R1.PU - ANNO 2026 - AFFID. FORNITURA COMPLEMENTARE - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE TERRITORIO V4 - APPROV. QUADRO ECON. POST GARA - V. 9515E

Importo: €8.137,43 INVARIATO

Sub-Impegno N. 675 / 2026

Capitolo: 110152/0

D.M. 141 DEL 09/05/2022 - SCHEDA N. 00609.R1.PU - ANNO 2026 - CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE TERRITORIO V4 - APPROV. QUADRO ECON. POST GARA - V.9515E

Importo: €250,00 INVARIATO

Sub-Impegno N. 673 / 2026

Capitolo: 110152/0

Determinazione n. 1229 del 03/09/2026

D.M. 141 DEL 09/05/2022 - SCHEDA N. 00609.RI.PU - ANNO 2026. AFFID. LAVORI PRINCIPALI - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE TERRITORIO V4 - APPROV. QUADRO ECONOMICO POST GARA - V. 9515E

Importo: € 357.447,80 ◊ € 383.901,13 (+ € 26.453,33)

ELABORATI PROGETTUALI

La presente perizia di variante e suppletiva si compone dei seguenti elaborati:

- *Relazione tecnica*
- *Computo metrico estimativo*
- *Atto di sottomissione”.*

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO;

DATO ATTO che la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa, acquisita al protocollo n. 36822 del 31/08/2026 , è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Perizia di variante
- Atto di sottomissione
- Computo metrico variante suppletiva

DATO ATTO che per l'approvazione della perizia di variante in corso d'opera non necessita procedere a finanziamenti suppletivi, in quanto i maggiori oneri per lavori trovano copertura economica all'interno della spesa complessiva già finanziata;

ACCERTATO che:

- la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa risulta ammissibile nel rispetto dell'articolo 120 comma 1 lettera c e comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i.;
- l'Appaltatore ha sottoscritto l'atto di sottomissione inerente all'esecuzione dei maggiori lavori previsti alle stesse condizioni, patti e prezzi del contratto principale;
- la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa non comporta superi di spesa e rientra nella somma complessiva di € 400.000,00 che è stata già imputata con determinazione dirigenziale n. 582 del 23/04/2026;
- riguarda modifiche di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulle condizioni delle prestazioni;
- non determina modifiche sostanziali e non altera la natura generale del progetto;
- i maggiori lavori derivanti dalla perizia di variante comportano una modifica dell'importo contrattuale dell'Appaltatore che da € 292.990,00 (compresi gli oneri di sicurezza) passa ad € 314.673,06 (compresi gli oneri della sicurezza), con un aumento di € 21.683,06 (+7,401%%) oltre l'IVA, incremento che risulta essere nel limite previsto dall'art. 120, comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (50%);

VISTO il decreto di governo del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 286 del 22/12/2025 di “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2026/2028” e ss.mm.ii.;

Determinazione n. 1229 del 03/09/2026

VISTO, altresì, il D.Lgs. n. 267/2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- l’articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’articolo 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;

VISTA l’attestazione ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e successive mm. e ii., rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario, concernente la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto della competenza potenziata;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 6 marzo 2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO, di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto,

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
2. **di approvare** la perizia di variante in corso d’opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa al seguente intervento: “**D.M. 141 DEL 09/05/2022 - SCHEDA N. 00609.R1.PU - ANNO 2026. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE TERRITORIO V4 - CUP B37H22005230001 CIG BB9176CB0A**” costituita dai seguenti elaborati, acquisti al protocollo n. 36822 del 31/08/2026:
 - Relazione Perizia di variante
 - Atto di sottomissione
 - Computo metrico variante suppletiva
3. **di dare atto** che la perizia è stata redatta nel rispetto dell’art. 120, comma 1, lettera c), punto 3) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e successive modificazioni e integrazioni;
4. **di dare atto** che la perizia di variante in corso d’opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa non comporta aumenti di spesa e rientra nella somma complessiva di € 400.000,00 che è stata già imputata con determinazione dirigenziale n. 582 del 23/04/2026;

Determinazione n. 1229 del 03/09/2026

5. **di approvare** il quadro economico di spesa della perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa, così come di seguito riformulato:

A) Importo per l'esecuzione delle Lavori (comprensivo dell'importo

per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

€ 338.340,21

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ri-

basso d'asta)

€ 5.000,00

a3) Importo Manodopera

€ 16.917,01 5,00%

Importo a base d'asta

€ 333.340,21

RIBASSO

€ 23.667,15 7,100%

IMPORTO DI CONTRATTO

€ 314.673,06

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) Lavori, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rim-

borsi previa fattura

€ 8.137,43

b8) art. 45 dlgs. 36/2023 Incentivi alle funzioni tecniche 2% (80%)

€ 5.543,64

b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (cas-

professionali 4%)

€ 71.645,87

iva 22%

€ 71.018,30

contributo ANAC

€ 250,00

irap 8,5% su incentivo alle funzioni tecniche al netto di contributi inps

ed inail

€ 377,57

ECONOMIE DI GARA

€ -

Sommano

€ 85.326,94

TOTALE PROGETTO

€ 400.000,00

6. **di incaricare** l'impresa **MARINELLI MARCO**, partita I.V.A. 00733440416, codice fornitore 129842, con sede in Via Montebello N. 8 61036 Colli al Metauro, esecutrice dei lavori principali, ad eseguire i lavori aggiuntivi, stimati in **€ 21.683,06** oltre l'IVA al 22%, alle stesse condizioni del contratto di appalto;
7. **di rimodulare** i seguenti sub-impegni di cui determinazione dirigenziale n. 873 del 23/06/2026, per la spesa complessiva invariata di € 400.000,00 nel seguente modo:
- capitolo in uscita 110152 "Interventi adeguamento funzionale e resilienza a cambiamenti climatici fin. c/Trasf MIT Viabilità art.1c.405 L.234/2021 str-v.c.9515e" impegno di competenza n. 386/2026 Sub. Impegno 673/2026 - per lavori principali – incrementato ad € 383.901,13 (era di € 357.447,80) con un maggior importo di € 26.453,33 (IVA inclusa) previo azzeramento delle somme a disposizione dell'amministrazione alla voce economie di gara;
8. **di dare atto** che la presente spesa ha esigibilità nell'anno 2026;

Determinazione n. 1229 del 03/09/2026

9. **di dare atto** che il pagamento delle somme di cui al presente atto avverrà presumibilmente nel terzo trimestre dell'anno 2026 e che detta tempistica è compatibile con gli stanziamenti di cassa previsti dal sottoscritto, nel rispetto della competenza potenziata di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
10. **di inviare** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., attestante la copertura finanziaria, dando atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento della data di apposizione del predetto visto;
11. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto dei lavori in epigrafe descritti, nominato con determinazione dirigenziale n.582 del 23/04/2026 ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è il Dott. Ing. Massimiliano Magnani, Funzionario Tecnico - Responsabile della Elevata Qualificazione 4.5 "Viabilità 4 – Fano", del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche – Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino;
12. **di dare atto** che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio del succitato Responsabile Unico del Progetto;
13. **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo pretorio online dell'Ente, al fine di assolvere al principio di trasparenza e pubblicità;
14. **di rappresentare**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii., che avverso la presente determinazione dirigenziale è possibile proporre innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere;contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario di cui all'art. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199/1971, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 19 del 19.02.2026 ;

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: D.M. 141 DEL 09/05/2022 - SCHEDA N. 00609.R1.PU - ANNO 2026. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE TERRITORIO V4 - CUP B37H22005230001 - CIG BB9176CB0A. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3005 / 2026

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 03/09/2026

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma elettronica