



Anno Prop. : 2026

Num. Prop. : 3118

## **Determinazione n. 1285 del 17/09/2026**

**OGGETTO: D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 – SCHEDA MIT N. 00186.VI.PU – ANNUALITÀ 2023. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI SULLA S.P. N. 18 "MUTINO" KM 0+980, KM 1+250, 1+750, 4+500 E SULLA S.P. 112 "CARPEGNA - SAN SISTO" AL KM 1+000 E SULLA S.P. N. 99 "SAN SISTO" KM 4+300 (CUP B87H21002780001 - CIG BA6734938C). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA NON SOSTANZIALE, SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE -  
VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E  
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA  
PRIMAVERA MARIO**

**RICHIAMATA** la seguente relazione, acquisita al protocollo n. 37967 del 09/09/2026, redatta dall'Ing. Debora Boccalini, Responsabile dell'Elevata Qualificazione 4.2 "Viabilità 1 – Pesaro" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica" e Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto, nominata con determinazione dirigenziale n. 1627 del 21/12/2023:

***“PREMESSE***

*che con Decreto di Governo del Presidente n. 305 del 04/12/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al seguente intervento: "SCHEDA MIT N. 00186.VI.PU 2023 D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI SULLA S.P. N. 18 "MUTINO" KM 0+980, KM 1+250, 1+750, 4+500 E SULLA S.P. 112 "CARPEGNA - SAN SISTO" AL KM 1+000 E SULLA S.P. N. 99 "SAN SISTO" KM 4+300 (CUP B87H21002780001)" dell'importo complessivo di €. 250,000,00"*

*In particolare il progetto prevedeva il seguente quadro economico:*

# Determinazione n. 1285 del 17/09/2026

| Numero | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                              | Importo                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1      | Importo dei lavori<br>Importo manodopera € 25.000,00<br>(si considera una media pesata delle % di congruità della manodopera per categorie OS3 13,76%- OS12-A 10%)<br><br>(Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi 3.700,00 )<br><br>Oneri per la sicurezza aggiuntivi | € 188.500,00<br><br><br><br><br>€ 1.500,00                    |
| 2      | <b>Importo complessivo dei lavori</b><br><br>di cui Importo a base d'asta<br><br><u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u><br><br>A - Pulizia generale dell'opera d'arte                                                                                          | <b>€ 190.000,00</b><br><br>€ 163.500,00<br><br><br>€ 1.000,00 |
| 3      | B - Spese tecniche [prog. + DL (€ 6.000,00)+ CSP-CSE (€ 1.500,00) se necessari] (contributi previdenziali inclusi)                                                                                                                                                       | € 7.500,00                                                    |
| 4      | C – Imprevisti/prove                                                                                                                                                                                                                                                     | € 3.098,00                                                    |
| 5      | IIVA 22 % (su importo dei lavori complessivo e su voci A- B-C)                                                                                                                                                                                                           | € 44.352,00                                                   |
| 6      | Fondo per funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. pari al 2 % dell'importo dei lavori di € 188.000,00                                                                                                                                                 | € 3.800,00                                                    |
| 7      | Contributo ANAC                                                                                                                                                                                                                                                          | € 250,00                                                      |
| 8      | <b>Importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione</b><br><br><b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>                                                                                                                                                              | <b>€ 60.000,00</b><br><br><b>€ 250.000,00</b>                 |

Che la spesa complessiva di € 250.000,00, relativa all'esecuzione dei lavori in parola, è finanziata con i fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n° 225 del 29/05/2021 con il codice intervento MIT 00186.V1.PU, annualità 2023, ovvero con le risorse accertate in entrata, con Determinazione dirigenziale n. 1217 del 17/10/2023, accertamento n. 523/2023 sul capitolo 9513 ad oggetto: "Traferimento in c/cap dallo Stato per la messa in sicurezza ponti e viadotti – art. 49 D.L. 104/2020" ed impegnate al capitolo 110122 ad oggetto: "Interventi per la messa in sicurezza ponti e viadotti finanziati con trasferimenti Mit – art. 49 D.L. 104/2020", impegno di competenza da esigibilità n. 900/2024;

Con determinazione dirigenziale n. 1627 del 21/12/2023 si è determinato, tra l'altro, quanto di seguito esposto:

- di nominare l' Ing. Debora Boccalini – Funzionario Tecnico - Responsabile della Elevata Qualificazione 4.2 "Viabilità 1 - Pesaro" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica" e Responsabile Unico di Progetto dell'intervento in oggetto,
- di impegnare l'importo complessivo di € 250.000,00 sul capitolo 110122 "Interventi per la messa in sicurezza

## **Determinazione n. 1285 del 17/09/2026**

*ponti e viadotti finanziati con trasferimenti Mit – art. 49 D.L. 104/2020,*  
*- di affidare i lavori di pulizia ponti (CIG Z003D9A693) alla ditta GALLANTI & FIGLI SNC;*

*Con determinazione dirigenziale n. 610 del 10/05/2024 si è determinato, tra l'altro, quanto di seguito esposto:*

- è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva e di direzione strutturale lavori (CIG: B0EC8CB100) all'Ing. GUIDO SALUCCI;*
- è stato affidato, altresì, il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori (CIG: B1228A4F9C) al Geom. STEFANO SPADONI;*

*Con determinazione dirigenziale n.1493 del 29/10/2024 si è determinato, tra l'altro, quanto di seguito esposto:*

- sono stati affidati i lavori di pulizia (CIG B3707649F6) a GREENTECH DI SERAFINI MIRCO;*
- è stato affidato il servizio tecnico-architettico di rilievo (CIG B346320785) al Geom. Eraldo Venturini;*

*Con determinazione dirigenziale n. 132 del 03/02/2026, si è determinato, tra l'altro, di approvare il progetto esecutivo acclarato al Protocollo della Provincia di Pesaro e Urbino con n° 3108 del 27/01/2026, unitamente alla documentazione inerente la sicurezza, redatta dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione Geom. Stefano Spadoni acquisita con prot. 3074 del 27/01/2026, relativo al seguente intervento: "MIT N. 00186.VI.PU 2023 D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI SULLA S.P. N. 18 "MUTINO" KM 0+980, KM 1+250, 1+750, 4+500 E SULLA S.P. 112 "CARPEGNA - SAN SISTO" AL KM 1+000 E SULLA S.P. N. 99 "SAN SISTO" KM 4+300 (CUP B87H21002780001)" dell'importo complessivo di € 250.000,00 nonché di approvare le modalità di affidamento dei lavori principali mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art 50 comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. e di approvare le modalità di affidamento dei lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale mediante l'affidamento diretto ai sensi dell'art 50 comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii*

*Con Determinazione n. 463 del 31/03/2026 sono state approvare le risultanze di gara ed affidati i lavori principali in parola (CIG BA6734938C), mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023 a CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI DI CANCELLIERI DOMENICO, con sede ad APECCHIO (PU) LOCALITA' TREBBIO N.5 CAP 61042, partita I.V.A. 02586880417, che, con riferimento alla procedura negoziata sul MePA n. 6027809 del 12/02/2026, sull'importo a base d'asta di € 187.068,16, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.004,59, ha offerto l'importo di contratto di € 179.549,35, corrispondente al ribasso percentuale del 6,16 % che, oltre all'I.V.A. al 22 % di € 39.500,86, ammonta all'importo complessivo di € 219.050,21;*

*Con la citata determinazione di aggiudicazione di è inoltre proceduto ad approvare il seguente quadro economico di spesa post- gara così riformulato:*

| <b>QUADRO ECONOMICO</b>                                                                                                                         | <b>IMPORTO</b>      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A – LAVORI</b>                                                                                                                               |                     |
| LAVORI (a misura, a corpo, in economia) soggetti a ribasso<br>(INCLUSO Costi per la sicurezza compresi nei prezzi)                              | € 187.068,16        |
| Di cui Importo MANODOPERA                                                                                                                       | € 81.202,70         |
| Ribasso offerto in sede di Gara 6,16%                                                                                                           | € 11.523,40         |
| <b>Importo Lavori ‘ribassato’ a seguito di gara</b>                                                                                             | <b>€ 175.544,76</b> |
| <b>ONERI della sicurezza aggiuntiva, non soggetti a ribasso d’asta</b>                                                                          | <b>€ 4.004,59</b>   |
| <b>TOTALE CONTRATTO LAVORI</b>                                                                                                                  | <b>€ 179.549,35</b> |
| <b>B - SOMME a disposizione della stazione appaltante</b>                                                                                       |                     |
| LAVORI, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto principale (pulizia preliminare opera d’arte-<br>IVA inclusa)                              | € 1.207,80          |
| LAVORI, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto principale (pulizia avanzata opera d’arte<br>propedeutica a rilievo- IVA inclusa)          | € 1.951,68          |
| ACCANTONAMENTO di cui all’articolo 45, del DLGS 36/2023 2% (si considera la sola quota 80%<br>in quanto finanziamento a destinazione vincolata) | € 3.057,16          |
| <br>SPESE TECNICHE per servizio tecnico architettonico di rilievo e restituzione grafica (iva e cassa<br>incluse)                               | € 1.216,95          |
| SPESE TECNICHE per servizio di coordinamento della sicurezza in progettazione ed in esecuzione<br>(iva e cassa incluse)                         | € 1.537,20          |
| SPESE TECNICHE per servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori strutture (Iva e cassa<br>incluse)                                    | € 7.612,80          |
| I.V.A. sui lavori ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge                                                                      | € 39.500,86         |
| Contributo ANAC                                                                                                                                 | € 250,00            |
| Economie                                                                                                                                        | € 14.116,20         |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                              | <b>€ 70.450,65</b>  |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                   | <b>€ 250.000,00</b> |

**ESECUZIONE DEI LAVORI.**

Con contratto sul portale MEPA relativo alla R.d.O. n. 6027809 del 12/02/2026 stipulato in data 11/05/2026 agli atti con prot. 20335 del 11/05/2026 l’impresa **CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI DI CANCELLIERI DOMENICO**, con sede ad **APECCHIO (PU) LOCALITA’ TREBBIO N.5 CAP 61042**, partita I.VA. 02586880417, che, con riferimento alla procedura negoziata sul MePA n. 6027809 del 12/02/2026, sull’importo a base d’asta di

## **Determinazione n. 1285 del 17/09/2026**

€ 187.068,16, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.004,59, ha offerto l'importo di contratto di € 179.549,35, corrispondente al ribasso percentuale del 6,16 % che, oltre all'I.V.A. al 22 % di € 39.500,86, ammonta all'importo complessivo di € 219.050,21;

*Che con Prot. n. 15737 del 14/04/2026 ad oggetto: "COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI E NOMINATIVI DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA PER IL PROGETTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SULLA STRADA PROVINCIALE 18 "MUTINO" AL KM 0+980, KM 1+250, KM 1+750, KM 4+500; STRADA PROVINCIALE 112 "CARPEGNA-SAN SISTO" AL KM 1+000; STRADA PROVINCIALE 99 "SAN SISTO" KM 4+300 - CUP B87H21002780001" è stato comunicato, come da richiesta, alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ANCONA E DI PESARO URBINO e, per conoscenza all'UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO che :*

*"- I lavori in parola verranno consegnati presumibilmente tra il 04 e l'08 maggio 2026*

*- Il gruppo di Direzione Lavori è così costituito:*

*DIRETTORE LAVORI GENERALE: Ing. Boccalini Debora*

*DIRETTORE LAVORI STRUTTURE: Ing. Salucci Guido*

*DIRETTORE LAVORI PER LE OPERE ARCHITETTONICHE (in ottemperanza al R.D. 2537/1925): Arch. Giovanna Vellucci*

*CONTABILIZZATORE GENERALE: Geom. Giampiero Tarsi"*

*- Che i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna in data 11 maggio 2026 , come agli atti con prot. n. 20484 del 12/05/2026.*

*In corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire voci di lavorazioni non previste nel contratto di appalto, sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione mancavano i relativi prezzi unitari che sono stati concordati ai sensi dell'art.163 del D.P.R. 207/2010 in data 19/02/2025 come risulta da apposito verbale sui quali viene applicato il ribasso contrattuale del 6,16 %. (sei/16 percento).*

### **DESCRIZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

*La perizia di variante suppletiva e di variata distribuzione di spesa si rende necessaria in quanto in corso di esecuzione dei lavori, si è riscontrata in loco la necessità di eseguire modifiche alle quantità di alcune lavorazioni voci previste nelle lavorazioni di progetto esecutivo alle quali, per contro, corrispondono minori lavori di altre categorie, così come meglio esplicitato al computo Metrico Estimativo di perizia.*

*In particolare, tra le principali modifiche vi è la mancata realizzazione del cordolo di base in c.a. a protezione delle murature laterali che non si è reso necessario eseguire in quanto, a seguito dei primi lavori*

## **Determinazione n. 1285 del 17/09/2026**

*di pulizia, è emerso la presenza di tale manufatto già realizzato. Si è proceduto pertanto a sua pulizia e manutenzione del medesimo senza procedere a nuova realizzazione.*

*Si è inoltre reso necessario l'utilizzo di mezzi e manodopera al fine di realizzare il dovuto accantieramento e la dovuta gestione dell'area di cantiere.*

*La presente perizia di variante risulta non sostanziale in quanto non altera considerevolmente la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa modificando l'importo contrattuale a seguito di alcune modifiche nelle quantità di alcune voci che pertanto comportano un aumento di spesa e della necessità di eseguire ulteriori interventi per la risoluzione di questioni tecniche quali una miglior gestione dell'area di cantiere. Si rende inoltre necessario procedere alla redazione di apposito verbale di concordamento nuovi prezzi al fine di eseguire a regola d'arte le lavorazioni.*

*Si è pertanto ravvisata la necessità di redigere la presente perizia di variante suppletiva per aumento dell'importo contrattuale e per variata distribuzione di spesa delle voci del QTE generale di progetto mantenendo invariato l'importo complessivo dello stesso. La presente variante non sostanziale è effettuata in ottemperanza a quanto disposto dall'art.120 comma 3 del D.Lgs n.36/ 2023 e s.m.i. al fine di far fronte ad interventi necessari per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori, finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera*

*La maggior spesa necessaria per l'esecuzione delle modifiche non sostanziali al progetto, che non necessita di aumento dei costi complessivi del QTE comportano senz'altro migliorie tecniche e di funzionalità, durata e fruibilità dell'opera e della sua sicurezza.*

*Nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione si propone quindi di azzerare la voce "economie di gara di € 14.116,20 Iva inclusa" a favore dell'incremento della somma per lavori principali che passa dai € 179.549,35 + IVA ad € 190801,19+ IVA con un aumento contrattuale del 6,2667%.*

*Tutto secondo il seguente **quadro tecnico economico della perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione di spesa:***

| <b>QUADRO ECONOMICO – PERIZIA</b>                                                                                  | <b>IMPORTO</b>      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A – LAVORI</b>                                                                                                  |                     |
| LAVORI (a misura, a corpo, in economia) soggetti a ribasso<br>(INCLUSO Costi per la sicurezza compresi nei prezzi) | € 199.058,61        |
| Di cui Importo MANODOPERA                                                                                          | € 81.202,70         |
| Ribasso offerto in sede di Gara 6,16%                                                                              | € 12.262,01         |
| <b>Importo Lavori "ribassato" a seguito di gara</b>                                                                | <b>€ 186.796,60</b> |
| <b>ONERI della sicurezza aggiuntiva, non soggetti a ribasso d'asta</b>                                             | <b>€ 4.004,59</b>   |

**TOTALE CONTRATTO LAVORI** **€ 190.801,19**

**B - SOMME a disposizione della stazione appaltante**

|                                                                                                                                                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| LAVORI, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale (pulizia preliminare opera d'arte- IVA inclusa)                                   | € 1.207,80          |
| LAVORI, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale (pulizia avanzata opera d'arte propedeutica a rilievo- IVA inclusa)               | € 1.951,68          |
| ACCANTONAMENTO di cui all'articolo 45, del DLGS 36/2023 2% (si considera la sola quota 80% in quanto finanziamento a destinazione vincolata più ) | € 3.226,37          |
| IRAP 8,5% sulla voce di cui sopra                                                                                                                 | € 219,74            |
| SPESE TECNICHE per servizio tecnico architettonico di rilievo e restituzione grafica (iva e cassa incluse)                                        | € 1.216,95          |
| SPESE TECNICHE per servizio di coordinamento della sicurezza in progettazione ed in esecuzione (iva e cassa incluse)                              | € 1.537,20          |
| SPESE TECNICHE per servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori strutture (Iva e cassa incluse)                                         | € 7.612,80          |
| I.V.A. sui lavori ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge                                                                        | € 41.976,26         |
| Contributo ANAC                                                                                                                                   | € 250,00            |
| Economie                                                                                                                                          | € 0,01              |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                                | <b>€ 59.198,81</b>  |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                     | <b>€ 250.000,00</b> |

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella presente perizia, anche in considerazione dei tempi d'ufficio necessari all'approvazione del presente atto, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 180 (centottanta) con scadenza ultima in data 07/11/2026 resta invariato.

L'impresa esecutrice dei lavori, CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI DI CANCELLIERI DOMENICO, con sede ad APECCHIO (PU) LOCALITA' TREBBIO N.5 CAP 61042, partita I.VA. 02586880417, ha sottoscritto il relativo atto di sottomissione per l'accettazione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante non sostanziale, suppletiva e di variata distribuzione di spesa, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, nonché il verbale di concordamento nuovi prezzi già sottoscritto tra impresa e D.L. e RUP in data 11/05/2026 ed in data 06/08/2026.

Si riportano in seguito i nuovi prezzi oggetto del citato verbale:

Ai sensi dell'art.163 del D.P.R. 207/2010 vennero concordati i seguenti n.11 nuovi prezzi unitari, sui quali vige il ribasso contrattuale del 6,16%.

| N.P. | Riferimento preziario | Descrizione | Unità | Prezzo |
|------|-----------------------|-------------|-------|--------|
|------|-----------------------|-------------|-------|--------|

**Determinazione n. 1285 del 17/09/2026**

|       | <i>regionale</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>di<br/>misura</i> | <i>unitario (€)</i> |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| NP 01 | 28.04.001.003    | <i>Operaio Specializzato</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>h</i>             | 33,06               |
| NP 02 | 28.03.073.005    | <i>Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, consumi, data a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi a 5 parte per le ore di effettivo utilizzo Motosega a catena dentata con motore a scoppio potenza 8,4 HP (6,2 KW) con lama 100 cm ca.</i>                                                                                                                                                                                    | <i>h</i>             | 8,88                |
| NP 03 | 28.03.004.003    | <i>Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, completa di pala; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed 3 assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e rel ... cluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Motore da 45 CV (34 KW)</i>                                                                                                                                              | <i>h</i>             | 29,21               |
| NP04  | 28.03.008.005    | <i>Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; 5 escluse riparazioni e relative ore di fermo a c ... prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 5000 kg, con braccio per profondità di lavoro fino a 4 m</i>                                                                                                                                              | <i>h</i>             | 32,01               |
| NP05  | 28.01.003.006    | <i>Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse 6 riparazioni e relative ore di fermo a carico ... specializzato Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 12000 kg e portata utile 8000 kg</i>                                                                                                                                                | <i>h</i>             | 36,28               |
| NP06  | 28.01.003.009    | <i>Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 18000 kg e portata utile 12000 kg euro (cinquantadue/71</i>       | <i>h</i>             | 52,71               |
| NP07  | 21.07*           | <i>Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>mc</i>            | 29,60               |
| NP08  | 01.25.004.002    | <i>Iniezione di miscele cementizie. Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei</i> | <i>100 kg</i>        | 28,36               |

**Determinazione n. 1285 del 17/09/2026**

|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|      |                | <i>componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata. Per chiodature.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |
| NP09 | 04.08.022*.003 | <p><b>CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN FOGLIO CON RETI IN FRP E MATRICE INORGANICA A BASSO SPESSORE</b> anche in presenza all'intradosso di affreschi o altri trattamenti decorativi, mediante applicazione di reti termosaldate in fibra di vetro AR (alcalino resistenti) o carbonio.</p> <p><i>Il ciclo di rinforzo si esegue fresco su fresco in continuità, e prevede: l'applicazione del primo strato di malta strutturale premiscelata di spessore minimo 5 mm, modellata secondo le forme della volta; l'applicazione della rete di rinforzo, dei secondi strati di malta strutturale (ulteriori 5 mm). Reazione al fuoco del sistema: classe 1. Sono inoltre compresi l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito, tagli, sfridi e sovrapposizioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi la ricostruzione delle zone ammalorate, svuotamento e pulitura della volta, e qualsiasi altro materiale o lavorazione non specificati. Con rete in fibra di carbonio termosaldada ad alta tenacità, peso 200 gr/m², dimensioni maglia 8x8 mm, tensione di rottura 5100 MPa, modulo elastico 245 GPa, allungamento a rottura 2,1 %.</i></p> | mq | 142,59 |
| NP10 | 04.08.008*.005 | <p><b>CONNETTORI IN FIBRE COMPOSITE APPLICATI CON ADESIVO EPOSSIDICO.</b></p> <p><i>Fornitura e posa in opera di corde unidirezionali per realizzazione di fiocchi-connettori passanti o non passanti, nei casi di riparazione, rinforzo e adeguamento statico di strutture in c.a. o muratura. Le corde dovranno essere poste in opera con la seguente procedura: realizzazione di fori di opportuni diametro e profondità, taglio di porzioni di corda spessore attraversato ed impregnazione di un estremo con resina epossidica, ad indurimento avvenuto inserimento all'interno dei fori e sigillatura della cavità mediante impiego di fissaggio chimico per carichi strutturali, apertura a ventaglio della restante porzione sul rinforzo applicato mediante adesivo omologato in accordo alla EN 1504-4. Inclusa l'esecuzione del foro e le resine impiegate per la preparazione e ancoraggio della corda spessore attraversato in fibra. Sono esclusi dal prezzo: i</i></p>                                                                                                                                                                                                               | ml | 117,46 |

**Determinazione n. 1285 del 17/09/2026**

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <i>ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Valutato al m lineare di corda spessore attraversato: in fibra di carbonio diametro 10 mm</i> |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

*Ed il nuovo prezzo n.11 concordato in data 06/08/2026 a seguito di necessità emerse durante le lavorazioni in cantiere:*

| <i>N.P.</i>  | <i>Riferimento prezzario regionale</i> | <i>Descrizione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Unità di misura</i> | <i>Prezzo unitario (€)</i> |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <i>NP 11</i> | <i>01.25.005</i>                       | <i>Iniezioni di miscele cementizie resistenti ai solfati. Iniezione di miscele cementizie, composte da leganti idraulici, inerti ed additivi con resistenza ai solfati e rapporto acqua/ miscela secca non superiore a 0,40 per la realizzazione di chiodature, tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali per le iniezioni; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti dalla lavorazione su ponteggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata ogni 100 kg di miscela iniettata. Per bonifica. euro (cinquantauno/81)</i> | <i>ql</i>              | <i>51,14</i>               |

*I maggiori lavori della presente perizia comportano la modifica dell'importo contrattuale che da che passa dai € 179.549,35 (incluso oneri della sicurezza e manodopera) + IVA ad € 190.801,19 incluso oneri della sicurezza e manodopera) + IVA con un aumento contrattuale di € 11.251,84 oltre l'IVA.*

*L'importo complessivo del citato atto è un aumento di importo contrattuale complessivo pari al 6,2667% che risulta essere nei limiti previsti dal citato art.120 comma 3 del D.Lgs n.36 del 31/03/2023.*

*La presente perizia di variante suppletiva e di variata distribuzione di spesa viene redatta dopo confronto con il gruppo di Direzione Lavori tra cui facenti parte anche il Progettista ed il Responsabile del Procedimento, nel rispetto dell'articolo 120 comma 3 del D.Lgs n.36/ 2023 e successive modificazioni e integrazioni.*

*In relazione al quadro economico si propone pertanto di :*

- 1. Approvare la perizia di variante suppletiva e di variata distribuzione di spesa dei lavori "D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 – SCHEDA MIT N. 00186.VI.PU – ANNUALITÀ 2023.*

## **Determinazione n. 1285 del 17/09/2026**

*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI SULLA S.P. N. 18 "MUTINO" KM 0+980, KM 1+250, 1+750, 4+500 E SULLA S.P. 112 "CARPEGNA - SAN SISTO" AL KM 1+000 E SULLA S.P. N. 99 "SAN SISTO" KM 4+300 (CUP B87H21002780001).", dell'importo complessivo di € 250.000,00." per un importo complessivo invariato di € 250.000,00.*

- 2. Dare atto che l'importo complessivo dell'opera risulta invariato (pari ad € 250.000,00) così come evidenziato nel quadro economico sopra indicato.*
- 3. Dare atto che la perizia di variante e suppletiva non comporta superi di spesa e rientra nella somma complessiva di € 250.000,00 che è stata già imputata con determinazione n. 1627 del 21/12/2023;*
- 4. Incaricare l'impresa CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI DI CANCELLIERI DOMENICO, con sede ad APECCHIO (PU) LOCALITA' TREBBIO N.5 CAP 61042, partita I.VA. 02586880417, esecutrice dei lavori principali, ad eseguire i lavori aggiuntivi, stimati in € 11.251,84 oltre l'IVA al 22%, alle stesse condizioni del contratto di appalto.*
- 5. Approvare l'allegato atto di sottomissione che prevede un maggior importo contrattuale dei lavori di € 11.251,84 oltre l'IVA.*
- 6. Di rimodulare il sub-impegno afferente i lavori principali di cui alla determinazione dirigenziale n. 463 del 31/03/2026, per la spesa complessiva invariata di € 250.000,00 sul Capitolo 110122 ad oggetto "Interventi per messa in sicurezza ponti e viadotti finanziati con trasferimenti MIT -art.49 DL 104/2020" – impegno di competenza da esigibilità n. 813/2026 nel seguente modo:  
Sub. Impegno 564/2026- per lavori principali – incrementato ad € 232.777,45= (era di € 219.050,21) con un maggior importo di € 13.727,24 (IVA inclusa) previa riduzione delle somme a disposizione dell'amministrazione alla voce economia di gara;*
- 7. Di procedere, con separato e successivo atto a sub impegnare le seguenti somme:  
- € 3.226,37 per incentivo funzioni tecniche svolte da dipendenti interni – sola quota parte 80% in quanto finanziamento vincolato.  
€ 219,74 per IRAP su incentivo funzioni tecniche svolte da dipendenti interni – sola quota parte 80% in quanto finanziamento vincolato.*

### **ELABORATI PROGETTUALI**

*La presente perizia di variante e suppletiva si compone dei seguenti elaborati :*

- Relazione tecnica*
- Computo metrico estimativo*
- Atto di sottomissione*
- Verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto 06/08/2026.*
- Verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto 11/05/2026."*

**PER QUANTO SOPRA ESPOSTO;**

## **Determinazione n. 1285 del 17/09/2026**

**DATO ATTO** che la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione della spesa, acquisita al protocollo n. 37967 del 09/09/2026, è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo
- Atto di sottomissione
- Atti di concordamento nuovi prezzi;

**DATO ATTO** che per l'approvazione della perizia di variante in corso d'opera non necessita procedere a finanziamenti suppletivi, in quanto i maggiori oneri per lavori trovano copertura economica all'interno della spesa complessiva già finanziata;

**RITENUTO**, pertanto, che risulta necessario ed opportuno dover procedere senza indugi alla approvazione della perizia di variante in corso d'opera di cui sopra;

**ACCERTATO** che:

- la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa risulta ammissibile nel rispetto dell'art.120 comma 3 del D.Lgs n.36/ 2023 e s.m.i. e disposta ai sensi dei commi 5 e 7 lettera c) del succitato articolo 120 del D.Lgs n.36/ 2023 e s.m.i., in quanto finalizzata alla risoluzione di questioni tecniche emerse durante l'esecuzione dei lavori;
- l'Appaltatore ha sottoscritto l'atto di sottomissione in data 07/09/2026, inerente all'esecuzione dei maggiori lavori previsti;
- la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa non comporta superi di spesa e rientra nella somma complessiva di € 250.000,00 che è stata già imputata con determinazione dirigenziale n. 1627 del 21/12/2023;
- non determina modifiche sostanziali e non altera la natura generale del progetto;
- i maggiori lavori derivanti dalla perizia di variante comportano una modifica dell'importo contrattuale dell'Appaltatore che passa da € 179.549,35 (inclusi oneri della sicurezza e manodopera) + IVA ad € 190.801,19 (inclusi oneri della sicurezza e manodopera) + IVA con un aumento contrattuale del 6,2667%. pari ad € 11.251,84 al netto dell'I.V.A., che risulta essere nel limite previsto dall' art. 120, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (15 %);

**VISTO** il decreto di governo del Presidente n. 286 del 22/12/2025 di "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2026/2028" e ss.mm.ii.;

**VISTO**, altresì, il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;
- l'articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;

## **Determinazione n. 1285 del 17/09/2026**

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 6 marzo 2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000;

**VISTA** l'attestazione ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm. e ii., rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario, concernente la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto della competenza potenziata;

**VISTI** gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 07 dicembre 2012, n. 213;

**RITENUTO** di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

### **DETERMINA**

1. **di dare atto** che le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
2. **di approvare** la perizia di variante in corso d'opera non sostanziale, suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa al seguente intervento: "D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 – SCHEDA MIT N. 00186.V1.PU – ANNUALITÀ 2023. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI SULLA S.P. N. 18 "MUTINO" KM 0+980, KM 1+250, 1+750, 4+500 E SULLA S.P. 112 "CARPEGNA - SAN SISTO" AL KM 1+000 E SULLA S.P. N. 99 "SAN SISTO" KM 4+300 (CUP B87H21002780001 - CIG BA6734938C)", costituita dai seguenti elaborati, acquisiti al protocollo n. 37967 del 09/09/2026:
  - Relazione tecnica
  - Computo metrico estimativo
  - Atto di sottomissione
  - Atti di concordamento nuovi prezzi;
3. **di dare atto** che la perizia è stata redatta nel rispetto dell'art. 120, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e successive modificazioni e integrazioni e disposta ai sensi dei commi 5 e 7 lettera c) del succitato articolo 120 del D.Lgs n.36/ 2023 e s.m.i., in quanto finalizzata alla risoluzione di questioni tecniche emerse durante l'esecuzione dei lavori;
4. **di dare atto** che la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa non comporta superi di spesa e rientra nella somma complessiva di € 250.000,00 imputata a bilancio con determinazione dirigenziale n. 1627 del 21/12/2023;
5. **di approvare** il quadro economico di spesa della perizia di variante non sostanziale in corso d'opera, suppletiva e di variata distribuzione di spesa, così come di seguito riformulato:

| <b>QUADRO ECONOMICO – PERIZIA</b>                                                                                                                 | <b>IMPORTO</b>      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A – LAVORI</b>                                                                                                                                 |                     |
| LAVORI (a misura, a corpo, in economia) soggetti a ribasso<br>(INCLUSO Costi per la sicurezza compresi nei prezzi)                                | € 199.058,61        |
| Di cui Importo MANODOPERA                                                                                                                         | € 81.202,70         |
| Ribasso offerto in sede di Gara 6,16%                                                                                                             | € 12.262,01         |
| <b>Importo Lavori “ribassato” a seguito di gara</b>                                                                                               | <b>€ 186.796,60</b> |
| <b>ONERI della sicurezza aggiuntiva, non soggetti a ribasso d’asta</b>                                                                            | <b>€ 4.004,59</b>   |
| <b>TOTALE CONTRATTO LAVORI</b>                                                                                                                    | <b>€ 190.801,19</b> |
| <b>B - SOMME a disposizione della stazione appaltante</b>                                                                                         |                     |
| LAVORI, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto principale (pulizia preliminare opera d’arte- IVA inclusa)                                   | € 1.207,80          |
| LAVORI, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto principale (pulizia avanzata opera d’arte propedeutica a rilievo- IVA inclusa)               | € 1.951,68          |
| ACCANTONAMENTO di cui all’articolo 45, del DLGS 36/2023 2% (si considera la sola quota 80% in quanto finanziamento a destinazione vincolata più ) | € 3.226,37          |
| IRAP 8,5% sulla voce di cui sopra                                                                                                                 | € 219,74            |
| SPESE TECNICHE per servizio tecnico architettonico di rilievo e restituzione grafica (iva e cassa incluse)                                        | € 1.216,95          |
| SPESE TECNICHE per servizio di coordinamento della sicurezza in progettazione ed in esecuzione (iva e cassa incluse)                              | € 1.537,20          |
| SPESE TECNICHE per servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori strutture (Iva e cassa incluse)                                         | € 7.612,80          |
| I.V.A. sui lavori ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge                                                                        | € 41.976,26         |
| Contributo ANAC                                                                                                                                   | € 250,00            |
| Economie                                                                                                                                          | € 0,01              |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                                | <b>€ 59.198,81</b>  |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                     | <b>€ 250.000,00</b> |

6. **di incaricare** l’impresa CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI DI CANCELLIERI DOMENICO, con sede ad APECCHIO (PU) LOCALITA’ TREBBIO N.5 CAP 61042, partita I.V.A. 02586880417, esecutrice dei lavori principali, ad eseguire i lavori aggiuntivi, stimati in € 11.251,84 oltre l’IVA al 22%, alle stesse condizioni del contratto di appalto;

## **Determinazione n. 1285 del 17/09/2026**

7. **di approvare** l'allegato atto di sottomissione che prevede un maggior importo contrattuale dei lavori di € 11.251,84 oltre l'IVA;
8. **di rimodulare** il sub-impegno afferente i lavori principali di cui alla determinazione dirigenziale n. 463 del 31/03/2026, per la spesa complessiva invariata di € 250.000,00 sul Capitolo 110122 ad oggetto "Interventi per messa in sicurezza ponti e viadotti finanziati con trasferimenti MIT -art.49 DL 104/2020"- impegno di competenza da esigibilità n. 813/2026 nel seguente modo:
  - Sub. Impegno 564/2026- per lavori principali – incrementato ad € 232.777,45= (era di € 219.050,21) con un maggior importo di € 13.727,24 (IVA inclusa) previa riduzione delle somme a disposizione dell'amministrazione alla voce economia di gara;
9. **di procedere**, con separato e successivo atto a sub impegnare le seguenti somme:
  - € 3.226,37 per incentivo funzioni tecniche svolte da dipendenti interni – sola quota parte 80% in quanto finanziamento vincolato;
  - € 219,74 per IRAP su incentivo funzioni tecniche svolte da dipendenti interni – sola quota parte 80% in quanto finanziamento vincolato;
10. **di dare atto** che la suddetta spesa ha esigibilità nell'esercizio 2026;
11. **di dare atto** che il pagamento delle somme di cui al presente atto avverrà presumibilmente nel quarto trimestre dell'anno 2026 e che detta tempistica è compatibile con gli stanziamenti di cassa previsti dal sottoscritto, nel rispetto della competenza potenziata di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
12. **di inviare** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., attestante la copertura finanziaria, dando atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento della data di apposizione del predetto visto;
13. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto dei lavori in oggetto è l'ing. Debora Boccalini, Responsabile dell'Elevata Qualificazione 4.2 "Viabilità 1 – Pesaro" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica", nominata con determinazione dirigenziale n. 1523 del 14/12/2023;
14. **di dare atto** che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio del succitato Responsabile Unico del Progetto;
15. **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo pretorio online dell'Ente, al fine di assolvere al principio di trasparenza e pubblicità;
16. **di trasmettere** tempestivamente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, modificata e integrata della Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023, alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

**Determinazione n. 1285 del 17/09/2026**

(BDNCP) presso l'ANAC, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza dei contratti pubblici, tutti i dati e le informazioni relative all'intero ciclo di vita del contratto attraverso piattaforma digitale dedicata;

17. **di dare atto** che sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” della Provincia di Pesaro e Urbino, verrà pubblicato un collegamento ipertestuale al fine di rinviare ai dati relativi contenuti nella BDNCP, garantendone un accesso immediato e diretto;
18. **di rappresentare**, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., che avverso il presente atto è possibile, ai sensi degli artt. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. n.104/2010, proporre ricorso innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di trenta giorni.

**Il Dirigente**  
**PRIMAVERA MARIO**  
sottoscritto con firma digitale

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**OGGETTO: D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - SCHEDA MIT N. 00186.V1.PU - ANNUALITÀ 2023. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI SULLA S.P. N. 18 "MUTINO" KM 0+980, KM 1+250, 1+750, 4+500 E SULLA S.P. 112 "CARPEGNA - SAN SISTO" AL KM 1+000 E SULLA S.P. N. 99 "SAN SISTO" KM 4+300 (CUP B87H21002780001 - CIG BA6734938C). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA NON SOSTANZIALE, SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA.**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3118 / 2026**

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 17/09/2026

Il Dirigente  
PRIMAVERA MARIO  
sottoscritto con firma elettronica