Provincia di Pesaro e Urbino

Anno Prop. : 2026
Num. Prop. : 3470

Determinazione n. 1428 del 26/10/2026

OGGETTO: D.M. N. 101 DEL 26/04/2022 - SCHEDA MIT 02056.24.PU (ANNUALITÀ 2026 - CUP B47H24001540001), SCHEDA MIT 00822.24.PU (ANNUALITÀ 2027 - CUP B57H24002770001) E SCHEDA MIT 00834.24.PU (ANNUALITÀ 2028 - CUP B47H24001550001) - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE, INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE - TERRITORIO V2 (CIG BAD6834C7F). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA NON SOSTANZIALE, SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA, AFFIDAMENTO LAVORI PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO PRINCIPALE (CIG BC91DB5B1E), ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
PRIMAVERA MARIO

RICHIAMATA la seguente relazione, acquisita al protocollo n. 42204 del 12/10/2026, redatta dal Geom. Giampiero Tarsi, Responsabile dell'Elevata Qualificazione 4.3 "Viabilità 2 - Urbino e Montefeltro" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica" e Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto, nominato con determinazione dirigenziale n. 281 del 26/02/2026;

"PREMESSE

Con decreto del Presidente n. 59 del 13/02/2026 i progetti esecutivi dei seguenti lavori: "D.M. N. 101 DEL 26/04/2022 – LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE, INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE. TERRITORIO V2 - SCHEDA MIT 02056.24.PU (ANNUALITÀ 2026 - CUP B47H24001540001), SCHEDA MIT 00822.24.PU (ANNUALITÀ 2027 - CUP B57H24002770001) e SCHEDA MIT 00834.24.PU (ANNUALITÀ 2028 - CUP B47H24001550001)", dell'importo complessivo di

€ 900.000,00, ripartiti così come indicati nei seguenti quadri economici di spesa suddivisi per ogni progetto/anno/CUP e relativa scheda MIT:

In particolare il progetto prevedeva il seguente quadro economico:

INTERVENTO ANNO 2026 - scheda 02056.24.PU - CUP B47H24001540001

A – LAVORI	
Lavori previsti nell'ANNO 2026 *(di cui ONERI per la sicurezza iclusi compresi nei prezzi, soggetti a ribasso: € 4.742,76)* *(di cui COSTO Manodopera compreso nei prezzi, soggetto a ribasso d'asta: € 16.502,11)*	*€ 237,137.95*
COSTI della Sicurezza Aggiuntivi (NON soggetti a ribasso d'asta)	*€ 360.63*
TOTALE LAVORI	***€ 237,498.58***
Importo lavori a base d'asta	*€ 237,137.95*
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Imprevisti (compreso iva)	*€ 1,407.66*
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale: segnaletica orizzontale (iva 22% compresa)	*€ 2,600.00*
Incentivi alle funzioni tecniche 2%, Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 80%)	*€ 3,834.07*
I.V.A. 22% sui lavori principali	*€ 52,249.69*
Contributo gara ANAC	*€ 410.00*
Eventuali spese tecniche	*€ 2,000.00*
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	***€ 62,501.42***
TOTALE A+B) INTERVENTO nell'ANNO 2026	***€ 300,000.00***

INTERVENTO ANNO 2027 - scheda 00822.24.PU - CUP B57H24002770001

(NON PERTINENTE IN QUANTO ANNUALITA' NON OGGETTO DELLA PRESENTE VARIANTE)

A – LAVORI	
Lavori previsti nell'ANNO 2027 *(di cui ONERI per la sicurezza iclusi compresi nei prezzi, soggetti a ribasso: € 4.727,49)* *(di cui COSTO Manodopera compreso nei prezzi, soggetto a ribasso d'asta: € 17.401,20)*	*€ 236,374.29*
COSTI della Sicurezza Aggiuntivi (NON soggetti a ribasso d'asta)	*€ 360.63*
TOTALE LAVORI	***€ 236,734.92***
Importo lavori a base d'asta	*€ 236,374.29*
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	

Imprevisti (compreso iva)	*€ 1,343.18*
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale: segnaletica orizzontale (iva 22% compresa)	*€ 4,000.00*
Incentivi alle funzioni tecniche 2%, Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 80%)	*€ 3,840.22*
I.V.A. 22% sui lavori principali	*€ 52,081.68*
Eventuali spese tecniche	*€ 2,000.00*
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	***€ 63,265.08***
TOTALE A+B) INTERVENTO nell'ANNO 2027	***€ 300,000.00***

INTERVENTO ANNO 2028 – scheda 00834.24.PU - CUP B47H24001550001

(NON PERTINENTE IN QUANTO ANNUALITA' NON OGGETTO DELLA PRESENTE VARIANTE)

A – LAVORI	
Lavori previsti nell'ANNO 2028 *(di cui ONERI per la sicurezza iclusi compresi nei prezzi, soggetti a ribasso: € 4.759,92)* *(di cui COSTO Manodopera compreso nei prezzi, soggetto a ribasso d'asta: € 16.482,59)*	*€ 237,995.77*
COSTI della Sicurezza Aggiuntivi (NON soggetti a ribasso d'asta)	*€ 360.63*
TOTALE LAVORI	***€ 238,356.40***
Importo lavori a base d'asta	*€ 237,995.77*
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Imprevisti (compreso iva)	*€ 1,263.95*
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale: segnaletica orizzontale (iva 22% compresa)	*€ 2,100.00*
Incentivi alle funzioni tecniche 2%, Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 80%)	*€ 3,841.24*
I.V.A. 22% sui lavori principali	*€ 52.438,41*
Eventuali spese tecniche	*€ 2.000,00*
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	***€ 61,643.60***
TOTALE A+B) INTERVENTO nell'ANNO 2028	***€ 300,000.00***

si può quindi riassumere l'appalto nel seguente quadro economico generale:

Q.E. GENERALE (Interventi anno 2026-2027-2028)

A – LAVORI	
Lavori previsti ANNO 2026	*€ 237.137,95*
Lavori previsti ANNO 2027	*€ 236.374,29*
Lavori previsti ANNO 2028	*€ 237.995,77*
TOTALE LAVORI 2026+2027+2028	***€ 711.508,01***
(di cui ONERI per la sicurezza iclusi compresi nei prezzi, soggetti a ribasso: €	

14.230,16) *(di cui COSTO Manodopera compreso nei prezzi, soggetto a ribasso d'asta: € 50.385,90)*	
COSTI della Sicurezza Aggiuntivi (NON soggetti a ribasso d'asta) *per ANNO 2026* *per ANNO 2027* *per ANNO 2028* ***TOTALE COSTI della Sicurezza Aggiuntivi (NON soggetti a ribasso d'asta)***	 *€ 360,63* *€ 360,63* *€ 360,63* ***€ 1.081,89***
TOTALE LAVORI previsti negli anni 2026-2027-2028	***€ 712,589.90***
Importo lavori a base d'asta	***€ 711,508.01***
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Imprevisti (compreso iva) ANNO- 2026	*€ 1,407.66*
Imprevisti (compreso iva) -ANNO 2027	*€ 1,343.18*
Imprevisti (compreso iva)- ANNO 2028	*€ 1,263.95*
Imprevisti 2026-2027-2028	***€ 4.014,79***
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale: segnaletica orizzontale (iva 22% compresa) ANNO 2026	*€ 2.600,00*
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale: segnaletica orizzontale (iva 22% compresa) ANNO 2027	*€ 4.000,00*
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale: segnaletica orizzontale (iva 22% compresa) ANNO 2028	*€ 2.100,00*
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale: segnaletica orizzontale (iva 22% compresa) 2026-2027-2028	***€ 8.700,00***
Incentivi alle funzioni tecniche 2%, Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 80%) ANNO 2026	*€ 3,834.07*
Incentivi alle funzioni tecniche 2%, Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 80%) ANNO 2027	*€ 3.840,22*
Incentivi alle funzioni tecniche 2%, Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 80%) ANNO 2028	*€ 3.841,24*
Incentivi alle funzioni tecniche 2%, Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 80%)-2026+2027+2028	***€ 11,515.53***
I.V.A. 22% sui lavori principali - ANNO 2026	*€ 52,249.69*
I.V.A. 22% sui lavori principali - ANNO 2027	*€ 52.081,68*
I.V.A. 22% sui lavori principali - ANNO 2028	*€ 52.438,41*
I.V.A.22% complessiva lavori principali - 2026+2027+2028	***€ 156,769.78***
Eventuali spese tecniche ANNO 2026	*€ 2.000,00*
Eventuali spese tecniche ANNO 2027	*€ 2.000,00*

Eventuali spese tecniche ANNO 2028	*€ 2.000,00*
Eventuali spese tecniche 2026-2027-2028	***€ 6.000,00***
Contributo gara ANAC	*€ 410.00*
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	***€ 187,410.10***
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTI (A+B) 2026-2027-2028	***€ 900,000.00***

Con determinazione dirigenziale n. 281 del 26/02/2026 è stata impegnata al capitolo 110082 ad oggetto: "Interventi di ristrutturazione a strade strade e loro pertinenze"; la somma complessiva di € 900.000,00 relativa all'esecuzione dei lavori in epigrafe descritti; inoltre, è stato approvato l'affidamento dei lavori in oggetto mediante un'unica procedura d'appalto su piattaforma Mepa, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs.n. 36/2023 e ss.mmii., secondo il criterio del minor prezzo, ed è stato nominato il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nella persona del Geom. Giampiero Tarsi, Responsabile dell'Elevata Qualificazione 4.3 "Viabilità 2 – Urbino e Montefeltro" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino.
Con determinazione dirigenziale n. 583 del 23/04/2026, sono stati affidati i lavori in oggetto, ai sensi dell'art 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.,secondo il criterio del minor prezzo, a seguito di trattativa sul MePA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all'operatore economico MOR-FER di Morganella Ferdinando, partita. I.V.A. 03489710404, codice beneficiario 132476, che, a seguito di trattativa sul MEPA - (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) n.6128144/2026, sull'importo a base d'asta di € 711.508,01 (oltre a € 1.081,89 di c.s.a. non soggetti a ribasso), I.V.A. esclusa, ha offerto l'importo di € 664.563,12 (di cui € 663.481,23 per lavori ed € 1.081,89 per oneri della sicurezza aggiuntiva) corrispondente al ribasso percentuale del 6,75%, oltre all'I.V.A. al 22% di € 146.203,89, e che ammonta all'importo complessivo contrattuale per il triennio 2026 – 2027 – 2028 di € 810.767,01 come riportato nel seguente quadro economico post gara:

INTERVENTO ANNO 2026 - scheda 02056.24.PU - CUP B47H24001540001

A – LAVORI	
Lavori previsti nell'ANNO 2026 *(di cui ONERI per la sicurezza iclusi compresi nei prezzi, soggetti a ribasso: € 4.742,76)* *(di cui COSTO Manodopera compreso nei prezzi, soggetto a ribasso d'asta: € 16.502,11)*	*€ 237,137.95*
Ribasso del 6,75% su importo lavori a base d'asta	***€ 16,006.81***
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	***€ 221,131.14***
COSTI della Sicurezza Aggiuntivi (NON soggetti a ribasso d'asta)	*€ 360.63*

A. TOTALE CONTRATTO COMPRESI C.S.A. per 2026	***€ 221,491.77***
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Imprevisti (compreso iva)	*€ 1,407.66*
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale: segnaletica orizzontale (iva 22% compresa)	*€ 2.600,00*
Incentivi alle funzioni tecniche 2%, Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 80%)	*€ 3,834.07*
I.V.A. 22% sui lavori principali	*€ 48,728.19*
Contributo gara ANAC	*€ 410.00*
Eventuali spese tecniche	*€ 2.000,00*
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	***€ 58,979.92***
Economie di gara 2026	***€ 19,528.31***
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE COMPRESE ECONOMIE DI GARA	***€ 78,508.23***
TOTALE (A+B) intervento nell'anno 2026	***€ 300,000.00***

INTERVENTO ANNO 2027 - scheda 00822.24.PU - CUP B57H24002770001

(NON PERTINENTE IN QUANTO ANNUALITA' NON OGGETTO DELLA PRESENTE VARIANTE)

A – LAVORI	
Lavori previsti nell'ANNO 2027 *(di cui ONERI per la sicurezza iclusi compresi nei prezzi, soggetti a ribasso: € 4.727,49)* *(di cui COSTO Manodopera compreso nei prezzi, soggetto a ribasso d'asta: € 17.401,20)*	*€ 236,374.29*
Ribasso del 6,75% su importo lavori a base d'asta	***- € 15.955,26***
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	***€ 220.419,03***
COSTI della Sicurezza Aggiuntivi (NON soggetti a ribasso d'asta)	*€ 360.63*
A. TOTALE CONTRATTO COMPRESI C.S.A. per 2027	***€ 220,779.66***
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Imprevisti (compreso iva)	*€ 1,343.18*
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale: segnaletica orizzontale (iva 22% compresa)	*€ 4,000.00*
Incentivi alle funzioni tecniche 2%, Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 80%)	*€ 3,840.22*
I.V.A. 22% sui lavori principali	***€ 48.571,53***
Eventuali spese tecniche	*€ 2.000,00*
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	***€ 59,754.93***
Economie di gara 2027	***€ 19,465.41***
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE COMPRESE ECONOMIE DI GARA	***€ 79,220.34***
TOTALE A+B) INTERVENTO nell'ANNO 2027	***€ 300,000.00***

INTERVENTO ANNO 2028 – scheda 00834.24.PU - CUP B47H24001550001

(NON PERTINENTE IN QUANTO ANNUALITA' NON OGGETTO DELLA PRESENTE VARIANTE)

A – LAVORI	
Lavori previsti nell'ANNO 2028 *(di cui ONERI per la sicurezza iclusi compresi nei prezzi, soggetti a ribasso: € 4.759,92)* *(di cui COSTO Manodopera compreso nei prezzi, soggetto a ribasso d'asta: € 16.482,59)*	*€ 237,995.77*
Ribasso del 6,75% su importo lavori a base d'asta	***-€ 16,064.71***
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	***€ 221,931.06***
COSTI della Sicurezza Aggiuntivi (NON soggetti a ribasso d'asta)	*€ 360.63*
A. TOTALE CONTRATTO COMPRESI C.S.A. per 2028	***€ 222,291.69***
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Imprevisti (compreso iva)	*€ 1,263.95*
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale: segnaletica orizzontale (iva 22% compresa)	*€ 2,100.00*
Incentivi alle funzioni tecniche 2%, Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 80%)	*€ 3,841.24*
I.V.A. 22% sui lavori principali	*€ 48,904.17*
Eventuali spese tecniche	*€ 2.000,00*
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	***€ 58,109.36***
Economie di gara 2028	***€ 19,598.95***
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE COMPRESE ECONOMIE DI GARA	***€ 77,708.31***
TOTALE A+B) INTERVENTO nell'ANNO 2028	***€ 300,000.00***

si può quindi riassumere il quadro economico generale di spesa post gara così di seguito riformulato:

Q.E. GENERALE (Interventi anno 2026-2027-2028)

A – LAVORI	
Lavori previsti ANNO 2026 - € 237.137,95 *Lavori previsti ANNO 2027 - € 236.374,29* *Lavori previsti ANNO 2028 - € 237.995,77* ***TOTALE LAVORI ANNI 2026+2027+2028*** *(di cui ONERI per la Sicurezza inclusi compresi nei prezzi, soggetti a ribasso: € 14.230,17)* *(di cui COSTO Manodopera compreso nei prezzi, soggetto a ribasso d'asta: € 50.385,90*	*€ 711.508,01*
Ribasso del 6,75% su importo lavori a base d'asta *ANNO 2026 € 16.006,81* *ANNO 2027 € 15.955,26*	*€ 48,026.78*

ANNO 2028 € 16.064,71	
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	*€ 663,481.23*
COSTI della Sicurezza Aggiuntivi (NON soggetti a ribasso d'asta) *per ANNO 2026 € 360,63* *per ANNO 2027 € 360,63* *per ANNO 2028 € 360,63* *TOTALE COSTI della Sicurezza Aggiuntivi (NON soggetti a ribasso d'asta)*	*€ 1.081,89*
TOTALE LAVORI previsti negli anni 2026-2027-2028	***€ 712,589.90***
A. TOTALE LAVORI COMPRESI C.S.A. previsti negli anni 2026-2027-2028	***€ 664,563.12***
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Imprevisti 2026+2027+2028 *ANNO 2026 € 1.407,66* *ANNO 2027 € 1.343,18* *ANNO 2028 € 1.263,95*	*€ 4.014,79*
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale: segnaletica orizzontale (iva 22% compresa): *ANNO 2026 € 2.600,00* *ANNO 2027 € 4.000,00* *ANNO 2028 € 2.100,00*	*€ 8.700,00*
Incentivi alle funzioni tecniche 2%, Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 80%)-2026+2027+2028 *ANNO 2026 € 3.834,07* *ANNO 2027 € 3.840,22* *ANNO 2028 € 3.841,24*	*€ 11.515,53*
I.V.A. complessiva lavori principali - 2026+2027+2028 *ANNO 2026 - € 48.728,19* *ANNO 2027 - € 48.571,53* *ANNO 2028- € 48.904,17*	*€ 146.203,89*
Eventuali spese tecniche *ANNO 2026 € 2.000* *ANNO 2027 € 2.000* *ANNO 2028 € 2.000*	*€ 6.000,00*
Contributo gara ANAC	*€ 410.00*
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	***€ 176,844.21***
Economie di gara 2026+2027+2028 *ANNO 2026 € 19.528,31* *ANNO 2027 € 19.465,41*	***€ 58.592,67***

ANNO 2028 € 19.598,95	
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE COMPRESE ECONOMIE DI GARA	***€ 235,436.88***
TOTALE GENERALE (A+B)	***€ 900,000.00***

ESECUZIONE DEI LAVORI.

Con contratto sul portale MEPA relativo alla RdO n. 6128144/2026 stipulato in data 08/06/2026 ed acquisita agli atti con prot. 25241 del 08/06/2026, l'impresa MOR-FER di Morganella Ferdinando partita. I.V.A. 03489710404, codice beneficiario 132476, ha assunto l'esecuzione dei lavori per un importo netto di € 664.563,12 (comprensivi dei costi della sicurezza aggiuntivi di € 1.081,89) a cui sommare l'IVA, di cui per l'annualità 2026 € 221.491,77.

I lavori sono stati consegnati con verbale di consegna in data 08/06/2026, sono in corso di esecuzione ed è stato rilasciato un primo certificato di pagamento in data 09/07/2026 di netti € 214.672,46 per i lavori eseguiti a tutto il 09/07/2026.

DESCRIZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Con la presente perizia si prevede l'esecuzione di ulteriori interventi manutentivi, originariamente non previsti, in quanto la pavimentazione stradale ha subito un ulteriore accentuato degrado nel periodo intercorso tra la progettazione e l'inizio dei lavori. Tali interventi risultano necessari e causati da circostanze impreviste e imprevedibili nella fase di progettazione e non alterano la natura del contratto. Per tali circostanze si è ritenuto opportuno promuovere la redazione di una perizia di variante suppletiva in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1), lett. c) dell'art. 120 e comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. "la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatarie e la modifica non altera la natura generale del contratto"

Con la presente perizia, avendo riscontrato in loco un aggravio generalizzato dello stato di conservazione del manto stradale, è stato previsto un incremento degli interventi di bitumatura (prevalentemente con binder) rimodulando la ripartizione delle quantità sulle varie arterie dando priorità a quelle con maggior mole di traffico e nel contempo una riduzione delle quantità previste nel progetto iniziale sulla s.p.n.135 "Castellina-Ca' Antonio".

Si è pertanto ravvisata la necessità di redigere la presente perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione di spesa in ottemperanza a quanto disposto dall'art.120 comma 1, lett.c) e comma 2 del D.Lgs n.36/2023 e as.mm.ii., che, utilizzando per l'esecuzione di quanto necessario, nell'ambito delle somme a disposizione relative all'annualità 2026, l'importo delle economie di gara (ribasso d'asta) di € 19.528,31, l'importo degli imprevisti di € 1.407,66 e l'importo per eventuali spese tecniche di € 2.000,00, per un totale complessivo di € 22.935,97 non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto esecutivo approvato, con quantità di lavori maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti ai quali, per contro, corrispondono minori lavori di altre categorie.

La maggior spesa per dette variazioni è senz'altro remunerata dalle consistenti migliorie tecniche e di funzionalità, durata e fruibilità della sede stradale nonché sicurezza della stessa.

Il tempo utile per l'esecuzione degli stessi rimane invariato.

L'impresa esecutrice dei lavori, MOR-FER di Morganella Ferdinando - Via Ca' Menghini 99 – 47854 Montescudo - Montecolombo (RN) partita I.V.A. 03489710404, codice beneficiario 132476, ha sottoscritto il relativo atto di sottomissione per l'accettazione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione di spesa, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale.

Pertanto i maggiori lavori della presente perizia comportano la modifica dell'importo contrattuale che da € 221.491,77 (compresi gli oneri di sicurezza) passa ad € 239.747,68 (compresi gli oneri della sicurezza), con un aumento di € 18.255,91 oltre l'IVA, pari a circa il 8,242% che risulta essere nei limiti previsti dal citato art. 120 comma 2 del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023.

Pertanto, nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione si propone:

- di incrementare alla voce "lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale (segnaletica orizzontale Iva inclusa)", l'importo assegnato in considerazione dei maggiori tratti stradali da bitumare, e di procedere ad affidare mediane la modalità dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera a) del D.L n. 36 del 31/03/2023, alla ditta VOLPINI&DONATI SRL - P.Iva 00314600545 - codice beneficiario 104163, che si è dichiarata disponibile ad un'esecuzione immediata, al fine di garantire la celerità delle prestazioni in oggetto,

La ditta in parola a seguito di RDO n. 6492264/2026 del 30/07/2026, effettuata sulla piattaforma MePA (CIG BC91DB5B1E) ha offerto un ribasso del 10,33% sulle voci del prezzario regionale, ad esclusione della manodopera, cosi come esplicitato nei documenti di affidamento, per un importo netto di € 2.186,16 + IVA 22% che compreso iva al 22% ammonta a € 2.667,11;

- di rimodulare conseguentemente i restanti importi relativi ad "ACCANTONAMENTO di cui all'articolo 45, del DLGS 36/2023" ed "IRAP" come in seguito indicati.

Tutto secondo il seguente ***quadro tecnico economico della perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativo all'anno 2026:***

QUADRO ECONOMICO della perizia di variante suppletiva e variata distribuzione di spesa		
A) LAVORI	*Importi*	
A.1) LAVORI (comprensivo degli importi della manodopera e degli oneri per la sicurezza aggiuntiva)		*€ 257,075.97*
A.2) ONERI della sicurezza aggiuntiva, non soggetti a ribasso d'asta	*€ 360.63*	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (A1-A2)	*€ 256,715.34*	
Ribasso del 6,75% su € 256.715,34		***-€ 17,328.29***

TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE		***€ 239,747.68***
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
LAVORI, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale anno 2026 (segnaletica orizzontale IVA inclusa)		*€ 2,667.11*
ACCANTONAMENTO di cui all'articolo 45, del DLGS 36/2023 (si considera la sola quota 80% in quanto finanziamento a destinazione vincolata)		*€ 4,148.19*
IRAP 8,5% su incentivo alle funzioni tecniche al netto di contributi inps ed inail		*€ 282.53*
I.V.A.22% sui lavori principali		*€ 52,744.49*
Contributo ANAC		*€ 410,00*
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		***€ 60,252.32***
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		***€ 300,000.00***

La presente perizia di variante suppletiva e di variata distribuzione di spesa viene redatta, sentito il Progettista ed il Responsabile del Procedimento, nel rispetto dell'articolo 120 comma 1 lettera c e comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e successive modificazioni e integrazioni.

In relazione al quadro economico si propone pertanto di :

1. *Approvare la perizia di variante suppletiva e di variata distribuzione di spesa dei lavori: "SCHEDA MIT 02056.24.PU (ANNUALITÀ 2026 - CUP B47H24001540001), SCHEDA MIT 00822.24.PU (ANNUALITÀ 2027 - CUP B57H24002770001) e SCHEDA MIT 00834.24.PU (ANNUALITÀ 2028 - CUP B47H24001550001) - D.M. N. 101 DEL 26/04/2022 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE, INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE. TERRITORIO V2 (CIG BAD6834C7F)" dell'importo complessivo di € 900.000,00.*
2. *Dare atto che l'importo complessivo dell'opera risulta invariato (pari ad € 900.000,00) così come evidenziato nel quadro economico sopra indicato.*
3. *Dare atto che la perizia di variante e suppletiva non comporta superi di spesa e rientra nella somma complessiva di € 300.000,00 relativa alla scheda MIT 02056.24.PU – ANNO 2026 che è stata già imputata con determinazione n. 281 del 26/02/2026.*
4. *Incaricare l'impresa MOR-FER di Morganella Ferdinando - via Ca' Menghini 99 – 47854 Montescudo - Montecolombo (RN) partita I.V.A. 03489710404, codice beneficiario 132476, esecutrice dei lavori principali, ad eseguire i lavori aggiuntivi, stimati in € 18.255,91 oltre l'IVA al 22%, alle stesse condizioni del contratto di appalto.*
5. *Approvare l'allegato atto di sottomissione che prevede un maggior importo contrattuale dei lavori di € 18.255,91 oltre l'IVA*

6. *Di rimodulare il sub-impegno afferente i lavori principali di cui alla determinazione dirigenziale n. 583 del 24/04/2026, per la spesa complessiva invariata, relativa all'annualità 2026, di € 300.000,00 sul Capitolo 110082/0 – Imp. n. 465/2026 nel seguente modo:*

- *Sub. Impegno 573/2026 - per lavori principali – incrementato ad € 292.492,17 (era di € 270.219,96) con un maggior importo di € 22.272,21 IVA compresa, previa riduzione delle somme a disposizione dell'amministrazione;*
- *Sub-Impegno 574/2026 – per contributo ANAC - di € 410,00 invariato;*

7. *Di procedere a sub impegnare la seguente somma:*

- *€ 2.667,11 IVA inclusa - per lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale – (segnaletica orizzontale), a favore della ditta VOLPINI & DONATI SRL con sede in Via Sant'angiolo, 19 - 52048 Monte San Savino (AR) - P.Iva 00314600545 - codice beneficiario 104163.*

8. *Di dare atto che con apposito provvedimento si procederà a sub-impegnare la somma di € 4.148,19 per incentivo funzioni tecniche svolte da dipendenti interni – solo quota parte 80%, e la somma di € 282,53 per IRAP pari al 8,5% su incentivo alle funzioni tecniche al netto di contributi inps ed inail.*

ELABORATI PROGETTUALI

La presente perizia di variante e suppletiva si compone dei seguenti elaborati :

1. *Relazione tecnica*
2. *Computo metrico estimativo*
3. *Atto di sottomissione"*

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO;

DATO ATTO che, su proposta del Responsabile unico del Progetto, Geom. Giampiero Tarsi, si rende necessario procedere all'affidamento dei lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale (segnaletica orizzontale) mediante la modalità dell'affidamento diretto i sensi dell'art 50 c. 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36 /2023 e ss.mm.ii. così come determinato con atto dirigenziale n. 281 del 26/02/2026;

RILEVATO che a seguito di RDO n. 6492264/2026 del 30/07/2026, effettuata sulla piattaforma MePA **(CIG BC91DB5B1E)** l'operatore economico **VOLPINI&DONATI SRL** con sede in Via Sant'angiolo, 19 - 52048 Monte San Savino (AR) - P.Iva 00314600545 - codice beneficiario 104163, ha offerto un ribasso del 10,33% sulle voci del prezzario regionale, ad esclusione della manodopera, cosi come esplicitato nei documenti di affidamento, per un importo netto di € 2.186,16 + IVA 22% che compreso iva al 22% ammonta a € 2.667,11;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento dei lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale (segnaletica orizzontale) mediante le modalità dell'affidamento diretto ai sensi dell'art 50 c. 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (**CIG BC91DB5B1E**) al succitato operatore economico **VOLPINI&DONATI SRL** con sede in Via Sant'angiolo, 19 - 52048 Monte San Savino (AR) - P.Iva 00314600545 - codice beneficiario 104163, per un importo complessivo di € 2.667,11;

DATO ATTO che la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione della spesa, acquisita al protocollo n. 42204 del 12/10/2026, è composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. Computo metrico Estimativo;
3. Atto di sottomissione;

DATO ATTO che per l'approvazione della perizia di variante in corso d'opera non necessita procedere a finanziamenti suppletivi, in quanto i maggiori oneri per lavori trovano copertura economica all'interno della spesa complessiva già finanziata;

RITENUTO che, per le motivazioni esplicate nella succitata relazione, risulti necessario ed opportuno dover procedere senza indugi alla approvazione della perizia di variante in corso d'opera di cui sopra;

ACCERTATO che:

- la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa risulta ammissibile nel rispetto dell'art. 120, comma 1 lett. c) e comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii.;
- l'Appaltatore ha sottoscritto l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi inerente all'esecuzione dei maggiori lavori previsti alle stesse condizioni, patti e prezzi del contratto principale;
- la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa non comporta superi di spesa e rientra nella somma complessiva di € 900.000,00 che è stata già imputata con determinazione dirigenziale n. 281 del 26/02/2026;
- riguarda modifiche di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulle condizioni delle prestazioni;
- non determina modifiche sostanziali e non altera la natura generale del progetto;
- i maggiori lavori derivanti dalla perizia di variante comportano una modifica dell'importo contrattuale dell'Appaltatore che da € 221.491,77 (compresi gli oneri di sicurezza) passa ad € 239.747,68 (compresi gli oneri della sicurezza), con un aumento di € 18.255,91 oltre l'IVA, pari a circa il 8,242%, che risulta essere nel limite previsto dall'art.120 comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- il succitato incremento d'importo dell'affidamento riguardante i lavori secondari previsti in progetto ma esclusi dall'appalto principale, che riguardano la segnaletica orizzontale, è stato incrementato in considerazione dei maggiori tratti stradali bitumati, rispetto a quanto originariamente previsto e che, tale incremento, non comporta superi di spesa rientrando nella somma complessiva di **€ 900.000,00** che è stata già imputata con determinazione dirigenziale n. 281 del 26/02/2026;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., di quanto di seguito descritto:

- l'affidamento all'operatore economico **VOLPINI&DONATI SRL,** P.Iva 00314600545 - codice beneficiario 104163, ha per oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione stradale di cui al CPV **45233221-4** (Lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale);
- Categoria OS 10 (segnaletica stradale non luminosa);
- il contratto collettivo applicabile è il seguente: F012 – Edili e affini;

DATO ATTO che:

- dal Durc On Line Numero Protocollo INPS_52657751 Data richiesta 08/10/2026 Scadenza validità 05/02/2027 si evince che **VOLPINI&DONATI SRL**, P.Iva 00314600545 - codice beneficiario 104163 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- per il succitato operatore economico, si è proceduto all'acquisizione della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'operatore economico è in possesso dell'attestazione SOA di classifica superiore alla III, e quindi è esentato dall'obbligo di ottenere la patente a crediti, come previsto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 36/2023 "Controllo sul possesso dei requisiti" e in particolare, il comma 1 ai sensi del quale "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

VISTO, pertanto, il Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 119/2025 recante l'approvazione dei "CRITERI E MODALITÀ OPERATIVE PER IL "CONTROLLO A CAMPIONE" DELLE AUTOCERTIFICAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 52 COMMA 1 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 - CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI";

DATO ATTO CHE le ulteriori verifiche sul possesso dei requisiti relative all'operatore economico **VOLPINI&DONATI SRL**, P.Iva 00314600545 - codice beneficiario 104163, verranno effettuate secondo il metodo del "Controllo a campione" delle autocertificazioni, ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, trattandosi di procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000,00 euro, aggiudicate a far data dal 01 luglio 2025;

VERIFICATO CHE, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, il Responsabile Unico del Progetto ha acquisito, mediante l'apposita procedura informatica "Tracciabilità dei flussi finanziari", il Codice **CIG BC91DB5B1E** per i succitati lavori;

ACCERTATO, inoltre, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. da parte del sottoscritto nei confronti dei destinatari del presente atto;

ACCERTATO, altresì, che il Responsabile Unico del Progetto dei lavori in oggetto, nominato con determina dirigenziale n. 281 del 26/02/2026, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è il Geom. Giampiero Tarsi, Funzionario Tecnico - Responsabile della Elevata Qualificazione 4.3 "Viabilità 2 - Urbino e Montefeltro" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria" - Edilizia e Programmazione Scolastica", della Provincia di Pesaro e Urbino, e che lo Stesso non si trova in situazioni di conflitto di interesse nei confronti del destinatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii,.a seguito di accertamento personale ovvero di rilascio di apposita dichiarazione dello stesso Responsabile Unico del Progetto, allegata al presente atto;

VISTO il decreto di governo del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 286 del 22/12/2025 di "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2026/2028";

VISTO, altresì, il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

• l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
• l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;
• l'articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
• l'articolo 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 6 marzo 2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000;

VISTA l'attestazione ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm. e ii., rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario, concernente la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto della competenza potenziata;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 07 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
2. **di approvare** la perizia di variante in corso d'opera non sostanziale, suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa al seguente intervento: "**D.M. N. 101 DEL 26/04/2022 - SCHEDA MIT 02056.24.PU (ANNUALITÀ 2026 - CUP B47H24001540001), SCHEDA MIT 00822.24.PU (ANNUALITÀ 2027 - CUP B57H24002770001) E SCHEDA MIT 00834.24.PU (ANNUALITÀ 2028 - CUP B47H24001550001) - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE, INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE - TERRITORIO V2 (CIG BAD6834C7F).**", costituita dai seguenti elaborati, acquisiti al protocollo n. 42204 del 12/10/2026:
   - Relazione tecnica;

- Computo metrico Estimativo;
- Atto di sottomissione;

3. **di dare atto** che la perizia è stata redatta nel rispetto dell'art. 120, comma 1, lettera c) punto 3) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e successive modificazioni e integrazioni;

4. **di dare atto** che la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e di variata distribuzione di spesa non comporta superi di spesa e rientra nella somma complessiva di **€ 900.000,00** imputata a bilancio con determinazione dirigenziale n. 281 del 26/02/2026;

5. **di approvare** il quadro economico di spesa della perizia di variante non sostanziale in corso d'opera, suppletiva e di variata distribuzione di spesa, così come di seguito riformulato:

QUADRO ECONOMICO della perizia di variante suppletiva e variata distribuzione di spesa		
A) LAVORI	Importi	
A.1) LAVORI (comprensivo degli importi della manodopera e degli oneri per la sicurezza aggiuntiva)		€ 257,075.97
A.2) ONERI della sicurezza aggiuntiva, non soggetti a ribasso d'asta	€ 360.63	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (A1-A2)	€ 256,715.34	
Ribasso del 6,75% su € 256.715,34		**-€ 17,328.29**
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE		**€ 239,747.68**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
LAVORI, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale anno 2026 (segnaletica orizzontale IVA inclusa)		€ 2,667.11
ACCANTONAMENTO di cui all'articolo 45, del DLGS 36/2023 (si considera la sola quota 80% in quanto finanziamento a destinazione vincolata)		€ 4,148.19
IRAP 8,5% su incentivo alle funzioni tecniche al netto di contributi inps ed inail		€ 282.53
I.V.A.22% sui lavori principali		€ 52,744.49
Contributo ANAC		€ 410,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**€ 60,252.32**
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		**€ 300,000.00**

6. **di incaricare** MOR-FER di Morganella Ferdinando - Via Ca' Menghini 99 – 47854 Montescudo - Montecolombo (RN) partita I.V.A. 03489710404, codice beneficiario 132476, esecutrice dei lavori principali, ad eseguire i lavori aggiuntivi stimati in € 18.255,91 oltre l'IVA al 22%, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto già stipulato;

7. **di approvare** l'allegato atto di sottomissione che prevede un maggior importo contrattuale dei lavori di € 18.255,91 oltre l'IVA

8. **di approvare** l'atto di sottomissione, acquisito al protocollo n. 42204 del 12/10/2026, che prevede un maggior importo contrattuale dei lavori di € 18.255,91 oltre l'IVA al 22%;

9. **di affidare** i lavori previsti in progetto ma esclusi dall'appalto principale (segnaletica orizzontale), mediante la modalità dell'affidamento diretto ai sensi dell'art 50 c. 1 lettera a) del D.L n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii., all'operatore economico **VOLPINI&DONATI SRL,** con sede in Via Sant'angiolo, 19 - 52048 Monte San Savino (AR) - P.Iva 00314600545 - codice beneficiario 104163, che, a seguito di RDO n. 6588326/2026 del 22/09/2026, effettuata sulla piattaforma MePA (**CIG BC91DB5B1E**) un ribasso del 10,33% sulle voci del prezzario regionale, ad esclusione della manodopera, così come esplicitato nei documenti di affidamento, per un importo netto di € 2.186,16 + IVA 22% che compreso iva al 22% ammonta a € 2.667,11;

10. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. di quanto di seguito descritto:

- l'affidamento all'operatore economico **VOLPINI&DONATI SRL,** P.Iva 00314600545 - codice beneficiario 104163, ha per oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione stradale di cui al CPV **45233221-4** (Lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale);
- Categoria OS 10 (segnaletica stradale non luminosa);
- il contratto collettivo applicabile è il seguente: F012 – Edili e affini;

11. **di rimodulare** i sub-impegni di cui alla determinazione dirigenziale n. 583 del 24/04/2026, per la spesa complessiva invariata, relativa all'annualità 2026, di € 300.000,00 sul Capitolo 110082/0 ad oggetto "Interventi di ristrutturazione a strade strade e loro pertinenze-" impegno di competenza n. 465/2026 nel seguente modo:
    - Sub. Impegno 573/2026 - per lavori principali – incrementato ad € 292.492,17 (era di € 270.219,96) con un maggior importo di € 22.272,21 IVA compresa, previa riduzione delle somme a disposizione dell'amministrazione;
    - Sub-Impegno 574/2026 – per contributo ANAC - di € 410,00 invariato;

12. **di sub impegnare**:

    - la somma di € 2.667,11 - per lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale – (segnaletica orizzontale), a favore dell'operatore economico VOLPINI&DONATI SRL, con sede in Via Sant'angiolo, 19 - 52048 Monte San Savino (AR) P.Iva 00314600545 - codice beneficiario 104163;

13. **di dare atto** che con apposito provvedimento si procederà a sub-impegnare:

- la somma di € 4.148,19 per incentivo funzioni tecniche svolte da dipendenti interni – solo quota parte 80%,
- la somma di € 282,53 per IRAP pari al 8,5% su incentivo alle funzioni tecniche al netto di contributi Inps ed Inail;

14. **di dare atto** che la suddetta spesa ha esigibilità nell'esercizio 2026;
15. **di dare atto** che il pagamento delle somme di cui al presente atto avverrà presumibilmente nel quarto trimestre dell'anno 2026 e che detta tempistica è compatibile con gli stanziamenti di cassa previsti dal sottoscritto, nel rispetto della competenza potenziata di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
16. **di stipulare** il contratto sul MePA;
17. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto dei lavori in oggetto, nominato con determina dirigenziale n. 281 del 26/02/2026, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è il Geom. Giampiero Tarsi, Funzionario Tecnico - Responsabile della Elevata Qualificazione 4.3 "Viabilità 2 - Urbino e Montefeltro" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria" - Edilizia e Programmazione Scolastica", della Provincia di Pesaro e Urbino, e che lo Stesso non si trova in situazioni di conflitto di interesse nei confronti del destinatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii,.a seguito di accertamento personale ovvero di rilascio di apposita dichiarazione dello stesso Responsabile Unico del Progetto, allegata al presente atto;
18. **di dare atto** che il Responsabile della Struttura Organizzativa procedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari del presente atto;
19. **di inviare** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., attestante la copertura finanziaria, dando atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento della data di apposizione del predetto visto;
20. **di dare atto** che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio del succitato Responsabile Unico del Progetto;
21. **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo pretorio online dell'Ente, al fine di assolvere al principio di trasparenza e pubblicità;
22. **di rappresentare**, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., che avverso il presente atto è possibile, ai sensi degli artt. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. n.104/2010, proporre ricorso innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di trenta giorni.

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO

sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: D.M. N. 101 DEL 26/04/2022 - SCHEDA MIT 02056.24.PU (ANNUALITÀ 2026 - CUP B47H24001540001), SCHEDA MIT 00822.24.PU (ANNUALITÀ 2027 - CUP B57H24002770001) E SCHEDA MIT 00834.24.PU (ANNUALITÀ 2028 - CUP B47H24001550001) - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE, INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE - TERRITORIO V2 (CIG BAD6834C7F). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA NON SOSTANZIALE, SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA, AFFIDAMENTO LAVORI PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO PRINCIPALE (CIG BC91DB5B1E), ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3470 / 2026

==========

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, lì 26/10/2026

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma elettronica